


UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades
Mes de marzo 2017

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 439,968.39	Proyecto: Reparaciones varias salón nuevo I.D.O. ubicado en el Barrio El Carmelo de esta ciudad de Danli	08/11/2016	Luis Alberto Valladares Pagaoga	01/03/2017	90 días Calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Corte y conformación a mano Demolición de pared, Altura máxima de 5.00m. Corte y conformación del interior del recinto Relleno con material selecto Castillo CA-1 0.15 x 0.15, 4#3, #2 @ 0.20 armado Castillo CA-1 0.15 x 0.15, 4#3, #2 @ 0.20 encofrado y fundido Solera superior 0.15 x 0.20, 3#3, #2@0.20 armado Solera superior 0.15 x 0.20, 3#3, #2@0.20 encofrado y fundido Pared de ladrillo rañón rústico Tallado de elementos en el exterior Repello de pared en interiores, e=1.5cm. Piso de concreto e=7.5 cm. Escobillado, ranurado en pastillas de 3.00 x 3.00m. Acera e=10 cm. cizado estampado Puerta P-1, 1.90 x 2.70 (Metálica de doble hoja, lámina troquelada) Puerta P-2, 1.90 x 2.80 (Metálica de doble hoja, lámina troquelada) Cubierta de aluzinc natural cal. 26 Cumbrera de aluzinc natural cal. 26 Estructura canaleta 2" x 6" aluminizada Limpieza final	ML M2 M2 M3 M3 ML ML ML ML ML M2 ML M2 ML Unidad Unidad M2 ML M2 M2	50.26 75.39 23.36 153.14 38.17 6.06 6.06 24.8 24.8 38.86 343.58 85.34 306.03 50.26 1 1 416.8 28.28 409.46 381.43	40.00%	L. 175,987.36	L. 175,987.36	L. 263,981.03	UTM CONT.00151-2016
L. 113,231.30	Servicios De Reparación Y Mantenimiento De La Red De Semáforos En El Casco Urbano De La Ciudad De Danli En El Proyecto: Comité Vial,	28/02/2017	Cristobal Izaguirre Montoya	01/03/2017	10 meses	10 entregas	Servicio de mantenimiento de la red de semáforos de la ciudad, lo cual incluye: -Monitoreo (supervisión frecuente). -Control de tiempos -Evaluación óptica (grado óptimo de luminiscencia, nivel de Lux) -Evaluación Física (Condición de la infraestructura). -Verificar Cadencia (Flujo continuo de operatividad de la red)	Mes	10	10.00%	11323.13	11323.13	101908.17	UTM CONT.00016-2017
L. 160,000.00	Por Servicio De Alquiler De Vehículo Para Realizar Trabajos De Recolección Y Botado De Desechos Sólidos Provenientes Del Mercado Y Terminal Provisional Contemplados Para La Ejecución Del Proyecto "Desechos Sólidos Terminal Y Mercado Provisional (Contratación De Vehículo)", Ubicado En El Barrio El Carmelo, Contiguo A Estadio Marcelo Tinoco De La Ciudad De Danli	01/03/2017	Leonel Lagos Salinas	01/03/2017	4 meses	4 entregas	Servicio de alquiler de vehículo para realizar trabajos de recolección y botado de desechos sólidos provenientes del Mercado y Terminal Provisional, que comprende las actividades siguientes: 1. Recolección de Basura (Puestos y lugares de acopio establecidos para ese fin). 2. Limpieza de las áreas estipuladas para el acopio de los desechos. 3. Acarreo de Desechos del Mercado y terminal provisional hacia el crematorio municipal.	Mes	4	25%	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 120,000.00	UTM CONT. 00017-2017
L. 71,800.00	Contrato Por Suministro De 160M3 De Arena De Río, Y 75M3 De Grava De Río, Para El Proyecto: Contraparte Para Constitución De Viviendas Populares, Ubicado En Todo El Municipio De Danli.	01/03/2017	Mauricio Antonio Aguilar Ruiz	01/03/2017	10 días Calendario	Una sola entrega	Arena de río Grava de río	M3 M3	160 75	100%	L. 71,800.00	L. 71,800.00	L. 0.00	UTM CONT. 00018-2017
L. 26,250.00	CONTRATO POR SUMINISTRO DE 75 M3 DE PIEDRA DE RIO, PARA EL PROYECTO: CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES, UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI.	01/03/2017	Fredal Antonio Paz	01/03/2017	10 días calendario	Una sola entrega	Piedra de río	M3	75	100%	L. 26,250.00	L. 26,250.00	L. 0.00	UTM CONT. 00019-2017
L. 98,500.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACION, UBICADO EN BARRIO EL ARENAL, DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	09/03/2017	Javier Antonio Estrada	13/03/2017	15 días calendario	Una sola entrega	Suministro de poste de madera de 30 pies clase 5 Acarreo de postes de Danli-El Arenal Instalación de Poste de madera de 30 pies (mano de obra)	unidad Global unidad	19 1 19	100%	L. 98,500.00	L. 98,500.00	L. 0.00	UTM CONT. 00032-2017
L. 27,653.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIONES PARA EL PROYECTO: MEJORAS A CASETAS DE ESPERA DE AUTOSBUS, UBICADO TODO EL MUNICIPIO DE DANLI.	13/03/2017	Eber Gerardo Ramirez	13/03/2017	15 días calendario	Una sola entrega	Reparación caseta de espera comunidad de El Matazano Desmontaje de estructura de techo de madera existente con cubierta de zinc Fabricación y montaje de estructura metálica para techo a dos aguas con canaleta galvanizada 2x4" e=1.2mm. con cubierta de aluzinc cal.26 color natural Pintado de estructura de concreto existente con pintura para exterior base de aceite de color azul y amarillo Aplicación de pintura esmalte color metálico en soldadura Reparación de Caseta ubicada en la colonia Bella Vista Desmontaje de estructura metálica existente dañada Fabricación y montaje de estructura metálica a dos aguas para techo con canaleta galvanizada de 2x4 pulg. De espesor de 1.2mm. Instalación de lámina imitación de teja color rojo (existente) Suministro e instalación de lámina de aluzinc. Cal.26 color natural Reparación de estación, ubicado en la comunidad de Apallí La Campo Fabricación de un bastidor metálico con tubo cuadrado 4x4 pulg. Cuadrado, chispa 16 (6 metros de largo x 2.70m de alto) Fabricación de un artesón metálico con canaleta galvanizada de 2x4 pulg. Cal.1.2 mm (6m x 3.60m) Suministro e instalación de lámina de aluzinc cal.26 color natural para cubierta de techo Fabricación de dos bancas metálicas de canaleta galvanizada de 2x4 pulg. Cal.1.2mm	M2 M2 Global Global Global M2 M2 M2 unidad unidad M2 unidad	22.80 22.80 1 1 1 12 6 6 1 1 21.60 2	100%	L. 27,653.00	L. 27,653.00	L. 0.00	UTM CONT. 00033-2017

L. 540,000.00	CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA EL PROYECTO: ELABORACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI.	14/03/2017	Ing. Dagoberto Godoy Martel	22/03/2017	9 meses	9 entregas	Elaboración de levantamiento Topograficos como soporte técnico para cada uno de los proyectos a ejecutar	Global	1	11%	L. 60,000.00	L. 60,000.00	L. 480,000.00	UTM CONT. 00034-2017
L. 150,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACION, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ALTO PINO, EL PORVENIR, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	21/03/2017	Ing. Javier Antonio Estrada	27/03/2017	15 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable de aluminio #2ACSR Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 forrado Suministro e instalación de cable de acero galvanizado de 1/4 Suministro e instalación de lámparas brazo de aluminio de 3 pies, canasta, fotocelda 105-240v y foco de sodio de 100(watts) Suministro e instalación de estructuras secundarias tipo B-II-2 Suministro e instalación de estructuras primaria tipo A-I-5/B-2A Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles, incluye(plato de anclaje 16 pulg. X 16 pulg y varilla de anclaje galvanizada de 5/8 pulg x 8 pies) Suministro e instalación de sistema de aterrizaje, incluye (Varilla de cobre polo tierra, 5/8 pulg. X 8pies, conector, cable de aluminio para aterrizaje) Suministro e instalación de postes de madera de 40 pies, clase 4 Suministro e instalación de postes de madera de 30 pies, clase 5 Suministro e instalación de cuchilla corta circuito rompe arco DR-I-I Elaboración de diseño eléctrico	Mts Mts pies unidad unidad unidad unidad unidad unidad Global	750 1500 420 7 15 1 14 6 1 2 1 1	40%	L. 60,000.00	L. 60,000.00	L. 90,000.00	UTM CONT. 00038-2017
L. 79,600.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CHAPEA DE CALLES DEL PROYECTO: LIMPIEZA DE DERECHOS DE VIAS, UBICADO EN LA COMUNIDADES SANTA ANA, LA LIMA, ZONA LA LODOSA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	21/03/2017	Azucena de La Cruz Castellanos	27/03/2017	31 días calendario	Una sola entrega	Limpieza y chapeo de calles ambos lados de la calle en los siguientes tramos: De Santa Ana a La Majada Del Puento La Lima a Los Corrales	Km Km	13 10	20%	L. 15,920.00	L. 15,920.00	L. 63,680.00	UTM CONT. 00039-2017
L. 265,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACION, UBICADO EN COLONIA NAZARENO, JUTIAPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	31/03/2017	Ing. Javier Antonio Estrada	31/03/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable aluminio 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable aluminio 2/0 ACSR Suministro e instalación de cable aluminio 1/0 forrado Suministro e instalación de cable de acero galvanizado 1/2" Suministro e instalación de cuchilla corta circuito rompe arco Suministro e instalación de lámparas (brazo de aluminio de 3 pies, canasta, fotocelda 105-240V y foco de sodio de 100(watts) Suministro e instalación de estructuras primarias Suministro e instalación de estructuras secundarias de tipo B-I-1,B-II-2, B-III-4 Suministro e instalación de estructuras tipo neutro B-2 Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles, incluye (plato de anclaje 16 pulg. Y varilla de anclaje galvanizada de 5/8 pulg. X 8pies) Suministro e instalación de transformador de 25 kva. 19,920/34,500V Suministro e instalación de aterrizaje (incluye cable, grapa y varilla) Elaboración de diseño eléctrico Trámite de recepción del proyecto ante la E.N.E.E.	ml ml ml pie unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad Global Global	50 750 1360 790 1 11 2 13 2 12 1 3 1 1	0%	L. 0.00	L. 0.00	L. 265,000.00	UTM CONT. 00040-2017
L. 499,999.04	Para realizar trabajos en el proyecto: Mejoras al Estadio Marcelo Tinoco, ubicado en el barrio El Carmelo de esta ciudad de Danli.	19/12/2016	Jose Mario Fortín Benites	02/01/2017	90 días calendario	una sola entrega	Excavación de zapata aislada Fundición de zapata aislada de 1.50x1.50x0.25 Fundición de columna 0.40x0.30 con #5 y #3 a 0.15 Fundición de viga de 0.30x0.40 con #6 y #3 a 0.15 Fundición en gradas con varilla #4 en ambos sentidos Fundición con viga de cimentación #4 y est. #2 a 0.15 Viga de cierre de 0.30x0.20 con #4 y est. #2 a 0.15	M3 Unidad ML ML ML ML	14.85 15 89.35 50.50 208.92 12 51.55	80.00%	L. 399,999.23	L. 399,999.23	L. 99,999.81	UTM CONT.00199-2016


 Ing. Alvin Godoy
 Directora Unidad Técnica

