

**NOMBRE DEL MUNICIPIO: La Masica**

**Cuarto Trimestre 2024**

**Resumen de la coherencia entre PIMA y PDM (Ejecutado)**

		<b><u>Ejecutado Cuarto Trimestre</u></b>	
<b>Tipo de Proyecto</b>		<b># de proyectos</b>	<b>Proporción (%)</b>
<b>Por la municipalidad</b>	[21] Número de proyectos en PIMA	66	100%
	[22] Número de proyectos en el marco del PIMP- PDM	62	94%
	[23] Número de proyectos que contribuyen un OLE	4	6%
<b>Por la mancomunidad</b>	[26] Reconocimiento por la Mancomunidad	Sí	No
	[27] (Observación)		
<b>Por la SDHJGD</b>	[28] Reconocimiento por la SGJD	Sí	No
	[29] (Observación)		

(Por la Municipalidad)

Fecha: 8/04/2025

Nombre:

Ovidio Naín Torres

Firma:



(Por la Mancomunidad)

Fecha: 8/04/2025

Nombre:

Mario P.

Firma:



(Por SGJD)

Fecha:

Nombre:

Firma:

**NOMBRE DEL MUNICIPIO: La Masica**

**Ejecutado al Final de 2024**

**Resumen de la coherencia entre PIMA y PDM (Ejecutado)**

		<b>Al FINAL (Ejecutado)</b>	
Tipo de Proyecto		# de proyectos	Proporción (%)
Por la municipalidad	[21] Número de proyectos en PIMA	66	100%
	[22] Número de proyectos en el marco del PIMP- PDM	62	94%
	[23] Número de proyectos que contribuyen un OLE	4	6%
Por la mancomunidad	[26] Reconocimiento por la Mancomunidad	Sí	No
	[27] (Observación)		
Por la SDHJGD	[28] Reconocimiento por la SGJD	Sí	No
	[29] (Observación)		

(Por la Municipalidad)

(Por la Mancomunidad)

(Por SGJD)

Fecha: 8/04/2025

Fecha: 8/04/2025

Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Ovidio Naun Torres

Maio

Firma: 



Firma: 



Firma: \_\_\_\_\_

[3] Nombre del Proyecto	[4] Código PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimiento del Proyecto		[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Periodo de ejecución (mes)	[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	
			Si	No	Meta	Actual	Pendiente	Urbano / Colonia	Rural		Inicio	final		Planificado
<b>SECTOR DE EDUCACION</b>														
Mejoramiento del CEB "Medardo Mejía"	I-9	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0.00%	100.00%		Agua Caliente			L. 300.000,00	L. 0,00	31073
Mejoramiento del CEB "Francisco Regis Benedith"	I-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	82.02%	17.98%		El Naranjal	Abril	Junio	L. 1.860.230,00	L. 1.525.767,20	31073
Mejoramiento del CEB SAT "José Simeón Cañas"	I-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0.00%	100.00%		La Cumbre			L. 350.000,00	L. 0,00	480
Mejoramiento del CEB SAT "Rafael Heliodoro Valle"	I-33	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	0.00%	100.00%		Tripoli	Octubre	Diciembre	L. 400.000,00	L. 0,00	775
Mejoramiento del CEB bilingüe "Dionicio de Herrera"	I-7	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	51.73%	48.27%		San Juan Pueblo	Junio	Julio	L. 1.479.052,81	L. 765.060,00	4670
Mejoramiento del CEB "Felix Canales Salazar"	I-33	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	0.00%	100.00%		San Félix	Octubre	Diciembre	L. 50.000,00	L. 0,00	118
Mejoramiento del Instituto "Gonzalo G. Rodríguez"	I-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0.00%	100.00%		Bº El Centro			L. 1.100.000,00	L. 0,00	3427
Mejoramiento del CEB Espirito del Siglo	I-7	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0.00%	100.00%		San Juan Pueblo			L. 100.000,00	L. 0,00	4670
Mejoramiento Del CEB San Isidro	I-7	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0.00%	100.00%		Col. Mario Ayala San Juan Pueblo			L. 380.000,00	L. 0,00	355
Mejoramiento del CEB Prudencio Alvarez	I-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0.00%	100.00%		Bº El Centro			L. 350.000,00	L. 0,00	683
Mejoramiento del CEBSAT Modesto Rodas Alvarado	I-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	0.00%	100.00%		Pozo Sarco	Octubre	Diciembre	L. 380.000,00	L. 0,00	306
Mejoramiento del CEB Francisco Morazan	I-9	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	0.00%	100.00%		El Oro	Agosto	Octubre	L. 150.000,00	L. 0,00	366
Mejoramiento del CEB Villa Madrid de Alvarez	I-8	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si						La Presa	Julio	Septiembre	L. 360.717,19	L. 360.369,00	312
Mejoramiento del CEB Republica de Honduras	I-7	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si						San Juan Pueblo	Julio	Septiembre	L. 200.000,00	L. 200.000,00	4670
Mejoramiento del Instituto Perla de San Juan	I-7	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	0.00%	100.00%		San Juan Pueblo	Octubre	Noviembre	L. 360.717,19	L. 0,00	312
												L. 7.820.717,19	L. 2.851.196,20	
<b>Salud</b>														
Mantenimiento del Rastro Municipal		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	52.83%	47.17%		Las Tres Marias	Enero	Diciembre	L. 422.573,69	L. 223.260,00	31073
Mejoramiento de la clinica periferica	I-38	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	20.93%	79.07%		Bº El Centro	Febrero	Diciembre	L. 500.000,00	L. 104.659,25	31073
Aporte Para Compra de Terreno para construccion del Centro de Estabilizacion y Emergencias	S-158	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0.00%	100.00%		San Marcos			L. 200.000,00	L. 0,00	1794
<b>SIB TOTAL</b>												L. 1122.573,69	L. 327.919,25	
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>														
Fortalecimiento a Junta de agua	I-62	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0.00%	100.00%		El Naranjal			L. 100.000,00	L. 0,00	1096

Fortalecimiento a junta de agua	I-62	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	No	100%	0.00%	100.00%		La Cumbre					L. 50.000,00	L. 0,00	480
Mantenimiento del crematorio municipal		PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SI	100%	92.31%	7.69%		Las Tres Marias	Enero	Diciembre			L. 1.100.000,00	L. 1.015.397,50	31073
Mangro de residuos sólidos	A-12	PROYECTOS AMBIENTALES	No	100%	0.00%	100.00%	Bº El Centro						L. 100.000,00	L. 0,00	3427
Mangro de residuos sólidos	A-12	PROYECTOS AMBIENTALES	No	100%	0.00%	100.00%	San Juan Pueblo						L. 100.000,00	L. 0,00	4670
Perforación de pozo para agua potable	A-8	PROYECTOS AMBIENTALES	No	0%	100.00%	1000%		El Naranjal					L. 0,00	L. 0,00	1096
Perforación de pozo para agua potable	A-9	PROYECTOS AMBIENTALES	No	100%	0%	100%		La Cumbre					L. 50.000,00	L. 0,00	480
Aporte al Sistema de Agua Potable	I-1	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	No	100%	0%	100%		Boca Cerrada					L. 300.000,00	L. 0,00	162
<b>SUB TOTAL</b>													<b>L. 1.800.000,00</b>	<b>L. 1.015.397,50</b>	
<b>ELECTRIFICACION</b>															
Construcción del proyecto de electrificación	I-36	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	No	100%	0.00%	100.00%		La Cumbre, El Recreo, Santa Fe, San Marcos y Las Flores					L. 870.000,00	L. 0,00	1794
Mejoramiento de iluminación de carretera CA-13	I-12	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SI	100%	99.39%	0.61%		Agua Caliente	Enero	Febrero			L. 33.000,00	L. 32.800,00	518
Construcción del proyecto de electrificación	I-36	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	No	0%	100.00%	-100.00%		La Sepena - Santa Fe					L. 0,00	L. 0,00	316
Mejoramiento de iluminación de carretera CA-13	S-42	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SI	100%	99.94%	0.06%		San Antonio	Enero	Febrero			L. 32.000,00	L. 31.980,00	900
Construcción del proyecto de electrificación	I-34	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SI	100%	97.41%	2.59%		Daviso Tripoli					L. 213.057,24	L. 207.547,65	775
Mejoramiento de iluminación de carretera CA-13	I-118	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SI	100%	100.00%	0.00%		Montenegro	Febrero	Febrero			L. 40.000,00	L. 40.000,00	256
Ampliación del proyecto de electrificación	I-34	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	No	0%	100.00%	-100.00%		Tarrios (El Alto)					L. 0,00	L. 0,00	239
Mejoramiento de iluminación de carretera CA-13	I-10	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SI	100%	99.64%	0.36%		La Presa	Noviembre	Noviembre			L. 225.000,00	L. 224.191,51	312
Ampliación al proyecto de electrificación	I-34	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SI	100%	92.51%	7.49%		Tripoli	Noviembre	Diciembre			L. 199.285,67	L. 184.352,42	775
Construcción del proyecto de electrificación	I-57	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	No	100%	0.00%	100.00%	Col. Brisas del Camen						L. 80.000,00	L. 0,00	900
Mejoramiento de iluminación de carretera CA-13	I-12	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SI	100%	100%	100%		Los Chorrillos	Noviembre	Diciembre			L. 200.000,00	L. 199.775,02	775
Mejoramiento de iluminación de carretera CA-13	I-12	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SI	100%	100%	100%		El Oro	Noviembre	Diciembre			L. 170.000,00	L. 169.763,98	366
<b>SUB TOTAL</b>													<b>L. 2.062.342,91</b>	<b>L. 1.090.410,58</b>	
<b>SECTOR VIVIENDA DE FAMILIAS EN SITUACION EXTREMA POBREZA</b>															
Mejoramiento y reparación de viviendas populares	S-7	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	SI	100%	100.00%	0.00%		Bº El Centro, Bº Nuevo, Col. Benilla, Col. Slezar, Col. Avarez, Col. Lazo, Col. Avarez	Enero	Diciembre			L. 100.000,00	L. 100.000,00	3427





Ampliación de Proyecto de Pavimentación de Calle	1-96	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SI		100%	93.71%	6.29%		Aguá Caliente	Febrero	Marzo	L. 1,100,000.00	L. 1,030,780.80	518
Proyecto de Pavimentación de Calle	1-82	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	No		100%	0.00%	100.00%	Bo. Viego				L. 1,480,000.00	L. 0.00	3427
Mejoramiento y Limpieza de drenaje para aguas lluvias	1-97	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SI		100%	98.64%	1.36%		Tripoli	Octubre	Octubre	L. 212,894.49	L. 209,990.00	775
Construcción de alcantarillas, curva zacate morado	1-84	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SI		100%	99.99%	0.01%		San Marcos	Octubre	Noviembre	L. 269,000.00	L. 268,969.28	306
Reparación de carreteras secundarias (EMERGENCIA TORMENTA SARA)	1-77	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SI		100%	98.85%	1.15%		Todo el Municipio	Diciembre	Diciembre	L. 1,940,000.00	L. 1,917,676.67	10274
Pavimentación de calle	1-82	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	No		0%	100.00%	-100.00%		B° Suvapa SIP			L. 0.00	L. 0.00	4670
<b>SUB TOTAL</b>					100%							L. 19,528,798.68	L. 13,932,558.30	
<b>SECTOR TURISMO</b>														
<b>SUB TOTAL</b>														
<b>SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>														
Mantenimiento del edificio municipal		PROYECTOS ESTRATEGICOS	SI		100%	4.22%	95.78%		B° El Centro	Marzo	Diciembre	L. 700,000.00	L. 29,537.47	31073
Construcción de Parque	S-19	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	No		100%	0.00%	100.00%		San Juan Pueblo			L. 370,720.29	L. 0.00	4670
Mejoramiento del cementerio (fachada, cerco, nivelación, iluminación y drenaje)	S-145	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	No		0%	100.00%	-100.00%		B° El Centro			L. 0.00	L. 0.00	3427
Mejoramiento del cementerio (Capilla, cerco y pedros, Luz eléctrica, agua, nivelación, drenaje)	S-144	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	SI		100%	100.00%	0.00%		San Juan Pueblo	Mayo	Junio	L. 29,961.21	L. 29,961.21	4670
Relleno con Nivelación, del Cementerio Nuevo	S-144	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	No		0%	100.00%	-100.00%		San Juan Pueblo			L. 0.00		4670
<b>SUB TOTAL</b>												L. 1,100,681.50	L. 59,498.68	
<b>TOTAL</b>												L. 37,407,083.47	L. 22,049,052.37	

Departamento	Atlántida
Municipio	La Masica
Años de Vigencia del PDM	05 AÑOS
PDM del:	2020 al 2025

### Matriz de seguimiento a la gestión del PIMP - PDM del 2020 al 2025

No	Programas del PIMP - PDM	# de proyectos PIMP-PDM	2021		2022		2023		2024		Proyectos Pendientes
			Cantidad	% Avance							
1	Programa de Infraestructura	121	20	16,53%	35	28,93%	40	33,06%	41	33,88%	-15
2	Programa productivo	42	12	28,57%	4	9,52%	1	2,38%	2	4,76%	23
3	Programa social	200	47	23,50%	29	14,50%	25	12,50%	20	10,00%	79
4	Programa ambiental	13	2	15,38%	3	23,08%	3	23,08%	2	15,38%	3
5	Programa estratégico	1	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	-2
6	Programa sectores especiales	0	0	0,00%	0	0,00%	2	0,00%	0	0,00%	-2
	<b>Total</b>	<b>377</b>	<b>81</b>	<b>21,49%</b>	<b>72</b>	<b>19,10%</b>	<b>72</b>	<b>19,10%</b>	<b>66</b>	<b>17,51%</b>	<b>86</b>

  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE LA MASICA  
 2022-2026  
 Firmado y Fecha  
 Municipalidad

  
 Firmado y Fecha  
 Mancomunión  




## CONSTANCIA

Por este medio la Mancomunidad de los Municipios del centro de Atlántida MAMUCA, **HACE CONSTAR QUE:** se revisó los documentos de seguimiento de proyectos y seguimiento de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal con enfoque a Ordenamiento Territorial PDM – OT al IV trimestre del año 2024 a la Municipalidad de La Masica, Atlántida. Documentos Revisados: actualización de documento de comprobación de coherencia entre PIMA Y PIMP de PMD para el año 2024 presentado al comienzo del año. (Por creación de proyectos en el último trimestre), verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA al IV Trimestre, Resumen de la coherencia entre PIMA y PDM (Planificado) para el IV Trimestre Año 2024 y Matriz de seguimiento a la gestión del PIMP - PDM del 2020 al 2025.

Para los fines que el interesado estime convenientes, se extiende la presente en la Ciudad de La Masica, Municipio de la Masica, departamento de Atlántida a los Ocho días del mes de Abril del año dos mil veinticinco

  
Ing. Mario Pavón Ponce  
Director Ejecutivo MAMUCA





# CONSTANCIA

14 de Mayo de 2025

El suscrito jefe de Desarrollo Comunitario de La Municipalidad de La Masica departamento de Atlántida, por medio de la presente hace Constar: Que en fecha, 24 de abril del presente año, se entrego a Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización. El Informe de seguimiento de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal con enfoque a Ordenamiento Territorial PDM – OT al III y IV trimestre del año 2024 de la Municipalidad de La Masica, Atlántida, adjunto la actualización de documento de comprobación de coherencia entre PIMA Y PIMP de PMD para el año 2024 presentado al comienzo del año. (Por creación de proyectos en el último trimestre), verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA al III y IV Trimestre, Resumen de la coherencia entre PIMA y PDM (Planificado) para el III y IV Trimestre Año 2024 y Matriz de seguimiento a la gestión del PIMP - PDM del 2020 al 2025.

Para los fines que el interesado estime convenientes, se extiende la presente en la Ciudad de La Masica, Municipio de la Masica, departamento de Atlántida a los 14 días del mes de Mayo de 2025

Luis Alonso Martínez  
Jefe de Desarrollo Comunitario  
Municipalidad de La Masica



**Dirección General de Fortalecimiento Municipal  
Unidad de Análisis y Dictámenes  
COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

Fecha : jueves 24 de abril de 2025

Por este medio hacemos constar que hemos recibido del :

Sr.(a): DENIS ARNULFO GUZMAN ORELLANA  
Cargo: CONSULTOR MUNICIPAL  
Teléfono:  
Celular: 96842026  
Correo electrónico:

La Documentación que a continuación se detalla:

Primer Trimestre 2025

1. CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA NOTIFICANDO A LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LA DECISION DE COMO DESTINARAN LOS RECURSOS DEL MONTO TOTAL DE LA TRANSFERENCIA, SI POR LEY DE MUNICIPALIDADES O PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES
2. CONSTANCIA DE AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE GESTION POR RESULTADOS (PDM), EXTENDIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GOVERNABILIDAD LOCAL (SGJD), (ART. 291 NUMERALES 1, 2 Y 3 DGPR).
3. PLAN DE ARBITRIOS Y SU RESPECTIVA CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL (ART. 291 NUMERAL 4 DGPR).
4. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, PLAN DE INVERSION MUNICIPAL Y LIBRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL AÑO ACTUAL Y SU RESPECTIVA CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL (ART. 291 NUMERAL 6 DGPR)..
5. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) (ART. 300 NUMERAL 3 DGPR)
6. INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO AL IV TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR Y SU RESPECTIVA CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL (ART. 291 NUMERAL 7 DGPR).
7. RENDICIÓN DE CUENTAS ACUMULADA EN SUS CATORCE (14) FORMAS AL IV TRIMESTRE 2024, DE FORMA ELECTRÓNICA Y EN FÍSICO CON SU RESPECTIVA CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL (ART. 291 NUMERAL 8 DGPR).

DATOS MUNICIPALES

DEPARTAMENTO: ATLANTIDA  
Municipio: LA MASICA  
Nombre Alcalde: OVIDIO NAHUN TURCIOS CALIDONIO  
Celular: 9949-3344  
Teléfono :  
Fax:  
Correo:

Documentación Pendiente:

8. SUBSANACIÓN DEL DICTAMEN A LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS AL IV TRIMESTRE 2024 Y PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE. (ART. 292 DGPR).



*[Handwritten Signature]*  
Entregado Por:  
DENIS A. GUZMAN  
RITD: 16261969004209  
CONSULTOR MUNICIPAL

DENIS ARNULFO GUZMAN ORELLANA  
CONSULTOR MUNICIPAL



Gobernación, Justicia  
y Descentralización.

Ministerio de Gobernación, Justicia y Descentralización

## CONSTANCIA

La Dirección de Planificación y Gobernabilidad Local, hace CONSTAR que el Municipio de LA MASICA, Departamento de ATLÁNTIDA, ha presentado el Plan de Emergencia conforme a la guía.

(IV TRIMESTRE 2024)

Y para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa MDC, a los 24 días del mes de abril del año 2025.



*Denis Guzman  
Consultor Municipal  
9684-2026  
24/04/2025  
10:35 a.m.*

DINA ELIZABETH MOREL

Directora de Planificación y Gobernabilidad Local

## CONSTANCIA

La Dirección de Planificación y Gobernabilidad Local, hace CONSTAR que el municipio de LA MASICA, Departamento de ATLÁNTIDA, actualmente se encuentra en proceso de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) según el "Marco Normativo de Planificación de Desarrollo Municipal..." del acuerdo No. SCGE-00046-2020 y está en Proyectos PIMA.

(ENTREGA DE DOCUMENTOS IV TRIMESTRE 2024).

Y para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa MDC, a los 24 días del mes de abril del año 2025.



*Denis Guzmán  
Consultor Mpal.  
9689-2026  
24/04/2025  
10:35 a.m.*

**DINA ELIZABETH MOREL**  
Directora de Planificación y Gobernabilidad Local