

Cuadro de Proyectos- Direccion de Control y Seguimiento

MES DE MARZO, 2017

ELABORACION DEL PROYECTO

Codigo	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalizacion (Proyectada)	Fecha de Finalizacion (Proyectada)	Variacion en el costo total del Proyecto	Variacion alcance y duracion del Proyecto	Resumen de los cambios antes mencionados
47110	Proyecto Mejoras a Escuela , Aldea La Esperanza	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	La Esperanza	Apolo al desarrollo de las infraestructura educativas del sector rural del municipio	Proyecto Mejoras a Escuela , Aldea La Esperanza	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 35,000.00	17/11/2016	19%	L. 35,000.00	jun-17	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Mejoramiento De Techo Para Dos Aulas Kinder Cesar Flores, Aldea El Carril	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	El Carril	Apolo al desarrollo de las infraestructura educativas del sector rural del municipio	Proyecto Mejoramiento De Techo Para Dos Aulas Kinder Cesar Flores, Aldea El Carril	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 100,000.00	17/11/2016	40%	L. 100,000.00	jun-17	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Proyecto Sustitucion de Techo en Escuela Rosa Luque, Colonia 8 de Febrero , Olanchito	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Col. Rosa Luque	Apolo al desarrollo de las infraestructura educativas del sector urbano del municipio de Olanchito	Proyecto Sustitucion de Techo en Escuela Rosa Luque, Colonia 8 de Febrero , Olanchito	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 20,000.00	17/11/2016	19%	L. 20,000.00	jun-17	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Construcción de 3 Aulas Escuela Esteban Sosa, Coyoles Central	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Coyoles Central	Apolo al desarrollo de las infraestructura educativas del sector rural del municipio	Proyecto Construcción de 3 Aulas Escuela Esteban Sosa, Coyoles Central	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 70,000.00	17/11/2016	12%	L. 70,000.00	jun-17	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Mejoramiento de Techo a Kinder Marinela Rivera, SUTRASFCO	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Col. Sufraco	Apolo al desarrollo de las infraestructura educativas del sector urbano del municipio de Olanchito	Proyecto Mejoramiento de Techo a Kinder Marinela Rivera, SUTRASFCO	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 15,000.00	17/11/2016	99%	L. 25,000.00	mar-17	L. 10,000.00	N/A	N/A
47110	Reparacion de Techo Kinder Sonrisas Infantiles , Aldea Tegujajal	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Tegujajal	Apolo al desarrollo de las infraestructura educativas del sector rural del municipio	Reparacion de Techo Kinder Sonrisas Infantiles , Aldea Tegujajal	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00	17/11/2016	27%	L. 8,000.00	may-17	L. 8,000.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Construcion de Kinder Adalid Oseguera en Jaguas Abajo, Olanchito	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Col. Jaguas Abajo	Apolo al desarrollo de las infraestructura educativas del sector urbano del municipio de Olanchito	Proyecto Construcion de Kinder Adalid Oseguera en Jaguas Abajo, Olanchito	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00	17/11/2016	54%	L. 80,000.00	may-17	L. 80,000.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Apoyo a Construcion de Kinder Sonrisas Infantiles Col El Triangulo #2	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Col. El Triangulo #2	Apolo al desarrollo de las infraestructura educativas del sector urbano del municipio de Olanchito	Proyecto Apoyo a Construcion de Kinder Sonrisas Infantiles Col El Triangulo #2	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00	17/11/2016	87%	L. 80,000.00	may-17	L. 80,000.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Construcion de Pilas, Aldea Carboneras	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Carbonera	Desarrollo a mejorar la calidad de vida de las personas de la aldea Carboneras	Proyecto Construcion de Pilas, Aldea Carboneras	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00	17/11/2016	100%	L. 22,800.00	mar-17	L. 22,800.00	N/A	N/A
47210	Proyecto II Etapa de Construcción De Alcantarillado Sanitario, El Carril	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	El Carril	Apoyo al desarrollo en los servicios publicos del sector rural	Proyecto II Etapa de Construcción De Alcantarillado Sanitario, El Carril	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 500,000.00	17/11/2016	14%	L. 353,000.00	dic-17	L. 147,000.00	N/A	N/A
54200	Proyecto Construcion de Muro de Contension en Aldea SITRAPROADASA	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Col. SITRAPROADASA	Mejoramiento las condiciones de las calles de la colonia Sitrapoadasa	Proyecto Construcion de Muro de Contension en Aldea SITRAPROADASA	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00	17/11/2016	37%	L. 40,000.00	may-17	L. 40,000.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Mejoramiento de Techo Centro Comunal, El Nance	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Col. La Estacion	apolo al desarrollo a las infraestructuras de la aldea de El Nance	Proyecto Mejoramiento de Techo Centro Comunal, El Nance	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 30,000.00	17/11/2016	100%	L. 60,000.00	mar-17	L. 30,000.00	N/A	N/A
24900	Proyecto Finalizacion de Sala Velatoria , Aldea San Jose	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	San Jose	apolo al desarrollo a las infraestructuras de la aldea de El Nance	Proyecto Finalizacion de Sala Velatoria , Aldea San Jose	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 70,000.00	17/11/2016	32%	L. 70,000.00	jun-17	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Mejoramiento al Rastro Municipal , Olanchito	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Desarrollo de las infraestructuras publicas de la ciudad	Proyecto Mejoramiento al Rastro Municipal , Olanchito	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00	17/11/2016	59%	L. 176,149.84	sep-17	L. 76,149.84	N/A	N/A
47110	Proyecto Mantenimiento a Edificio Municipal	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Desarrollo de las infraestructuras publicas de la ciudad	Proyecto Mantenimiento a Edificio Municipal	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 130,000.00	17/11/2016	52%	L. 80,000.00	sep-17	L. 80,000.00	N/A	N/A
23400	Proyecto Mantenimiento a Funeraria Municipal San Jorge	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Desarrollo de las infraestructuras publicas de la ciudad	Proyecto Mantenimiento a Funeraria Municipal San Jorge	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00	17/11/2016	67%	L. 80,000.00	sep-17	L. 80,000.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Mejoramiento del Mercado Municipal	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Desarrollo de las infraestructuras publicas de la ciudad	Proyecto Mejoramiento del Mercado Municipal	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00	17/11/2016	41%	L. 80,000.00	sep-17	L. 80,000.00	N/A	N/A
23200	Proyecto Mantenimiento y Reparacion de Calles Area Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Desarrollo a las condiciones del sistema vial de la ciudad	Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Area Urbana	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 4,808,524.25	17/11/2016	8%	L. 4,612,524.25	dic-17	196000	N/A	N/A
47710	Pavimentacion de Calles Area Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Desarrollo a la infraestructura vial en la ciudad	Pavimentacion de Calles Area Urbana	Zona Impactada	N/A	Municipales	L2,000,000.00	17/11/2016	27%	L2,000,000.00	dic-17	L0.00	N/A	N/A
47710	Fortalecimiento a la Red Vial Area Rural	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	La Gloria	Desarrollo a las condiciones del sistema vial en la zona rural	Fortalecimiento a la Red Vial Area Rural	Zona Impactada	N/A	Municipales	L1,932,595.00	17/11/2016	10%	L3,205,201.23	dic-17	L1,272,606.23	N/A	N/A
47710	Proyecto Mantenimiento y Reparacion de Calles Tepusteca	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Tepusteca	Desarrollo a las condiciones del sistema vial en la zona rural	Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Tepusteca	Zona Impactada	N/A	Municipales	35625	17/11/2016	10%	L35,625.00	dic-17	L0.00	N/A	N/A
23100	Proyecto Mantenimiento y Reparacion de Calles Terrero	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Terrero	Desarrollo a las condiciones del sistema vial en la zona rural	Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Terrero	Zona Impactada	N/A	Municipales	L45,000.00	17/11/2016	84%	L45,000.00	dic-17	L0.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Mantenimiento y Reparacion de Calles San Jose	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	San Jose	Desarrollo a las condiciones del sistema vial en la zona rural	Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles San Jose	Zona Impactada	N/A	Municipales	L35,625.00	17/11/2016	58%	L35,625.00	dic-17	L0.00	N/A	N/A
23400	Proyecto Mantenimiento y Reparacion de Calles SUTRASFCO	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	SUTRASFCO	Desarrollo a las condiciones del sistema vial en la zona rural	Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles SUTRASFCO	Zona Impactada	N/A	Municipales	L35,625.00	17/11/2016	100%	L35,625.00	dic-17	L0.00	N/A	N/A
23400	Proyecto Mantenimiento y Reparacion de Calles El Carril	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	El Carril	Desarrollo a las condiciones del sistema vial en la zona rural	Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles El Carril	Zona Impactada	N/A	Municipales	L49,875.00	17/11/2016	59%	L49,875.00	dic-17	L0.00	N/A	N/A



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
DEPARTAMENTO DE YORO, HONDURAS C.A.
TEL. 2446-6620



UNID	Proyecto	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Comunidad	Descripción del Proyecto	Objetivo	Zona Impactada	Impacto	Financiamiento	Presupuesto	Fecha de Inicio	Avance	Presupuesto Ejecutado	Fecha de Cierre	Presupuesto Disponible	Estado	Estado
23400	Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Medina	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Medina	Desarrollo a las condiciones del sistema vial en la zona rural	Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Medina	Zona Impactada	N/A	Municipales	L21,375.00	17/11/2016	65%	L21,375.00	dic-17	L0.00	N/A	N/A
23100	Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles de Armenia a Los Gavilanes	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Armenia	Desarrollo a las condiciones del sistema vial en la zona rural	Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles de Armenia a Los Gavilanes	Zona Impactada	N/A	Municipales	L0.00	17/11/2016	100%	L40,000.00	dic-17	L0.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Mejoras a Puente Peatonal de Juncal a Reforma	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Juncal-Reforma	Desarrollo a las condiciones del sistema vial en la zona rural	Proyecto Mejoras a Puente Peatonal de Juncal a Reforma	Zona Impactada	N/A	Municipales	L0.00	17/11/2016	15%	L35,000.00	dic-17	L35,000.00	N/A	N/A
47110	Apertura de Caminos y Calles	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Area Rural	Desarrollo a las condiciones del sistema vial en la zona rural	Apertura de Caminos y Calles	Zona Impactada	N/A	Municipales	L926,879.37	17/11/2016	32%	L966,879.37	dic-17	L40,000.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Apertura de Calle San Rafael (Arriba de Santa Barbara)	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	San Rafael	Desarrollo a las condiciones del sistema vial en la zona rural	Proyecto Apertura de Calle San Rafael (Arriba de Santa Barbara)	Zona Impactada	N/A	Municipales	L276,000.00	17/11/2016	87%	L276,000.00	dic-17	L0.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Apertura de Calle , Aldea El Aguacate	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	El Aguacate	Desarrollo a las condiciones del sistema vial en la zona rural	Proyecto Apertura de Calle , Aldea El Aguacate	Zona Impactada	N/A	Municipales	L150,000.00	17/11/2016	12%	L150,000.00	dic-17	L0.00	N/A	N/A
47100	Proyecto Apertura De Calle De Gavilanes Hacia Rio Blanco	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Gavilanes - Rio Blanco	Desarrollo a las condiciones del sistema vial en la zona rural	Proyecto Apertura De Calle De Gavilanes Hacia Rio Blanco	Zona Impactada	N/A	Municipales	L0.00	17/11/2016	100%	L40,000.00	dic-17	L40,000.00	N/A	N/A

