

Municipalidad de Campamento, Olancho

Reporte de proyectos:

Abril del 2017

Departamento de Infraestructura

Unidad Tecnica Municipal



Numero del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual
467	Construccion de Muro Perimetral posterior Estadio Municipal "Cornelio Santos"	L. 64,246.50	12.53%
466	Construccion Puente de Mamposteria En la Comunidad de la Providencia	L. 97,573.78	100.00%
466	Construccion de Puente de Mamposteria en la comunidad de la Lima ,	L. 197,144.16	100.00%
461	Construccion aula escolar aldea La Canaloza. Esc Jose Santos Guardiola	L. 9,000.00	46.18%
467	Pavimentacion y alcantarrillado sanitario de calle hacia el centro turistico La Picona	L. 324,795.70	43.04%



Ing. Jose Mauricio Romero Gallo
Unidad Tecnica municipal
Reporte de Proyectos



Jose Miguel Santos
Departamento de Infraestructura
Encargado de Proyectos



Ing. Alex Fernando Cano Torres
Unidad Tecnica municipal
Reporte de proyectos