

**Presupuesto
plan de inversión 2016**

28392,229.27

**Ejecución del plan
de inversión 2016**

15958,023.96

Porcentaje de la
inversión 2016

56.21%



DESCRIPCION	Presupuesto Original	Vigente	Ejecutado	%
Actividad de Educación				
Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2488,643.90	2488,643.90	2216,032.02	89.05%
Aporte para construcción de Aula del instituto José Manuel Arriga, Aldea El Plan	50,000.00	100,000.00	35,460.00	35.46%
Aporte para construcción de Aula del instituto José Manuel Arriga, Aldea El Plan	50,000.00			
Construcción de Aula al Kinder Adonilo Palma, Col. 15 de Septiembre	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
Construcción de Aula al Kinder Adonilo Palma, Col. 15 de Septiembre	50,000.00			
Aporte para la Construcción de 3 Aulas, Col. Liberación Campesina	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00%
Aporte para la Construcción de 3 Aulas, Col. Liberación Campesina	100,000.00			
Aporte para la Construcción de Aulas en la Escuela Julio Reyes Caballero	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
Construcción de Jardín de Niños, Col. Guadalupe, Sector Omonita	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
Aporte para la Construcción del Kinder, Comunidad El Banano	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00%
Aporte para la Construcción del Kinder, Comunidad El Banano	50,000.00			
Aporte Construcción de una Escuela, Corozalito y 22 de Mayo	25,000.00	75,000.00	23,594.00	31.46%
Aporte Construcción de una Escuela, Corozalito y 22 de Mayo	50,000.00			
Reparación del kinder, Las Acacias, El porvenir	10,000.00	110,000.00	2,920.00	2.65%
Reparación del kinder, Las Acacias, El porvenir	100,000.00			
Aporte para la construcción del Cerco de escuela, Comunidad El Banano	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
Mejoramiento de Escuela La Libertad, Aldea la Libertad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
Mejoramiento Al centro basico, Col. Pineda I	100,000.00	100,000.00	33,000.00	33.00%
Aporte para mejoramiento de Escuela, Aldea La Sabana	25,000.00	75,000.00	10,037.50	13.38%
Aporte para mejoramiento de Escuela, Aldea La Sabana	50,000.00			
Aporte a construccion del techo del gimnacio esc. Ramon Rosa, aldea el plan	0.00	43,500.00	29,100.00	66.90%

Rosa



Salud	Presupuesto Original	Vigente	Ejecutado	%
Actividad de Salud				
Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1306,599.84	1306,599.84	1514,292.08	115.90%
Aporte para la Construcción del Cerco para el Centro Salud, Col. Guadalupe, Sector Omonita	10,000.00	50,000.00	42,841.85	85.68%
Aporte para la Construcción del Cerco para el Centro Salud, Col. Guadalupe, Sector Omonita	40,000.00			
Construcción de oficinas administrativas centro de salud, Casco Urbano	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00%
Aporte para la Construcción del Centro Salud, Col. Pineda II	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%



Municipalidad de San Manuel Cortes
Estado de Rendimiento ejercicio Fiscal año 2016
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre

INGRESOS		
Ingresos tributarios	L. 13282,016.22	38%
Ingresos no tributarios	L. 6686,668.53	19%
Transferecias gobierno central	L. 15234,930.36	43%
	L. 35203,615.15	100%
Egresos		
Funcionamiento	L. 13964,323.12	40%
Inversion	L. 19024,566.81	54%
Deuda Años Anteriores	L. 1984,939.86	6%
	L. 34973,829.79	100%
Super habit	L. 229,785.36	



Niñez Adolescencia y Juventud	Presupuesto Original	Vigente	Ejecutado	%
Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,624.60	250,624.60	247,630.74	98.81%
Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00			
Oficina de la Mujer y Primera Dama	Presupuesto Original	Vigente	Ejecutado	%
Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,698.06	1023,489.60	262,323.60	25.63%
Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00			



Agua y Saneamiento	Presupuesto Original	Vigente	Ejecutado	%
Aporte Mejoramiento de sistema de agua Potable (nuevo pozo de agua), Aldea El Provenir	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%
Aporte Mejoramiento de sistema de agua Potable (Construcción de Tanque), Buena Esperanza, El Doradito	50,000.00	50,000.00	49,805.00	99.61%
Aporte Mejoramiento de sistema de agua Potable (Tanque de agua), La Sabanita	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
Aporte para la Comision municipal de Aguas y Saneamiento, Todo el Municipio	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
Aporte de Mejoramiento de sistema de agua Potable (Cercos de pozo), Buena Esperanza I	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
Mejoramiento de sistema de agua Potable (Terminar el proyecto de Agua potable), Col. Pineda I	100,000.00	100,000.00	40,000.00	40.00%
Mejoramiento de sistema de agua Potable (Construccion de tanque), Altos de la Sabana	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
Aporte para Mejoramiento de sistema de agua Potable(Construccion de Tanque de agua), Col. Gonzalo Miranda	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%
Mejoramiento de sistema de agua Potable (Mantenimiento al Pozo y Tanque), Comunidad El Banano	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%



Handwritten signature

Agua y Saneamiento	Presupuesto Original	Vigente	Ejecutado	%
Aporte para construcción de sistema de agua Potable (Construcción de Tanque), Col. Masicales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
Aporte para construcción de sistema de agua Potable (Construcción de Tanque), Reyes Caballero	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50.00%
Aporte Mejoramiento de sistema de agua Potable (Pozo y Tubería para la Red), Aldea el Remolino	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
Aporte Mejoramiento de sistema de agua Potable (tanque de agua), Col. La Democracia	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
Mejoramiento de alcantarillado, Col. Unión	50,000.00	150,000.00	83,928.09	55.95%
Mejoramiento de alcantarillado, Col. Unión	100,000.00			
Mejoramiento del Sistema alcantarillado, Col. La Democracia	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00%
Mejoramiento del Sistema alcantarillado, Col. La Democracia	100,000.00			
Proyecto para el manejo de Aguas Servidas, Col. Guadalupe, Sector Omonita	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00%
Proyecto para el manejo de Aguas Servidas, Col. Guadalupe, Sector Omonita	50,000.00			
Tubería para Manejo de Aguas Servidas, Aldea El Plan	51,269.20	51,269.20	0.00	0.00%
Mejoramiento de Agua en el casco Urbano (Proyecto Promosa)	1509,383.04	1509,383.04	1006,255.36	66.67%

[Handwritten signature]



Electrificación	Presupuesto Original	Vigente	Ejecutado	%
Mantenimiento de Alumbrado Publico, Casco Urbano	25,000.00	90,000.00	88,299.00	98.11%
Mantenimiento de Alumbrado Publico, Casco Urbano	25,000.00			
Mantenimiento de Alumbrado Publico, Aldea El Provenir	10,000.00	30,834.00	41,700.00	135.24%
Mantenimiento de Alumbrado Publico, Aldea El Provenir	20,834.98			
Mantenimiento de Alumbrado Publico, Aldea El Plan	10,000.00	70,000.00	68,105.00	97.29%
Mantenimiento de Alumbrado Publico, Aldea El Plan	30,000.00			
Mantenimiento de Alumbrado Publico, Aldea La Sabana	10,000.00	40,000.00	34,700.00	86.75%
Mantenimiento de Alumbrado Publico, Aldea La Sabana	15,000.00			
Mantenimiento de Alumbrado Publico, Aldea El Coowle	5,000.00	15,000.00	6,200.00	41.33%
Mantenimiento de Alumbrado Publico, Aldea El Coowle	10,000.00			
Mantenimiento de Alumbrado Publico, Sector Omonita	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento de Alumbrado Publico, Sector Omonita	25,000.00			
Mantenimiento de Alumbrado Publico, Col. Pineda	10,000.00	45,000.00	34,993.75	77.76%
Mantenimiento de Alumbrado Publico, Col. Pineda	20,000.00			
Mantenimiento de Alumbrado Publico, Col. La Democracia	10,000.00	30,000.00	20,000.00	66.67%
Mantenimiento de Alumbrado Publico, Col. La Democracia	10,000.00			
Mantenimiento de Alumbrado Publico, Col. Cazanave	5,000.00	15,000.00	2,793.75	18.63%
Mantenimiento de Alumbrado Publico, Col. Cazanave	10,000.00			
Mantenimiento de Alumbrado Publico, Reyes Caballeros	10,000.00	30,000.00	24,900.00	83.00%
Mantenimiento de Alumbrado Publico, Reyes Caballeros	20,000.00			
Mantenimiento de Alumbrado Publico, Aldea La Libertad	5,000.00	25,000.00	15,000.00	60.00%
Mantenimiento de Alumbrado Publico, Aldea La Libertad	10,000.00			
Proyecto de Electrificación Barrio el Triunfo, El Porvenir	200,000.00	200,000.00	18,250.00	9.13%



	Presupuesto	Vigente	Ejecutado	%
MEJORAS EN VIVIENDAS				
Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos	1000,000.00	1433,966.04	1293,157.16	90.18%
Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos	406,713.42			
TODOS POR LA PAZ	Presupuesto	Vigente	Ejecutado	%
Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	1000,000.00	1087,700.00	1046,716.62	96.23%
Construcción del Centro Comunal, Col. Reyes Caballero	300,000.00	395,633.20	159,561.46	40.33%
Construcción del Centro Comunal, Aldea El Coowle	97,615.60	97,615.60	62,655.00	64.19%
Mejoramiento de Alumbrado del Parquesito, Col. Omonita	50,000.00	50,000.00	-	0.00%
Alumbrado Eléctrico Campo de futbol, col. Brisas II Etapa	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00%
Mejoramiento de Alumbrado de Cancha de Futbol, La Democracia	50,000.00	50,000.00	-	0.00%
Alumbrado Eléctrico Campo de futbol, Col. Nuevo Plan	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00%
Mejoramiento al Estadio Municipal, Casco Urbano	120,000.00	120,000.00	-	0.00%
Construcción del cerco perimetral de la posta policial		80,000.00	79,339.76	99.17%
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Presupuesto	Vigente	Ejecutado	%
Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	700,000.00	835,000.00	834,903.05	99.99%
Mejoramiento Parque Central	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento de Cementerios y Areas Verdes	350,000.00	853,807.20	887,739.91	103.97%
Mantenimiento de Cementerios y Areas Verdes	103,807.20			



Cultura y Deporte	Presupuesto	Vigente	Ejecutado	%
Transferencias para Instituciones Deportivas y Artísticas	150,634.60	300,634.60	230,051.61	76.52%
Construcción del Centro Comunal, Aldea El Plan	250,000.00	250,000.00	120,000.00	48.00%
Construcción del Centro Comunal, Aldea La Sabana	250,000.00	250,000.00	25,940.00	10.38%
Mejoramiento de Cancha de Futbol, Aldea El Plan	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%
Construcción de plaza (pequeño parque), Col. La Libertad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
Restauración de Areas Verdes y Municipales, Todo el Municipio	500,000.00	500,000.00		0.00%
Parque de recreación, Casco urbano (Col. Constanstino Castillo)	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00%
Aporte para Irrigación de Campo de Futbol, Aldea La Sabana	50,000.00	50,000.00	20,141.00	40.28%
Aporte para la Construcción de Cancha de Futbolito, Col. Valle Verde	50,000.00	50,000.00	5,000.00	10.00%
Construcción de parque de recreacion en la Col. Ramon Martinez, casco urbano		200,000.00	160,088.74	80.04%
Aporte a construcción del parque de recreacion de Brisas II, El plan		50,000.00	19,905.00	39.81%

Handwritten signature



Preservación del Patrimonio	Presupuesto	Vigente	Ejecutado	%
Mejoramiento de Casa De la Cultura, Casco Urbano	75,317.30	75,317.30	27,169.30	36.07%
Mejoramiento de Palacio Municipal, Casco Urbano	75,317.30	869,886.75	627,344.25	72.12%
PRO HONDURAS	Presupuesto		Ejecutado	%
Fomento al Turismo Local	150,634.20	150,634.20	100,070.00	66.43%
Desarrollo de MYPIMES	Presupuesto	Vigente	Ejecutado	%
Capacitación de Desarrollo de MYPIMES	100,000.00	100,000.00	40,000.00	40.00%
Actividades Productivas	Presupuesto	Vigente	Ejecutado	%
Apoyo a Actividades Productivas en el Municipio	200,000.00	200,000.00	11,378.62	5.69%
Mantenimiento de vias de Acceso, Casco Urbano	503,807.60	597,352.00	50,000.00	8.37%
Mantenimiento de Red Vial, Aldea El Coowle	200,000.00	293,544.00	0.00	0.00%
Matenimiento de red Vial, Sector Omonita (Remolino, El Banano, Fidel Cortes, Gonzalo Miranda, Corozalito, San José, 22 de Junio)	351,903.80	445,448.20	0.00	0.00%
INFRAESTRUCTURA	Presupuesto	Vigente	Ejecutado	%
Aquisición de Maquinaria	0.00	0.00		
Adquisición de Equipo para señalamiento Vial		0.00		
Adquisición de repuestos y maquinaria		0.00		

[Handwritten signature]



Comité de emergencia	Presupuesto	Vigente	Ejecutado	%
Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	220,000.00	196,139.72	89.15%
Aporte para Mejoramiento de sistema de agua Potable, Col. Brisas I Etapa	50,000.00	100,000.00	50,000.00	50.00%
Aporte para Mejoramiento de sistema de agua Potable, Col. Brisas I Etapa	50,000.00			
Aporte para Mejoramiento de sistema de agua Potable, Col. Santa Marta	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
Aporte para Mejoramiento de sistema de agua Potable, Col. Santa Marta	25,000.00			
Aporte Mejoramiento de sistema de agua Potable (cambio del sis. De distribucion de agua), Aldea El Plan	50,000.00	100,000.00	10,000.00	10.00%
Aporte Mejoramiento de sistema de agua Potable (cambio del sis. De distribucion de agua), Aldea El Plan	50,000.00			
Aporte Mejoramiento de sistema de agua Potable (Tuberia para el sis. De agua), Col. Gracias a Dios, la Sabana	10,954.60	50,000.00	0.00	0.00%
Aporte Mejoramiento de sistema de agua Potable (Tuberia para el sis. De agua), Col. Gracias a Dios, la Sabana	39,045.40			
		1300,000.00		
Adoquinamiento de Calle principal, Aldea El Porvenir	500,000.00	0	1257,287.56	96.71%
Adoquinamiento de Calle principal, Aldea El Porvenir	800,000.00			

Handwritten signature



Comité de emergencia	Presupuesto	Vigente	Ejecutado	%
Adoquinamiento de Calle, Col. Omonita	600,000.00	1400,000.00	0.00	0.00%
Adoquinamiento de Calle, Col. Omonita	800,000.00			
Adoquinamiento de Calle, Col. Pineda #2	454,464.00	454,464.00	0.00	0.00%
Pavimentación, Calle Los Suizos Barrio Suyapa	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
Pavimentación de 90 mts, Casco Urbano(barrio Suyapa)	580,000.00	638,000.00	577,250.64	90.48%
Mejoramiento de calle, El Porvenir Barrio Los Laureles	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%
Construcción de Caja Puente, 22 de Junio	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
Construcción de Cajas Puentes, Col. Guanacaste, El Plan	100,000.00	100,000.00	13,339.00	13.34%
Construcción de Cunetas, Sector el Plan	400,000.00	400,000.00	74,468.13	18.62%
Construcción de Cunetas, Casco Urbano	300,000.00	568,882.00	549,410.45	96.58%
Contrucción de Cunetas, Aldea la Libertad	50,000.00	50,000.00	5,917.78	11.84%
Contrucción de Cunetas, Sector El Porvenir	150,000.00	150,000.00	56,842.63	37.90%
Contrucción de Cunetas, Aldea El Coowle	80,000.00	110,000.00	108,251.28	98.41%
Contrucción de Cunetas, Sector Omonita	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
Contrucción de Cunetas, Col. La Democracia	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%

San Manuel, Costa Rica

Comité de emergencia	Presupuesto	Vigente	Ejecutado	%
Contrucción de Cunetas, Col. La Guadalupe	50,000.00	50,000.00	26,742.78	53.49%
Construcción de Cunetas, Col. Cazenave	80,000.00	80,000.00	75,947.69	94.93%
Construcción de Cunetas, Col. Pineda I y II	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
Construcción de Cunetas, Col. La Unión	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
Construcción de Cunetas, 15 de Septiembre	250,000.00	250,000.00	63,230.24	25.29%
Construcción de Cunetas, La Sabana	150,000.00	150,000.00	74,422.36	49.61%
Construcción de Bordillos, Casco urbano	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento de calles, Sector el Plan	250,000.00	300,000.00	299,933.34	99.98%
Mantenimiento de calles, Casco Urbano	250,000.00	250,000.00	225,194.34	90.08%
Mantenimiento de calles, Aldea la Libertad	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento de calles, Sector El Porvenir	80,000.00	130,000.00	13,333.34	10.26%
Mantenimiento de calles, Aldea El Coowle	30,000.00	30,000.00	2,530.00	8.43%
Mantenimiento de calles, Col. La Democracia	30,000.00	30,000.00	29,995.00	99.98%
Mantenimiento de calles, Col. La Guadalupe	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento de calles, Col. Cazenave	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento de calles, Col. Pineda I y II	330,000.00	330,000.00	29,845.00	9.04%
Mantenimiento de calles, Sector Reyes Caballeros	150,000.00	150,000.00	34,527.00	23.02%
Mantenimiento de calles, Sector la Sabana	150,000.00	150,000.00	130,092.46	86.73%



be

MEDIO AMBIENTE	Presupuesto	Vigente	Ejecutado	%
Recuperación, Limpieza de Quebrada Natural, Aldea el Plan	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
Aporte proyecto de letrinas lavables, Aldea La Sabana	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
Construcción del Relleno Sanitario, Todo el Municipio	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%

