

MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, COMAYAGUA.
INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE CUMPLIMIENTO AL PDM

【3】 Nombre del Proyecto	【4】 Código en PIMP	【5】 Eje Temático	【6】 Cumplimiento del Proyecto		【7】 Avance			【8】 Ubicación Exacta del Proyecto		【9】 Período de ejecución (mes)		【10】 Presupuesto		【11】 Número de beneficiario aproximado	【13】 Seguiminto Necesario para asegurar el presupuesto para proximo año	【14】 Dup licación con el proyecto en PAC2
			Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Urbano	Rural	inicio	final	Planificado	Ejecutado			
								Barrio / Colonia	Aldea / Caserio							
1. SECTOR EDUCACION																
SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	E-37	EDUCACION			100%	99%	1%	B.San Francisco La Libertad				1,509,076.25	1,508,512.80	360		
Ccepreb Angeles de Dios Culotes	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	100%	0%		Caulotes, La Libertad			720,000.00	720,000.00			
Construcción de Aula, Los Castaños Tapiquil	E-37	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	17%	83%		Tapiquil,La Libertad			400,000.00	67,802.00	1600		
Construcción de Kinder Montañuelas	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	50%	50%		Montañuelas,La Libertad			137,000.00	68,580.00	2200		
Ccepreb, Rayito de Luz,Vallecitos	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	100%	0%		Vallecitos, La Libertad			720,000.00	720,000.00	630		
Christian Alexander Flores Caballero	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	81%	19%		Tapiquil, La Libertad, Comayagua			620,000.00	620,000.00	630		
Construccion de bodega y cocina en la escuela Caublotes	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	0%	100%		Caublotes,La Libertad			50,000.00	0.00	650		
Ampliacion de muro de contencion para proteccion del edificio escolar Mazarella	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	100%	0%	Col.Mazarella,La Libertad				150,000.00	150,000.00	250		
Jardin de niños, Lazos de Amistad, Montañuelas	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	100%	0%		Montañuelas,La Libertad			670,000.00	670,000.00	600		
Construccion aula bodega Centro Básico La Democracia, Valle Bonito	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	100%	0%		Valle Bonito, La Libertad			250,000.00	250,000.00	500		
Apoyo en Compra de ventiladores para el IPO					100%	100%	0%	Colonia, la bella vista				100,000.00	100,000.00			

Construcción de muro de kinder los alfaros	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	100%	0%		Los alfaros, La Libertad			3,520.00	3,520.00	300		
Cerca perimetral Kinder Nuevo Amanecer, La Pita, La Libertad	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	96%	4%	La Pita, La Libertad				39,000.00	37,505.00	560		
CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE SANTA FE, LA LIBERTAD	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	96%	4%		Santa Fe, La Libertad			79,072.81	76,275.00	980		
Cerca perimetral, escuela La Mina	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	61%	39%		La Mina, La Libertad			40,000.00	24,473.00	250		
Cerca Perimental de la Escuela El Encinal	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	0%	100%		El Encinal,La Libertad			0.00	0.00	150		
Cerca perimetral de la escuela Francisco Morazan Matazano	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	98%	2%		Matazano,La Libertad			30,000.00	29,600.00	300		
Cerca perimetral de la Escuela,Terreritos	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	0%	100%		Terreritos,La Libertad			0.00	0.00	320		
Cerca Perimetral escuela Los Alfaros	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	99%	1%		Los Alfaros,La Libertad			50,000.00	49,960.00	360		
Cerca Perimetral de La escuela de Casa de Piedra	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	100%	0%		Casa de Piedra,La Libertad			170,000.00	170,000.00	280		
Mejora de Escuela (BAÑOS,PILA Y ELECTRIFICACION) Lydia Ortega Machado Bonilla,Santa Rosita	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	95%	5%		Santa Rosita,La Libertad			30,000.00	28,512.50	290		
Cerca Perimetral de la Escuela José Mejía	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	99%	1%	La Pita, La Libertad				50,000.00	49,944.00	250		
Cerca Perimetral de La Lagunita Loma Alta, La Libertad	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	100%	0%		Loma Alta, La Libertad			50,000.00	50,000.00	420		
Jardin de Niños Luz de Esperanza	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	100%	0%		Gorrones Bonitos			720,000.00	720,000.00	500		
celebracion de fiestas civas		EDUCACION			100%	100%	0%	casco urbano				60,000.00	60,000.00	800		
Construcción y mejora del Jardín de niñosCarita de Angel La Ceibita	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	98%	2%	Barrio la Ceibita				40,000.00	39,415.00	350		

Construcción y mejora de La Escuela Eduardo Ortega La Cei	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	100%	0%	Barrio la Ceibita				30,000.00	30,000.00	900		
EJE DE EDUCACION, 10%					100%	100%	0%	Casco Urbano,La Libertad	La guara,El transito Saque,La Libertad			172,512.49	172,512.49	870		
												6,890,181.55	L 6,416,611.79			

2. SECTOR SALUD

Construcción de centro de salud en Cabeceras		SALUD			100%	99%	1%		Cabeceras,La Libertad			150,000.00	149,983.00			
SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	E8	SALUD Y NUTRICION			100%	100%	0%	B. El centro,La Libertad				182,190.00	182,190.00	1500		
Compra de medicamentos Adulto mayor enfermedades de base	S-87	GRUPOS VULNERABLES			100%	100%	0%	B. El centro,La Libertad	Matazano y Montañuelas			100,000.00	100,000.00	2500		
Campañas de Limpiezas	S-25	SALUD Y NUTRICION			100%	85%	15%	B. El centro,La Libertad				111,849.70	94,995.00	500		
Limpieza de Crematorio	S-25	SALUD Y NUTRICION			100%	16%	84%		Joya del pate,La Libertad			100,000.00	16,000.00	2200		
Mejoras del edificio del centro de salud san jeronimo emiliani	S-5	SALUD			100%	99%	1%	B. El centro,La Libertad				375,650.42	375,649.99	1800		
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD los alfaros	S-5	SALUD			100%	98%	2%		Los Alfaros, La Libertad			200,000.00	196,393.00	1360		
EJE DE SALUD, 20%		SALUD Y NUTRICION			100%	100%	0%	Casco Urbano,La Libertad	La guara,El transito Saque,La Libertad			331,514.96	331,514.96	950		
Construcción y mejora del centro de salud de Valle Bonito	s5	SALUD			100%	100%	0%		Valle Bonito			44,246.00	44,246.00	1200		
												L 1,595,451.08	L1,490,971.95			

3. SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO

Construcción de Tanque de Agua en el Cantón	E-12				100%	98%	2%		El Cantón, La Libertad			86,000.00	84,782.00	800		
---	------	--	--	--	------	-----	----	--	------------------------	--	--	-----------	-----------	-----	--	--

	Ampliacion de proyecto de aguas grises, Cabeceras	S-100				100%	99%	1%		Cabeceras,la Libertad			60,000.00	59,952.00	200			
	Ampliacion proyecto de agua VALLE DE ANGELES	E-12				100%	54%	46%		VALLE DE ANGELES,LA LIBERTAD			200,000.00	107,755.00	1280			
	Mejoramiento de proyecto de agua en Loma Alta					100%	65%	35%		Loma Alta, La Libertad			200,000.00	129,632.50	800			
	PROYECTO LINEA DE CONDUCCION SISTEMA AGUA,LA FORTUNA	E-12				100%	0%	100%		LA FORTUNA,la Libertad			100,000.00	0.00	980			
	Construccion y mejora de Sistema de agua potable de Barrios y Colonias del Casco Urbano	E-12				100%	98%	2%	B° El centro, La Libertad				113,424.46	111,790.00	2600			
	Construccion y mejora de Sistema de agua potable de Barrios y Colonias del Casco Urbano	#¡REF!				100%	64%	36%	B° El centro, La Libertad				507,439.70	330,454.00	2600			
	Cerca perimetral para tanque de agua potable, Cabeceras	A-8	RECURSOS NATURALES			100%	99%	1%		CABECERAS, LA LIBERTAD			40,000.00	39,725.00	1300			
	Estudio de agua y alcantarillado del casco urbano	A-8	RECURSOS NATURALES			100%	0%	100%					75,650.00	0.00	1600			
	Construcción y mejoras de sistema de agua potable de Barrion la Ceibita					100%	95%	5%	Barrio La Ceibita, La Libertad				380,000.00	360,000.00	600			
	Empresa de Agua La Libertad (EMALI)					100%	83%	17%	Casco urbano , La Libertad				629,943.67	527,580.28	2600			
	Mejoramiento del sistema de agua sector el Faldon (convenio Municipalidad aguas para el pueblo					100%	100%	0%		El Faldon,La Libertad			325,000.00	325,000.00				
	mejoramiento de tanque de agua en el encinal					100%	100%	0%		El Encinal, LA Libertad			22,890.00	22,890.00	280			
	Construccion de Alcantarillado de aguas Grises col. La pista	100	AGUA Y SANEAMIENTO			100%	99%	1%	Col. La pista, La Libertad				600,000.00	599,162.50	500			
	Construccion de proyecto de agua potable Casco urbano (Lineas de conduccion)	S-97	AGUA Y SANEAMIENTO			100%	53%	47%	CASCO URBANO,La Libertad				2,300,000.00	1,207,501.19	150			

Compra de terreno para construcción de tanque de agua, sistema casco urbano		AGUA Y SANEAMIENTO			100%	100%	0%	CASCO URBANO,La Libertad				200,000.00	200,000.00					
Reparacion Tanque de Agua San Juan	E-12				100%	0%	100%		San Juan, La Libertad			30,000.00	0.00					
construccion de alcantarillado de aguas grises casco urbano	S-97	AGUA Y SANEAMIENTO			100%	30%	70%	Casco urbano ,La Libertad				150,000.00	45,624.00					
												L 6,020,347.83	L 4,151,848.47					
4.SECTOR ELECTRIFICACION																		
Extension secundaria Pinares, La Libertad	S-120	SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN			100%	100%	0%		Pinares			320,000.00	320,000.00	300				
Ampliacion de proyecto de electrificacion de Goteras, La Libertad	S-120	SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN			100%	74%	26%		Goteras			370,000.00	272,000.00	150				
Extension secundaria, San Antonio de Saque		SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN			100%	97%	3%	Saque, La Libertad				452,000.00	440,000.00	900				
Ampliacion de proyecto de Electrificacion de barrio la Ceibita	S-120	SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN			100%	100%	0%	Barrio La Ceibita				220,000.00	220,000.00	900				
Compra e instalacion de Lamparas para alumbrado publico (firma de carta de entendimiento con la ENEE)	S-120	SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN			100%	82%	18%	Casco Urbano, La Libertad	-			242,659.68	198,214.00	2200				
Extension secundaria el naranjo El Olvido	S-120	SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN			100%	0%	100%		El Olvido, La Libertad.			330,000.00	0.00	560				
Extension secundaria Plan Grande	S-120	SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN			100%	0%	100%		Plan Grande La Libertad			50,000.00	0.00	860				
												L 1,984,659.68	L 1,450,214.00					
SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA																		
Mejoramiento de viviendas de familias en situaciones de extrema pobreza (Techos, letrinas, Pisos y Pilas)	S-93	VIVIENDA			100%	98%	2%	Casco Urbano	ZACATALITOS,L A PITA/LA LIBERTAD			716,670.04	699,552.00	360				