



**MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN**  
TEL/FAX 2641-0729  
Email [municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:municipalidad_snc.2006@yahoo.com)  
**DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE FEBRERO 2025**

| IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO  |                    |  |                             |   |   | ELABORACIÓN DEL PROYECTO                         |                                     |   |                          |  |  |                                  |                                  | EJECUCIÓN DEL PROYECTO   |  |   |  |
|--|--------------------|--|-----------------------------|---|---|--|-------------------------------------|---|--------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|--|---|--|
| Encargado de la Ejecución del proyecto                                   | Sector, Sub Sector | Nombre del Proyecto  | Ubicación                   | Propósito   | Descripción del Proyecto  | Alcance del Proyecto                             | Detalles del Encargado del proyecto | Fuentes de Financiamiento                             | Presupuesto del Proyecto | Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto | Estado del Proyecto  | Costo de Finalización Projectado | Fecha de Finalización Projectada | Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral         | Variación en el Costo Total del proyecto | Variaciones en el Alcance y duración del proyecto | Razones de los cambios antes mencionados |
| Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas | Obras Públicas     | Construcción de Aula de 8x8 M y Módulos Sanitarios en Instituto Hector Mejia Lara B San Francisco, San Nicolas, Copan                          | B San Francisco             | Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.       | Construcción de un aula y un modulo sanitario en el Instituto Hector Mejia Lara.                                  | Este proyecto beneficia al municipio en general. | Obras Publicas                      | Otros Fondos  | 1,098,850.55             | 21/5/2024  | Colocación de Techo en aula y baño, se estima un avance del 85% del avance del proyecto. | N/A                              | 14/3/2025                        | Se ha retrasado la ejecución por condiciones climaticas y proveedores de materiales. | N/A                                      | N/A   | N/A                                      |
| Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas | Obras Públicas     | Construcción de Módulos Sanitarios en Escuela Manuel Luna Castillo, Barrio El Progreso, San Nicolas, Copan                                     | B El Progreso               | Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.       | Construcción de 2 modulos sanitarios en Escuela Manuel Luna Castillo  | Este proyecto beneficia al municipio en general. | Obras Publicas                      | Otros Fondos  | 849,143.19               | 21/5/2024  | Colocación de Techo en baños, se estima un avance del 85% del avance del proyecto.       | N/A                              | 14/3/2025                        | Se ha retrasado la ejecución por condiciones climaticas y proveedores de materiales. | N/A                                      | N/A   | N/A                                      |
| Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas | Obras Públicas     | Construcción de Aula de 10.85x8 M en Jardín de Niños Rafael Pineda Ponce, Comunidad Nueva Concepcion, San Nicolas, Copan                       | Nueva Concepción del Carmen | Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.       | Construcción de un aula de pre escolar en Jardín de Niños Rafael Pineda Ponce                                     | Este proyecto beneficia al municipio en general. | Obras Publicas                      | Otros Fondos  | 899,099.04               | 21/5/2024  | Colocación de Techo en aula, se estima un avance del 85% del avance del proyecto.        | N/A                              | 14/3/2025                        | Se ha retrasado la ejecución por condiciones climaticas y proveedores de materiales. | N/A                                      | N/A   | N/A                                      |
| Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas | Obras Públicas     | Construcción de Módulos Sanitarios en Centro Basico Federico C Canales, Comunidad El Porvenir, San Nicolas, Copan                              | El Porvenir                 | Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.       | Construcción de un modulo sanitario en Centro Educativo Basico Federico C Canales                                 | Este proyecto beneficia al municipio en general. | Obras Publicas                      | Otros Fondos  | 449,556.53               | 21/5/2024  | Colocación de Techo en baño, se estima un avance del 85% del avance del proyecto.        | N/A                              | 14/3/2025                        | Se ha retrasado la ejecución por condiciones climaticas y proveedores de materiales. | N/A                                      | N/A   | N/A                                      |
| Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas | Obras Públicas     | Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico de 3000 PSI en Acceso a Estadio Municipal Las Ranas, Departamento de Copán                    | B San Nicolas               | Mejorar la ruta de acceso al municipio facilitando entrada y salida de productos.           | Pavimentación de tramo carretero en B San Nicolas para un mejor acceso a las zonas productivas y zonas habitadas. | Este proyecto beneficia al municipio en general. | Obras Publicas                      | Fondos de Caminos Productivos y Contraparte Municipal | 817,880.00               | 15/11/2022                                       | Fundición de bordillos y sobre ancho, proyecto finalizado.                               | 260,850.10                       | 15/2/2025                        | Todo se ha ejecutado según lo previsto.  | N/A                                      | N/A   | N/A                                      |
| Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas | Obras Públicas     | Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico de 3000 PSI Hacia Nueva Concepción del Carmen en El Porvenir, Municipio de San Nicolás, Copán | El Porvenir                 | Mejorar el acceso a la mayor zona productiva y a 5 de las aldeas más grandes del municipio. | Pavimentación de tramo carretero en El Porvenir para un mejor acceso a las zonas productivas y zonas habitadas.   | Este proyecto beneficia al municipio en general. | Obras Publicas                      | Fondos de Caminos Productivos y Contraparte Municipal | 568,050.00               | 21/5/2024  | Este proyecto a sido finalizado.   | 91,280.42                        | 15/2/2025                        | El proyecto se amplió al presupuesto contratado y al tiempo de ejecución.            | N/A                                      | N/A   | N/A                                      |
| Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas | Obras Públicas     | Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico de 3000 PSI en Las Brisas, Municipio de San Nicolás, Copán                                    | Las Brisas                  | Mejorar el acceso a la mayor zona productiva y a 5 de las aldeas más grandes del municipio. | Pavimentación de tramo carretero en Las Brisas para un mejor acceso a las zonas productivas y zonas habitadas.    | Este proyecto beneficia al municipio en general. | Obras Publicas                      | Fondos de Caminos Productivos y Contraparte Municipal | 568,050.00               | 21/5/2024  | Este proyecto a sido finalizado.   | 161,500.00                       | 15/2/2025                        | El proyecto se amplió al presupuesto contratado y al tiempo de ejecución.            | N/A                                      | N/A   | N/A                                      |

|  |                |   |                                 |   |   |   |                |   |              |            |   |     |           |   |     |     |     |
|--|----------------|---|---------------------------------|---|---|---|----------------|---|--------------|------------|---|-----|-----------|---|-----|-----|-----|
| Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas | Obras Públicas | Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico de 3000 PSI Hacia Nueva Concepción del Carmen Hacia El Modelo, Municipio de San Nicolás, Copán | Nueva Concepción del Carmen     | Mejorar el acceso a la mayor zona productiva y a 5 de las aldeas más grandes del municipio. | Pavimentación de tramo carretero en Nueva Concepción del Carmen para un mejor acceso a las zonas productivas y zonas habitadas. | Este proyecto beneficia al municipio en general.                              | Obras Públicas | Fondos de Caminos Productivos y Contraparte Municipal | 568,050.00   | 21/5/2024  | Este proyecto a sido finalizado.  | N/A | 15/2/2025 | El proyecto se amplió al presupuesto contratado y al tiempo de ejecución. | N/A | N/A | N/A |
| Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas | Obras Públicas | Mejoramiento de Escuela Luz Odilia Davila de la Comunidad El Sisin  | El Sisin                        | Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en el centro educativo.          | Mejoramiento de Escuela Luz Odilia Davila de la Comubidad El Sisin  | Este proyecto beneficia a la comunidad El Sisin                               | Obras Públicas | Otros Fondos  | -            | 1/3/2024   | Se continua en la etapa de remodelación de la escuela, terminaron de pulir paredes de la parte interior y exterior, empezaron con el pegado de cerámica.se estima un avance del | N/A | 20/3/2025 | Todo se esta ejecutado según lo previsto.                                 | N/A | N/A | N/A |
| Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas | Obras Públicas | Mantenimiento Y Reparación De Carreteras En El Área Rural En Las Zona Productivas   |                                 | Mejorar el acceso a zonas productivas del area rural del municipio                          | Mantenimiento Y Reparación De Carreteras En El Área Rural En Las Zona Productivas   | Este proyecto beneficia al municipio en general.                              | Obras Públicas | Fondos Propios y otros Fondos                         | 1,000,000.00 | 16/11/2024 | Intervención de zonas productivas con lo que es balastado y conformación tipo I y II  | N/A | 10/4/2025 | Todo se esta ejecutado según lo previsto.                                 | N/A | N/A | N/A |
| Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas | Obras Públicas | “Apertura de ruta de acceso alternativa a sitio de disposición final municipal en Cerro Grande, San Nicolás, Copán”                             | San Nicolás, copán              | Mejorar el acceso de la ruta de disposición final del municipio                             | “Apertura de ruta de acceso alternativa a sitio de disposición final municipal en Cerro Grande, San Nicolás, Copán”             | Este proyecto beneficia al municipio en general.                              | Obras Públicas | Fondos SERNA  | 100,000.00   | 21/5/2024  | Proyecto finalizado.  | N/A | 6/2/2025  | Todo se esta ejecutado según lo previsto.                                 | N/A | N/A | N/A |
| Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas | Obras Públicas | Construcción de Vivienda del Señor Efrain Díaz del Barrio Pueblo Nuevo  | Pueblo Nuevo San Nicolás, Copán | Mejorar las condiciones de vida de una persona de la Tercera Edad.                          | Construccion de una vivienda de 5x5 metros de bloque con techo de aluzinc, piso de concreto, letrina.                           | Este proyecto beneficia a una persona de la tercera Edad de escasos recursos. | Obras Públicas | Fondos Propios  | 60,000.00    | 15/11/2022 | Se finalizó la etapa de construcción de la vivienda, se instaló el techo. Se estima un avance del 95% de la obra  | N/A | 17/3/2025 | Todo se esta ejecutado según lo previsto.                                 | N/A | N/A | N/A |
| Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas | Obras Públicas | Reparación de la clinica odontologica de Centro de Salud Rogelio Chacón del Casco Urbao   | San Nicolás, Copán              | Mejorar las condiciones de salud de las personas, adultas y niños del municipio.            | Reparación de la clinica odontologica de Centro de Salud Rogelio Chacón   | Este proyecto beneficia al municipio en general.                              | Obras Públicas | Fondos Propios  | 46,975.00    | 15/11/2022 | Proyecto finalizado.  | N/A | 25/2/2025 | Todo se esta ejecutado según lo previsto.                                 | N/A | N/A | N/A |



Roxana Raquel Rosa  
Dr. Obras Públicas