



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA DE EDUCACION

MES DE FEBRERO 2025

Objetivo: Facilitar a la población de los centros educativos de la zona Urbana y Rural del Municipio de Comayagua, los espacios, los medios pedagógicos que permitan desarrollar los programas, de enseñanza aprendizaje que garantice una educación de calidad.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento de Centro Basico Nicolas Monte Construcción de Auditorium	Los Llanitos	varios	2/9/2024	3 meses	Marcianos Ramos Henriquez	197-2024	323,479.50	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Mejoramiento y Construcción de aula del Centro Educativo Leoncio Valle	Col.Mata de Caña	varios	24/9/2024	5 meses	Construcciones San Martin	224-2024	382,262.09	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Mejoramiento de Centro Educativo Dionisio de Herrera	La Plama	varios	23/10/2024	4 meses	Eber Gomez Gomez	258-2024	247,622.59	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Construcción de Aula Escolar y gradas	San Blas	varios	31/10/2024	3 Meses	SEPRICH	256-2024	464,216.25	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



5	Mejoramiento del C.E.B. Jose Cecilio del Valle	La Sabana	varios	31/10/2024	3 meses	Rodyn Francisco Machado	263-2024	435,870.00	35%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
6	Mejoramiento del C.E.B. Quintin Polanco	El Matazano N°2	varios	31/10/2024	5 meses	Rony Osmin Rodas Mendoza	266-2024	275,619.75	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Mejoramiento de Centro Educativo Basico Pablo Portillo	Col. 1° de Mayo	varios	11/11/2024	4 meses	Rony Osmin Rodas Mendoza	289-2024	192,279.50	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Mejoramiento de Centro Educativo Basico, Albertina Nolasco	Lomas de Cordero	varios	11/11/2024	5 meses	Jireh Construcciones y Servicios Multiples	292-2024	352,630.27	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Mejoramiento del Centro Educativo Nuevo Milenium	Santa Cruz de Laguneta	varios	13/11/2024	3 meses	Marciano Ramos Henriquez	296-2024	191,086.50	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Mejoramiento de Escuelas Francisco Morazan	Col. Nueva Esperanza	varios	10/12/2024	4 meses	Roberto Lagos Juarez	332-2024	204,014.60	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



11	Mejoramiento de Escuela Ramon Villeda Morales	La Flor	varios	10/12/2024	3 Meses	Jireh Construcciones y Servicios Multiples	334-2024	248,878.90	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
12	Construccion de Losa "Entre piso " Modulo de 4 Aulas Escuela Inmaculada Concepcion	Col.Nueva Comayagua	varios	10/12/2024	5 meses	Roberto Lagos Juarez	335-2024	1,149,346.20	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
13	Mejoramiento Y construccion de cerca perimetral de Escuela Ronald Panchame.	Los Llanitos Arenales	varios	11/12/2024	5 meses	Rony Osmin Rodas Mendoza	337-2024	411,184.30	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
14	Mejoramiento de Jardín de Niños Dulces Sueños	La Laguna	varios	11/12/2024	6 meses	Jose Cecilio Muños Argueta	338-2024	165,754.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
15	Construccion de II etapa del auditorio en el C.E.B.	Voluntades Unidas	varios	11/12/2024	4 meses	Inversiones Pineda S. de R.L.	339-2024	839,770.58	17%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
16	Construccion de Auditorium Escolar	El Sitio	varios	12/12/2024	4 meses	Jose Cecilio Muños Argueta	344-2024	671,781.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



17	Construccion de Aula en Instituto Leon Alvarado	Barrio Torondon	varios	13/12/2024	4 meses	R.Q. Servicios de Ingenieria Civil	347-2024	1,287,820.13	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
18	Mejoramiento de C.E.B. Hipolito Marcial	Col. Julio Cesar Portillo	varios	13/12/2024	2 Meses	Eber Gomez Gomez	351-2024	99,810.48	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
19	Mejoramiento de Jardin de Niños	Barrio Cabañas	varios	18/12/2024	2 Meses	Eber Gomez Gomez	350-2024	78,660.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
20	Mejoramiento de Jardin de niños	El Volcan	varios	18/12/2024	4 meses	Roberto Lagos Juarez	355-2024	508,347.30	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
21	Mejoramiento de Escuela Ramon Villeda Morales	Las Marias	varios	18/12/2024	5 meses	Eber Gomez Gomez	356-2024	255,596.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
22	Mejoramiento de Kinder La Fraternidad	El Paraiso	varios	3/1/2025	5 meses	Roberto Lagos Juarez	365-2024	181,975.10	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
23	Mejoramiento del kinder Carlos Miranda	Barrio Suyapa	varios	3/1/2025	7 meses	Ramon Antonio Cortes	367-2024	1,164,302.90	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



24	Mejoramiento del Jardín de niños	Col. 1° de Mayo	varios	3/1/2025	5 meses	Ramon Antonio Cortes	368-2024	499,330.50	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
25	Mejoramiento del Jardín de Niños	Santa Lucia	varios	3/1/2025	5 meses	Kelly Katherine	369-2024	870,835.55	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
26	Mejoramiento de Centro Educativo	El Negrito	varios	30/1/2025	4 meses	Eber Gomez Gomez	015-2025	354,343.21	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
27	Mejoramiento de Centro de Educativo Maria Teresa Argueta	Col. 21 de Abril	varios	4/2/2025	2 Meses	Rodyn Francisco Machado	010-2025	831,772.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
28	Construccion de Auditorium Escolar	Col. 1° de Mayo	varios	13/2/2025	2 Meses	Elite Construcciones	019-2025	565,019.89	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
29	Mejoramiento de Jardín de Niños	Col. Valladolid	varios	13/2/2025	3 meses	Rodyn Francisco Machado	018-2025	824,968.90	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
30	Instalacion de bomba sumergible	Instituto Comalhuacan	varios	13/2/2025	1 mes	Bomosa	156020	13,304.57	100%	Elaboracion por orden de compra
31	Mejoramiento de templo	Plan de la Rosa	varios	21/2/2025	1 mes	La Ferre	156141	9,750.00	100%	Elaboracion por orden de compra
32	Mejoramiento de templo	Brisas de Suyapa	varios	21/2/2025	1 mes	Construbloque Comayagua	156164	18,600.00	100%	Elaboracion por orden de compra



33	Mejoramiento de templo	Brisas de Suyapa	varios	21/2/2025	1 mes	Roca Firme	156165	56,545.00	100%	Elaboracion por orden de compra
----	------------------------	------------------	--------	-----------	-------	------------	--------	-----------	------	---------------------------------

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
28 FEBRERO DE 2025

