



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A MARZO 2017

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mantenimiento y reparacion de edificios (Educacion), casco urbano y area rural	•Compra de pintura para pintar edificio de escuela rural "Las Brisas" de Las Brisas	80,000.00	2,000.00	2,000.00	78,000.00
2	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	•Se realizo compra de material electrico y se contrato mano de obra para realizar la instalacion electrica, tambien se compró pintura y accesorios para pintar los locales para funcionamiento de centro de cuidado diurno para el adulto mayor. •Se compró material para hacer reparaciones en el edificio municipal	110,000.00	20,745.00	43,602.00	66,398.00
3	Mejoramiento de viviendas populares, (Instalacion electrica) Urbano y Rural	•Se compró material electrico para mejoramiento de viviendas con la instalacion electrica	70,000.00	66,191.00	66,191.00	3,809.00
4	Construccion de viviendas solidarias	•Se compró el material para la construccion del techo, dicha actividad esta finalizada, solo faltan algunos pies de capote	250,000.00	42,522.00	43,702.00	206,298.00
5	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	•Se estan haciendo instalacion de plantas purificadoras de agua en las comunidades de Cerro Redondo, Santa Teresa, El Sisin y El porvenir. •Se continuan haciendo reparaciones a la linea de conduccion del sistema de agua	300,000.00	49,540.59	50,114.59	249,885.41
6	Construccion de sistema de alcantarillado sanitario en El Porvenir	•Se finalizó con la construccion de las cajas de registro desde el filtro hacia la quebrada y se instalo la tuberia en ese tramo. Se realizó la compra de la tuberia para para la conexión domiciliaria. En la reunion del cierre del proyecto se identificaron 10 familias que no cuentan con letrina por lo que se hizo necesario plantear este proyecto para que sea ejecutado lo mas pronto posible •Se estima un avance de 100%	130,000.00	22,538.00	34,838.00	95,162.00

7	Ampliacion alcantarillado sanitario, Urbano	<ul style="list-style-type: none"> •Se finalizo con la fabricacion de cajas de registro del sistema de alcantarillado sanitario en barrio San Francisco que conduce hacia La Peña •Se realizó la compra de materiales para ampliacion al sistema de alcantarillado sanitario en sector El Mirador El Pico, en la cual los beneficiarios estan aportando mano de obra calificada y no calificada 	140,000.00	15,640.00	30,350.00	109,650.00
8	Mejoramiento de calles, casco urbano		448,255.61	16,360.00	64,699.00	383,556.61
9	Pavimentacion o pedrimentado de calle que conduce de propiedad del Sr. Ramon Garcia hasta propiedad del Sr. Isidro Licon, Barrio San Sebastian	<ul style="list-style-type: none"> •Se esta trabajando en las actividades de excavacion y nivelacion de la calle. •Se estima un avance de 5% 	350,000.00	2,550.00	2,550.00	347,450.00
10	Construccion de gradas de acceso a Mirador El Pico, Barrio San Francisco	<ul style="list-style-type: none"> •Se finalizo la construccion de las gradas, la construccion de la loseta y repello sobre las gradas, falta la instalacion electrica, pulido y pintura de bases •Se estima un avance del 97% del total del proyecto 	150,000.00	21,661.50	101,674.50	48,325.50
11	Mejoramiento de campo de futbol, El Carrizal	•Se realizo la ampliacion, conformacion y reagado de material en campo de futbol	70,000.00	26,800.00	26,800.00	43,200.00
12	Mejoramiento de Parque Central, Barrio San Nicolas	•Se compraron focos para reparacion de energia en parque central	120,000.00	2,700.00	3,400.00	116,600.00
13	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural	•Se compraron focos para reparacion de lamparas en mal estado	130,000.00	4,200.00	4,900.00	125,100.00
14	Electrificacion con panel solar	•Compra de 1 panel solar para instalacion en vivienda de Caserio La Laguna	50,000.00	4,988.68	4,988.68	45,011.32
15	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural		816,865.97	5,000.00	172,300.00	644,565.97
TOTAL				303,436.77	941,608.69	3398,950.36



M. y C.P. Denia Ivette Mejia
Departamento de presupuesto