



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA DE EDUCACION

MES DE MARZO 2025

**Objetivo:** Facilitar a la poblacion de los centros educativo de la zona Urbana y Rural del Municipio de Comayagua, los espacios, los medios pedagogicos que permitan desarrollar los programas, de enseñanza aprendizaje que garantice una educacion de calidad.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIA DA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento de Centro Educativo Dionisio de Herrera	La Plama	varios	23/10/2024	4 meses	Eber Gomez Gomez	258-2024	247,622.59	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construccion de Aula Escolar y gradas	San Blas	varios	31/10/2024	3 Meses	SEPRICH	256-2024	464,216.25	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Mejoramiento del C.E.B. Jose Cecilio del Valle	La Sabana	varios	31/10/2024	3 meses	Rodyn Francisco Machado	263-2024	435,870.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Mejoramiento de Centro Educativo Basico, Albertina Nolasco	Lomas de Cordero	varios	11/11/2024	5 meses	Jireh Construcciones y Servicios Multiples	292-2024	352,630.27	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



5	Mejoramiento del Centro Educativo Nuevo Milenium	Santa Cruz de Laguneta	varios	13/11/2024	3 meses	Marciano Ramos Henriquez	296-2024	191,086.50	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
6	Mejoramiento de Escuela Ramon Villeda Morales	La Flor	varios	10/12/2024	3 Meses	Jireh Construcciones y Servicios Multiples	334-2024	248,878.90	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Construccion de Losa "Entre piso" Modulo de 4 Aulas Escuela Inmaculada Concepcion	Col.Nueva Comayagua	varios	10/12/2024	5 meses	Roberto Lagos Juarez	335-2024	1,149,346.20	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Mejoramiento Y construccion de cerca perimetral de Escuela Ronald Panchame.	Los Llanitos Arenales	varios	11/12/2024	5 meses	Rony Osmin Rodas Mendoza	337-2024	411,184.30	27%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Mejoramiento de Jardin de Niños Dulces Sueños	La Laguna	varios	11/12/2024	6 meses	Jose Cecilio Muños Argueta	338-2024	165,754.00	91%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Construccion de II etapa del auditorio en el C.E.B.	Voluntades Unidas	varios	11/12/2024	4 meses	Inversiones Pineda S. de R.L.	339-2024	839,770.58	69%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



11	Construccion de Auditorium Escolar	El Sitio	varios	12/12/2024	4 meses	Jose Cecilio Muños Argueta	344-2024	671,781.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
12	Construccion de Aula en Instituto Leon Alvarado	Barrio Torondon	varios	13/12/2024	4 meses	R.Q. Servicios de Ingenieria Civil	347-2024	1,287,820.13	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
13	Mejoramamiento de Escuela Ramon Villeda Morales	Las Marias	varios	18/12/2024	5 meses	Eber Gomez Gomez	356-2024	255,596.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
14	Mejoramamiento de Kinder La Fraternidad	El Paraiso	varios	3/1/2025	5 meses	Roberto Lagos Juarez	365-2024	181,975.10	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
15	Mejoramamiento del kinder Carlos Miranda	Barrio Suyapa	varios	3/1/2025	7 meses	Ramon Antonio Cortes	367-2024	1,164,302.90	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
16	Mejoramamiento del Jardin de niños	Col. 1° de Mayo	varios	3/1/2025	5 meses	Ramon Antonio Cortes	368-2024	499,330.50	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
17	Mejoramamiento del Jardin de Niños	Santa Lucia	varios	3/1/2025	5 meses	Kelly Katherine	369-2024	870,835.55	79%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



18	Mejoramiento de Centro Educativo, Carlos Avila Molina	El Negrito	varios	30/1/2025	4 meses	Eber Gomez Gomez	015-2025	354,343.21	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
19	Mejoramiento de Centro de Educativo Maria Teresa Argueta	Col. 21 de Abril	varios	4/2/2025	2 Meses	Rodyn Francisco Machado	010-2025	831,772.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
20	Construccion de Auditorium Escolar. Pablo Portillo	Col. 1° de Mayo	varios	13/2/2025	2 Meses	Elite Construcciones	019-2025	565,019.89	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
21	Mejoramiento de Jardin de Niños, Victor Alfonso Valenzuela	Col. Valladolid	varios	13/2/2025	3 meses	Rodyn Francisco Machado	018-2025	824,968.90	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
22	Construccion de cocina Bodega, Kinder Mi Futuro	La Sampedrana	varios	4/3/2025	2 meses	Santos Amilcar Mejia	065-2025	113,061.82	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
23	Mejoramiento de Centro Educativo	La Morán	varios	29/3/2025	3 Meses	Jose Cecilio Munoz Argueta	080-2025	295,607.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

OSCAR LOPEZ  
DESARROLLO COMUNITARIO  
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA  
31 MARZO DE 2025

