



Proyecto llevado a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto

• **Encargado de la ejecución del Proyecto.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

• **Sector:** Construcción

Sub sector. Mejoramiento

• **Nombre del Proyecto.**

Mejoramiento de cancha de futbol de la comunidad del Carbonal" Aldea la Trinidad, Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca.

• **Ubicación del Proyecto.**

Comunidad de Carbonal, Aldea la Trinidad, Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca.

• **Propósito.**

Mejorar las condiciones físicas oportunas del campo de futbol de la comunidad del Carbonal con la perspectiva de desarrollar actividades recreativas que permitan a los y las jóvenes fortalecer lazos afectivos y relaciones sociales, autonomía, resistencia a la frustración, alta capacidad volitiva, planteamiento de desafíos, cumplir metas, capacidad de adaptación a distintos escenarios y cambios, autoestima, Sentimiento de autoeficacia (competencia percibida), socialización (aprendizaje de normas, valores, actitudes que le permiten adaptarse a la sociedad en la que viven).

Objetivo

Mejorar las condiciones físicas del campo de futbol mediante el corte de material con tractor D6 y afinamiento sub-rasante con material de sitio, de la comunidad de Carbonal, Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca.

• **Descripción del Proyecto.**

El proyecto consiste en el mejoramiento de cancha de futbol descrita de la siguiente forma

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL "CARBONAL"		
1.00	Corte Material con Tractor D6	HORAS	40
2.00	Conformación Tipo I (MATERIAL DE SITIO) y Afinamiento Sub-Rasante	HORAS	16
3.00	Acarreo de Agua	DIA	4
4.00	Acarreo de Equipo con Low-Boy (2 Unidades)	VIAJES	4

GENERALIDADES DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL

Longitud Total del Campo de Futbol:

. -Largo= 87.00 Metros Lineales

. -Ancho= 75.00 Metros Lineales

Elaboración del Proyecto

- **Alcance del Proyecto (Principal Producto).**

Mejoramiento de cancha de futbol de Largo= 87.00 Metros Lineales, Ancho= 75.00 Metros Lineales con material de sitio

- **Impacto Ambiental.**

Se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, se anexa constancia facilitada por la Coordinación Municipal Ambiental (UMA).

- **Impacto en el terreno y asentamientos.**

Con el desarrollo del proyecto no se generarán modificaciones en el micro-territorio de ninguna naturaleza, por tanto, se considera pertinente una ejecución optima sin riesgo a la población en general.

- **Detalles del Encargado del Proyecto**

Nombre Completo: Marco Tulio Jiménez Rivera

Tel: 9911-5011

- **Fuentes de Financiamiento.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

- **Presupuesto del Proyecto.**

L 159,160.00

- **Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto.**

12 de marzo del 2025

- **Estado del Proyecto (actual).**

El proyecto está terminado en su totalidad conforme a los establecido en el contrato.

- **Costo de Finalización (proyectado).**

L 159,160.00

- **Fecha de Finalización (proyectada).**

24 marzo del 2025

Ejecución del Proyecto

- **Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

Se ejecutó el proyecto en tiempo y forma entre lo planificado y los productos esperados conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

- **Variación en el costo total del proyecto.**

No se generó ninguna variación en el costo total del proyecto, se ejecutó conforme a lo planificado

- **Variaciones en el alcance y duración del proyecto**

No se generó ninguna variación en el alcance y duración del proyecto, fue ejecutado conforme a lo programado cada una de las actividades.

• **Razones de los cambios antes mencionados**

No se ha generado ningún cambio en lo técnico y presupuestario

Orocuina, Choluteca, 31 de marzo del 2025



Arturo A.

Lic. Arturo Alexander Ordoñez
Unidad Técnica Municipal (UTM)



CONSTANCIA

La suscrita coordinadora de la Unidad Municipal Ambiental (**UMA**) de Orocuina hace constar que durante el mes de **marzo** del año 2025 se presentó a realizar inspección en terreno donde se ejecutara el proyecto **Mejoramiento de cancha de futbol de la comunidad del Carbonal"** Aldea la Trinidad, Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca, se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno.

Y para fines de interés se extiende la presente en Orocuina, Choluteca, a los 07 días del mes de marzo del año 2025.



Ing. Tania Gissela Sánchez
Unidad Municipal Ambiental (UMA)