



*MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS*  
*DEPARTAMENTO DE CORTES*  
*HONDURAS, C. A.*  
*Departamento de UTM*  
TEL. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26



Potrerillos, Cortés  
8 de Mayo del 2017

Señorita  
Leyla Sarai Hernández Hércules  
Oficial de Acceso a la Información Pública  
Municipalidad de Potrerillos, Cortés  
Su Oficina

Respetable Señorita Hernández:

Remito a usted la información responsable de este Departamento de Presupuesto que concierne al mes de Julio del año 2016 para ser editado en nuestro portal para acceso a la información pública

Adjunto el REPORTE DE PROYECTOS.

En espera de su atención a lo aquí expuesto.

  
Ing. Giovanni Montoya  
Unidad Técnica Municipal





**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**HONDURAS, C. A.**  
Departamento de UTM  
TEL. 673 81 83 /84 24 Fax: 673-90 26



**PROYECTOS REALIZADOS EL MES DE JULIO DEL AÑO 2016**

CODIGO DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO
2016-0013	Proyecto de Construcción de Cunetas de Mamposteria y 2 Cajas Puentes en Barrio Cabañas
2016-0014	Proyecto Construcción de una Caja Puente en el Barrio Cruz Roja.
2016-0015	Proyecto Construcción de Piscina Semi Olimpica ubicada en el Barrio El Pedregal
2016-0016	Proyecto nivelacion de terreno asignado a Kinder Rafael Pineda Ponce en la Barrio Morelos

  
  
Ing. Giovanni Montoya  
Unidad Técnica Municipal



*MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS*  
*DEPARTAMENTO DE CORTES*  
*HONDURAS, C. A.*  
*Departamento de Presupuesto*  
TEL. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26



Potreriillos, Cortés  
11 de Mayo del 2017

Señorita  
Leyla Sarai Hernández Hércules  
Oficial de Acceso a la Información Pública  
Municipalidad de Potrerillos, Cortés  
Su Oficina

Respetable Señorita Hernández:

Remito a usted la información responsable de este Departamento de Presupuesto que concierne al mes de Julio del año 2016 para ser editado en nuestro portal para acceso a la información pública

Adjunto el Informe correspondiente a la forma 10 de la rendición de cuenta en la que se detallan los proyectos ejecutados y pendientes de ejecución.

En espera de su atención a lo aquí expuesto.

LIC. ANGEL HERNANDEZ CARRANZA  
JEFE PRESUPUESTO DEPARTAMENTO





Potrerillos, CORTES  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: ANGEL.CARIAS

Honduras C.A.


PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 13/10/2016  
Hora : 11:00 a.m.  
Página: 1 de 13



No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº de Proyecto	Financiamiento	Código Fuente de Presupuesto	Nº de Proyecto	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Prestamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	Implementaci	Varios Barrios	11	11	15 00 005 001 0064- 000 23500 11- 2015 001-01 20 3	11	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	93,018.75	0.00	0.00	93,018.75	46.00 %	106,981.25	53.00 %	EN PROCESO		
2	Pavimentado	Barrio Morazan n de Calles, Morazan	11	11	13 00 001 000 0064- 001 47210 11- 2015 001-01 20 3	11	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJEUTIO		
3	Construcción	Barrio San Jose	15	15	11 07 001 000 0064- 002 47210 15- 2015 013-01 20 8	15	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJEUTIO		
4	Construcción	Aldea Sabana de CESARESA de Aldea la Sabana	15	15	12 00 001 000 0064- 001 47110 15- 2015 013-01 20 8	15	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJEUTIO		
5	Sistema de	Varios Barrios Seguridad Etepa, Casco Urbano.	15	15	12 00 010 000 0064- 001 47210 15- 2015 013-01 20 4	15	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	4,337.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,337.10	4.00 %	95,662.90	99.00 %	EN PROCESO	
6	Construcción	Barrio Morazan de la escuela Minerva, Barrio Morazan.	15	15	11 02 005 000 0064- 001 47110 15- 2015 013-01 20 7	15	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJEUTIO		
7	Ampliación	Barrio Morazan de Cementerio Municipal, Barrio Morazan.	11	11	12 00 005 000 0064- 001 47210 11- 2015 001-01 20 8	11	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJEUTIO		
8	Ampliación	Aldea San Ramon. Barrio Morazan.	11	11	12 00 003 000 0064- 001 47210 11- 2015 001 01 20 4	11	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJEUTIO		
9	Ampliación	Aldea San Ramon. Barrio Morazan.	15	15	12 00 009 000 0064- 001 47210 15- 2015 013-01 20 4	15	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,056.18	57.00 %	531,943.82	42.00 %	EN PROCESO	
10	Implementaci	Varios Barrios de Barrio Morazan. Casco Urbano	15	15	15 00 005 001 0064- 000 23500 15- 2015 013-01 20 3	15	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,878.76	99.00 %	1,121.24	0.00 %	EN PROCESO	
11	Construcción	Barrio Lampira de Curula Aherra, Embalsado Barrio Lampira.	15	15	15 00 001 000 0064- 011 47210 15- 2015 013-01 20 3	15	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJEUTIO		




Potenciales, CORTES  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: ANGEL.CARIAS

Informe de Proyectos

Forma 10


Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2016  
Hora : 11:00 a.m.  
Página: 2 de 13

ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Acta Aprobada	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferecias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
12	Construcción de Caja de Agua	Bejuco	15	002 000 004	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%		NO SE EJECTUO
13	Construcción de Abierta, Embalsado colonia	Barrio Canada	15	000 001 000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%		NO SE EJECTUO
14	Construcción de Curreta, Embalsado colonia	Barrio Canada	11	001 001 000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%		NO SE EJECTUO
15	Reacondicidn de agua potable, Barrio Poder Ciudadano 2.	Barrio Poder Ciudadano 2	15	003 47210 15-	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%		NO SE EJECTUO
16	Sistema de Agua Potable, Barrio San Pablo I.	Barrio San Pablo I	11	001 002 001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%		NO SE EJECTUO
17	Sistema de Agua Potable, Barrio San Pablo I.	Barrio San Pablo I	15	001 002 001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%		NO SE EJECTUO
18	Construcción de Kindea, Colonia el Triunfo.	Barrio El Triunfo	15	002 002 000	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%		NO SE EJECTUO
19	Remodelació n y acondicionad o de la Oficina de la Dirección Distrital.	Barrio Morazan	15	001 1100 15-	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,801.00	98.00%	4,199.00	1.00%		EN PROCESO
20	Construcción De Casas En El Barrio Suyapa.	Barrio Suyapa	19	003 009 000	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14.00%	88,000.00	88.00%		EN PROCESO
21	Proyecto de Alumbrado Electrico en la Adesa Campo Bejuco	Campo Bejuco	15	004 47210 15-	82,270.40	0.00	0.00	82,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,270.40	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO




Potenciales, CORTES  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: ANGEL.CARRAS

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE  
ESTADO: APROBADO


Informe de Proyectos  
Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2016  
Hora : 11:00 a.m.  
Página: 3 de 13

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Franchisante	Fecha de Presentación	Código Presupuestal	Nº Acta Aprobada	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de mds	Traspaso de mds	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
22	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SEMA OLIMPICA EN EL BARRIO PEDREGAL.	PEDREGAL.	11	11	13.00.010.000.0079-0.00	001-01-20.8	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	467,913.68	0.00	0.00	0.00	467,913.68	93.00 %	32,086.32	6.00 %	NO SE EJECTO		
23	Proyectos de Varios Barrios. Vivienda.		11	11	12.00.008.000.0064-200.000.00	001-47210-11-2015	526,203.55	0.00	0.00	801,441.50	0.00	1,327,645.05	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	13.00 %	1,327,645.05	86.00 %	EN PROCESO		
24	Proyectos de Varios Barrios. Vivienda.		15	15	12.00.014.001.0064-117.100.00	000-230015-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,100.00	117,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,100.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
25	Mantenimiento Casco Urbano y Reparación de calles del Municipio		11	11	15.00.004.003.0064-145.909.09	000-2340011-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,909.09	0.00	0.00	144,991.75	0.00	0.00	0.00	144,991.75	99.00 %	917.34	0.00 %	NO SE EJECTO		
26	Construcción Barrio Barahona de Curules.	Barahona	15	15	15.00.001.000.0064-50.000.00	007-47210-15-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO		
27	Construcción Barrio Cabañas	Cabañas.	19	19	13.00.008.000.0065-0.00	001-47110-19-2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2.00 %	97,900.00	97.00 %	EN PROCESO	
28	Pavimentación Barrio Morazan n de Calles.	Morazan	15	15	13.00.001.000.0064-450.000.00	001-47210-15-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO		
29	Alumbrado de Aldea Buena Vista.	Aldea Buena Vista	15	15	12.00.007.000.0064-300.000.00	001-47210-15-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO		
30	Residencia de Aldea Sabana n De Agua de Suarez	Aldea Sabana	15	15	11.01.001.000.0064-150.000.00	004-47210-15-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO		
31	Construcción Barrio Morazan de Gimnasio Municipal.	Morazan	15	15	15.00.007.000.0064-200.000.00	001-47210-15-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO		
32	Pavimentación Barrio Morazan n De Calles.	Morazan	11	11	15.00.003.000.0064-50.000.00	001-47210-11-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO		
33	Construcción Barrio Del Centro Municipal	Del Centro Municipal	11	11	12.00.003.000.0064-25.000.00	001-01-20.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO		



Potrerillos, CORTÉS  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: ANGEL.CARIAS

**Informe de Proyectos**  
**Forma 10**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2016  
Hora : 11:00 a.m.  
Página: 4 de 13


ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fuente Financiamiento	Código Fuente de Presupuesto	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Presúamos	Fontes Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
34	Construcción Barrio Brisas De Cuneles, Del Paraíso Paraiso		11	15 00 001 000 0064-000-000	006 47210 11- 2015 001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECCUTO	
35	Construcción Barrio Barahona De Cuneles, Barahona		11	15 00 001 000 0064-5,000.00	007 47210 11- 2015 001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECCUTO	
36	Construcción Barrio Morazan centro hospital municipal de salud, Morazan.		11	11 03 001 000 0064-100,000.00	002 47210 11- 2015 001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECCUTO	
37	Construcción Barrio El Barrio El Pedregal		11	15 00 001 000 0064- 19,160.40	013 47210 11- 2015 001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	19,160.40	100.00 %	NO SE EJECCUTO	
38	Construcción Barrio Morelos de Cuneles, Abierta, Embaulado Barrio Morelos.		15	15 00 001 000 0064- 50,000.00	012 47210 15- 2015 013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECCUTO	
39	Construcción Colonia Infop. de Cahle Puerbla		15	15 00 002 000 0064- 31,818.18	001 47210 15- 2015 013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	31,818.18	100.00 %	NO SE EJECCUTO	
40	Construcción Barrio Buena De Cuneles, Visla		19	13 00 007 000 0065- 0.00	001 47110 19- 2016 001-50 20 3	105,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	105,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1.00 %	104,407.19	98.00 %	EN PROCESO	
41	Construcción Aldea Campo De Centro Bejuco.		15	11 07 003 000 0064- 450,000.00	001 47210 15- 2015 013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECCUTO	
42	Construcción Barrio San de cerco del Pablo I. Instituto Técnico Adeleida, San Pablo I.		15	11 02 003 002 0064- 500,000.00	47110 15-013- 2015 01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECCUTO	
43	Construcción Barrio San Abierta en Barrios y Colonias del Municipio		15	15 00 001 000 0064- 100,000.00	006 47210 15- 2015 013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECCUTO	
44	Construcción Aldea Campo Cancha Mulituso, Campo		15	11 07 001 000 0064- 200,000.00	001 47210 15- 2015 013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECCUTO	
45	Construcción Aldea Sahana de CESARESde Suarez Sahen.		11	12 00 001 000 0064- 100,000.00	001 47110 11- 2015 001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECCUTO	



Poterillos, CORTÉS  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: ANGEL.CARIAS

**Informe de Proyectos**  
**Forma 10**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2016  
Hora : 11:00 a.m.  
Página: 5 de 13

ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Utilización	Nº Fuente de Financiación	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobada	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Traspos de más	Traspos de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transfencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Elección	(%) Pendiente de Elección	En Proceso/ Terminado	Observaciones
46	Construcción de Cuna de Abierta, Embalsado Barrio Cabanas.	15	15 00 001 000 0064-50,000.00	010 47210 15- 2015 013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	98,676.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,676.25	99.00 %	323.75	0.00 %	EN PROCESO	
47	Construcción de Calle Barrio de San Pablo I.	15	15 00 002 000 0064-300,000.00	004 47210 15- 2015 013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	23,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,279.00	7.00 %	276,721.00	92.00 %	EN PROCESO	
48	Construcción de Aula en la Maradaga Callejas Barrio Rosa, Callejas Maradaga	15	11 02 007 000 0064-150,000.00	001 47110 15- 2015 013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	5.00 %	142,300.00	94.00 %	EN PROCESO	
49	Construcción de Aula en la Maradaga Escuela Barrio Rosa, Callejas Maradaga	11	11 02 007 000 0064-10,000.00	001 47110 11- 2015 001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	Construcción de Tanque de Agua Potable del Zapote	15	11 07 004 000 0064-100,000.00	001 47210 15- 2015 013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	Construcción de Cercha, Cerco y Curveta en Col. IN-TOP	15	11 07 005 000 0064-148,000.00	001 47210 15- 2015 013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
52	Construcción de Centro Municipal Para Personas Discapacitadas, Barrio Del paraíso.	15	12 00 003 000 0064-125,000.00	001 47210 15- 2015 013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	28,732.50	0.00	153,732.50	153,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,732.50	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
53	Mantenimiento de Edificios Municipales.	15	15 00 006 000 0064-500,000.00	001 47210 15- 2015 013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	21,285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,285.50	4.00 %	478,714.50	95.00 %	EN PROCESO	
54	Construcción de CESARESBEJUCO.	15	11 03 001 000 0064-150,000.00	001 47110 15- 2015 013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
55	Construcción de CESARESBEJUCO.	11	11 03 001 000 0064-50,000.00	001 47110 15- 2015 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
56	Construcción de Colonia Morelos 11	11	11 02 002 000 0064-10,000.00	002 47110 11- 2015 001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
57	Construcción de Puentes, Brisas Del Paraíso	11	13 00 003 000 0064-81,818.18	001 47210 11- 2015 001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	81,818.18	100.00 %	NO SE EJECUTO	





Potenciales, Cortés  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: ANGEL.CARIAS



**Informe de Proyectos**  
**Forma 10**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2016  
Hora : 11:00 a.m.  
Página: 6 de 13

ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fecha de Presupuesto Aprobado	Nº Acta Aprobada	Presupuesto Anual	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	Etapa	Observaciones
58	Construcción Cancha Multusos, Nueva Garroba	Colonia Nueva Garroba	15	11 07 001 000 003 013-01 2015	0064-200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
59	Construcción de Calle Puente, Colonia Intop.	Colonia Intop.	11	15 00 002 000 001 001-01 2015	47,780.71	24,501.71	0.00	24,501.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	24,501.71	100.00%	NO SE EJECTUO	
60	Construcción de Calle Puente, Barrio de San Pablo I.	Barrio de San Pablo I.	11	15 00 002 000 004 001-01 2015	50,000.00	73,279.00	23,279.00	73,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	73,279.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
61	Reedificación n de Agua Potable, Aleda El Remolho.	n de Agua Potable, Aleda El Remolho.	11	11 01 001 000 006 001-01 2015	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
62	Construcción de Tanque de Agua Potable del Zapote	Quebrada El Zapote	11	11 07 004 000 001 001-01 2015	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
63	Construcción de Tanque de Agua Potable Col. San José	Barrio San José	15	11 01 005 000 001 013-01 2015	132,700.80	132,700.80	0.00	132,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	132,700.80	100.00%	TERMINADO	
64	Pavimentación n De Calles, Flores Barrio Las Flores.	Barrio Las Flores	15	15 00 003 000 002 013-01 2015	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
65	Pavimentación n De Calles, Flores Barrio Las Flores.	Barrio Las Flores	11	15 00 003 000 002 001-01 2015	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
66	Proyecto De Electrificación, Barrio San José.	Barrio San José	11	12 00 006 000 002 001-01 2015	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
67	Proyecto De Electrificación, Poder Ciudadano 1, 2 II Etapa.	Colonia Poder Ciudadano 1, 2 II Etapa.	11	12 00 006 000 003 001-01 2015	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
68	Proyecto De Electrificación, Poder Ciudadano 1, 2 II Etapa.	Colonia Poder Ciudadano 1, 2 II Etapa.	15	12 00 006 000 003 013-01 2015	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
69	Construcción de Kiosco, Poder Ciudadano 1, 2 II Etapa.	Barrio Reparto Pedregal, Poder Ciudadano 1, 2 II Etapa.	15	11 02 002 000 001 013-01 2015	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
70	Mantenimiento de Alumbrado Público, (Urbano y Rural)	Casco Urbano y Rural	15	11 001 004 001 15-013-01 2015	500,000.00	256,928.75	0.00	500,000.00	256,928.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,928.75	51.00%	243,071.25	48.00%	EN PROCESO	




Potrerillos, CORTÉS  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: ANGEL.CARIAS

Honduras C.A.  
PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos  
Forma 10  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2016  
Hora : 11:00 a.m.  
Página: 7 de 13




No. Proyecto	Norma del Proyecto	Ubicación	Nº Fuente de Financiamiento	Fecha de Presupuesto	Código de Proyecto	Nº Anual	Presupuesto Aprobado	Aplicaciones	Distribuciones	Modificaciones más	Traspaso de más	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
71	Mantenimiento de Edificios Municipales	Casco Urbano	11	11	15 00 006 000 0064-001-01-20 5	0064-650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	472,135.35	0.00	0.00	0.00	472,135.35	72.00 %	177,864.65	27.00 %	EN PROCESO		
72	Mantenimiento de calles de san miguel al tulle.	Aldea san miguel al tulle	15	15	15 00 004 001 0064-000-23400-15-2015-013-01-20 3	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
73	Mantenimiento de calles de san miguel al tulle.	Aldea san miguel al tulle	11	11	15 00 004 001 0064-000-23400-11-2015-001-01-20 3	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
74	Construcción de Kindergarten	Colonia Morelos	15	15	11 02 002 000 0064-002-47110-15-2015-013-01-20 7	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
75	Construcción de Barrio San Pablo I	San Pablo I	15	15	15 00 001 000 0064-001-47210-15-2015-013-01-20 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
76	Construcción de Barrio San Pablo II	San Pablo II	11	11	15 00 001 000 0064-002-47210-11-2015-001-01-20 3	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
77	Construcción de Barrio San Pablo III	San Pablo III	15	15	15 00 001 000 0064-003-47210-15-2015-013-01-20 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
78	Construcción de Barrio Gracias A Dios	Gracias A Dios	11	11	15 00 001 000 0064-004-47210-11-2015-001-01-20 3	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
79	Reparación de agua potable, Casco Urbano.	Varos Barrios	15	15	11 01 001 000 0064-007-47210-15-2015-013-01-20 5	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	668,978.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,978.43	83.00 %	131,021.57	16.00 %	EN PROCESO	
80	Sistema de Alumbrado Electrico en la Aldea Campo Beljico	Aldea Campo Beljico	11	11	12 00 006 000 0071-004-47210-11-2016-001-01-20 5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
81	Reparación de agua potable, En la Aldea Caracol	Aldea Caracol	15	15	11 01 001 000 0064-005-47210-15-2015-013-01-20 5	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
82	Proyecto De Barrio Birsas del 11 Electricidad Paraiso	Barrios del Paraiso	11	11	12 00 006 000 0064-001-47210-11-2015-001-01-20 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,579.94	95.00 %	4,420.06	4.00 %	EN PROCESO	
83	Proyecto De Barrio San José.	Barrio San José.	15	15	12 00 006 0064-000-002-47210-15-2015-013-01-20 5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,270.40	117,729.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	117,729.60	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Potenciales, CORTÉS  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: ANGEL.CARIAS

**Informe de Proyectos**  
**Forma 10**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2016  
Hora : 11:00 a.m.  
Página: 8 de 13

ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanzamiento	Fuente de Finanzamiento	Código Presupuestal Acta o	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Aplicaciones	Disminuciones	Trasapso de más	Trasapso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transfencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
84	Construcción Centro Básico, Nueva Garroba.	Colonia Nueva Garroba.	15	15	11 02 001 000 0064-300,000.00 001 4710 15- 2015 013-01 20 7	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
85	Construcción Barrio INFOP. de Auditorio, Barrio INFOP.	Barrio INFOP.	15	15	11 02 006 000 0064-500,000.00 001 4710 15- 2015 013-01 20 7	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
86	Construcción de Auditorio, Barrio INFOP.	Barrio INFOP.	11	11	11 02 006 000 0064-5,000.00 001 4710 11- 2015 001-01 20 7	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
87	Construcción Barrio San De Cerco Barrio INFOP. Del Valle, San José.	Barrio San José.	15	15	11 02 003 000 0064-200,000.00 001 4710 15- 2015 013-01 20 7	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
88	Construcción Para Kinder José Cecilio Del Valle, San José.	Barrio San José.	11	11	11 02 003 000 0064-20,000.00 001 4710 11- 2015 001-01 20 7	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
89	Reedificación n de agua potable, Barrio Morelos.	Barrio Morelos.	15	15	11 001 0001 0064-150,000.00 002 47210 15- 2015 013-01 20 5	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
90	Reedificación n De Agua Potable, En La Aldea El Tule.	La Aldea El Tule.	11	11	11 01 001 000 0064-50,000.00 001 47210 11- 2015 001-01 20 5	50,000.00	478,747.69	0.00	0.00	528,747.69	0.00	0.00	0.00	412,877.30	0.00	0.00	412,877.30	78.00 %	115,870.39	21.00 %	EN PROCESO	
91	Reedificación n De Agua Potable, En La Aldea El Tule.	La Aldea El Tule.	15	15	11 01 001 000 0064-150,000.00 001 47210 15- 2015 013-01 20 5	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	126,954.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,954.66	84.00 %	23,045.34	15.00 %	EN PROCESO	
92	Construcción De Cuneas, San Pablo III	San Pablo III	11	11	15 00 001 000 0064-5,000.00 003 47210 11- 2015 001-01 20 3	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
93	Construcción De Cuneas, Del Paraiso Paraiso	Del Paraiso	15	15	15 00 001 000 0064-50,000.00 006 47210 15- 2015 013-01 20 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
94	Construcción De Cajas Puentes, San José	San José	15	15	15 00 002 000 0064-181,818.18 002 47210 15- 2015 013-01 20 3	181,818.18	0.00	0.00	0.00	181,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	181,818.18	100.00 %	NO SE EJECTO	
95	Sistema de Alcantarillado Seguro En San, Casco Urbano.	San Casco	11	11	12 00 010 000 0064-250,000.00 001 47210 11- 2015 001-01 20 4	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00	33.00 %	33,480.00	69.00 %	EN PROCESO	
96	Reedificación n De Agua Potable, En La Aldea La Sabana.	La Sabana	11	11	11 01 001 000 0064-50,000.00 004 47210 11- 2015 001-01 20 5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	




Poterillos, CORTÉS  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: ANGEL.CARIAS

Honduras C.A.  
PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Informe de Proyectos**  
**Forma 10**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2016  
Hora : 11:00 a.m.  
Página: 9 de 13

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Utilización	Nº Fuente de Financiamiento	Código Fuente de Financiamiento	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Elección	(%) Pendiente de Elección	En Proceso/ Terminado	Observaciones
97	Construcción de Curral, Abierta, Embalsado Barro Lempira.	11	11	15.00.001.000.0064-5.000.00 011.47210.11-2015 001-01.20.3	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
98	Construcción Barro San de acceso Ramon hacia el Relleno Sanitario	15	15	12.00.012.001.0064-150,000.00 000.22220.15-2015 013-01.20.4	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	50.00%	75,000.00	50.00%	EN PROCESO	
99	Reacondición Barro Poder n de agua Ciudadano 2. Ciudadano 2.	11	11	11.01.001.000.0064-100,000.00 003.47210.11-2015 001-01.20.5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
100	Reacondición Barro Morelos. n de agua potable. Barro Morelos.	15	15	11.01.001.000.0064-50,000.00 002.47210.11-2015 001-01.20.5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
101	Construcción Barro Morelos. De Base De Bonitos El Barro Morelos.	15	15	12.00.004.000.0064-125,000.00 47210.15-013-2015 01.20.8	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
102	Construcción Colonia Cruz De Calle Roja	15	15	15.00.002.000.0063-0.00 006.47210.15-2016 013-01.20.3	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	198,296.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,296.01	99.00%	1,703.99	0.00%	EN PROCESO	
103	Construcción Reparos del de calles Reparos en Puertas en Reparos del Pedregal Padregal.	11	11	15.00.002.005.0063-0.00 47210.11-001-2016 01.20.3	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	22,978.50	0.00	0.00	22,978.50	91.00%	2,021.50	8.00%	EN PROCESO	
104	Construcción Colonia Cruz De Calle Roja	11	11	15.00.002.000.0063-0.00 006.47210.11-2016 001.01.20.3	173,558.50	0.00	0.00	173,558.50	0.00	173,558.50	0.00	0.00	0.00	173,558.50	0.00	0.00	173,558.50	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
105	Mantenimiento Barro Brhas del15 o y Reparación de calles de las Brhas del Paraiso.	15	15	15.00.004.002.0064-200,000.00 000.23400.15-2015 013-01.20.3	200,000.00	0.00	0.00	186,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
106	Construcion Barro San De Cuneas. Pablo I San Pablo I	11	11	15.00.001.000.0064-5,000.00 001.47210.11-2015 001-01.20.3	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
107	Construcion Barro San De Cuneas. Pablo II San Pablo II	15	15	15.00.001.000.0064-50,000.00 002.47210.15-2015 013-01.20.3	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	16.00%	41,600.00	83.00%	EN PROCESO	
108	Mantenimiento Casco Urbano y 15 o Reparación Rural de calles del Municipio	15	15	15.00.004.003.0064-212,272.73 000.23400.15-2015 013-01.20.3	212,272.73	0.00	0.00	212,272.73	211,673.75	211,673.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,673.75	99.00%	598.98	0.00%	EN PROCESO	
109	Reacondición Aldea Caracol n De Agua Potable. En la Aldea Caracol	11	11	11.01.001.000.0064-50,000.00 005.47210.11-2015 001-01.20.5	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	



Potenciales, CORTES  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: ANGEL.CARIAS

Honduras C.A.  
PERIODO: TERCER TRIMESTRE  
ESTADO: APROBADO


Informe de Proyectos  
Forma 10  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2016  
Hora: 11:00 a.m.  
Página: 10 de 13



No. Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestari Acta	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones Traspaso de mas	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Prestamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
110	Proyecto De Barrio Bhras del15 .Bhras del Paraiso.	15	15	12.00.006.000.0064-013-01208	195,579.94	0.00	0.00	0.00	0.00	195,579.94	9,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,212.50	4.00 %	186,367.44	95.00 %	EN PROCESO	
111	Construcción Colonia Nueva Basico, Nueva Garbaha.	11	11	11.02.001.000.0064-001-01207	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %		NO SE EJECTUO
112	Reparación De Escuela Miguel, Diomiso De Herrera, En Aldea San Miguel.	15	15	11.02.004.001.0064-0002340015-2015-013-01207	380,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %		NO SE EJECTUO
113	Construcción Barrio Reparto Kinder, Reparto Del Pedregal.	11	11	11.02.002.000.0064-0014711011-2015-001-01207	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %		NO SE EJECTUO
114	Proyectos de Varios Barrios, Vivienda.	19	19	12.00.008.000.0065-0014711019-2016-013-02205	526,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	526,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	526,237.50	100.00 %		EN PROCESO
115	Proyectos de Varios Barrios, Vivienda.	15	15	12.00.008.000.0064-0014721015-2015-013-01205	1,200,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
116	Pavimentación Barrio INFOP, n De Calles, En el Barrio INFOP.	15	15	15.00.003.000.0064-0014721015-2015-013-01203	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %		NO SE EJECTUO
117	Construcción Bhras del De Centro Paraiso Para personas con Discapacidad as, Barrio Del paraiso.	19	19	12.00.002.000.0065-0014711019-2016-001-51208	124,272.88	0.00	0.00	0.00	0.00	124,272.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	124,272.88	100.00 %		NO SE EJECTUO
118	Construcción Barrio Morazan del lechado de la escuela Milneva, Barrio Morazan.	11	11	11.02.005.000.0064-0014711011-2015-001-01207	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %		NO SE EJECTUO
119	Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazan.	15	15	12.00.005.000.0064-0014721015-2015-013-01208	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	7,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7,466.67	2.00 %	292,533.33	97.00 %		EN PROCESO
120	Construcción Barrio Suyapa de edificio centro de salud municipal y atención a la mujer	15	15	14.05.001.000.0064-0114711015-2015-013-01208	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	140,000.00	100.00 %		NO SE EJECTUO
121	Construcción Barrio Suyapa de edificio centro de salud municipal y atención a la mujer	11	11	11.05.001.000.0064-0014711011-2015-001-01208	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %		NO SE EJECTUO




Potrerillos, CORTÉS  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: ANGEL.CARIAS

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2016  
Hora : 11:01 a.m.  
Página: 11 de 13

ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestarí Acta o	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Diminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Presupuesto Prestamos	Fondos Utilizados Transferecias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto pendiente de Ejecucion	(%) Pendiente de Ejecucion	En Proceso/ Terminado	Observaciones
122	Mantenimiento de calles de Barrios del Paraiso.	Paraiso.	11	11	15.00.004.002.0064-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
123	Reparación de calles de Barrios del Paraiso.	Paraiso.	15	15	004.47210.15-2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
124	Construcción centro hospital municipal de Morazan.	Barrios del Paraiso	15	15	11.03.001.000.0064-2015	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
125	Construcción Barrio Abierta en Barrios y Colonias del Municipio	Barrios del Paraiso	11	11	15.00.001.000.0064-2015	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
126	Construcción Barrio Higueritas Central	Barrios del Paraiso	11	11	15.00.001.000.0064-2015	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
127	Construcción Barrio Higueritas Central	Barrios del Paraiso	15	15	15.00.001.000.0064-2015	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
128	Construcción Barrio De Cajas Puentes, Brisas Del Paraiso	Barrios del Paraiso	15	15	13.00.003.000.0064-2015	54,545.45	0.00	0.00	0.00	54,545.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.45	100.00%	NO SE EJECUTO	
129	Construcción Barrio De Cajas Puentes, San José	Barrios del Paraiso	11	11	15.00.002.000.0064-2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
130	Pavimentación Barrio De Cajas, Miguel San Miguel	Barrios del Paraiso	15	15	13.00.001.000.0064-2015	148,101.27	0.00	0.00	0.00	148,101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	148,101.27	100.00%	NO SE EJECUTO	
131	Pavimentación Barrio De Cajas, Miguel San Miguel	Barrios del Paraiso	11	11	13.00.001.000.0064-2015	76,898.73	0.00	0.00	0.00	76,898.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	76,898.73	100.00%	NO SE EJECUTO	
132	Construcción Barrio Abierta, Embalsado Cabañas.	Barrios del Paraiso	11	11	15.00.001.000.0064-2015	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
133	Construcción Barrio De Cajas, Pedregal	Barrios del Paraiso	15	15	15.00.001.000.0064-2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
134	Construcción Barrio de Caja Bejuco, Adea Campo Bejuco.	Barrios del Paraiso	11	11	15.00.002.000.0064-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	




Potrerillos, CORTES  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: ANGEL-CARLAS

Honduras C.A.


PERIODO: TERCER TRIMESTRE  
ESTADO: APROBADO

**Informe de Proyectos**  
**Forma 10**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2016  
Hora : 11:01 a.m.  
Página: 12 de 13

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanzamiento	Fuente de Finanzamiento	Código Presupuestari Acta	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Trasaso de más	Trasaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
135	Reparación n de Agua Potable, Aidea El Remolino.	Aidea El Remolino.	15	15	11 01 001 000 0064- 006 47210 15- 2015 013-01 20 5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%		NO SE EJECTO
136	Construcción de Kindergarten Colonias el Triunfo.	Barrio El Triunfo.	11	11	11 02 002 000 0064- 003 47210 11- 2015 001-01 20 7	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%		NO SE EJECTO
137	Construcción De Base De Bomberos El Barrio Morelos.	Barrio Morelos.	11	11	12 00 004 000 0064- 001 47210 11- 2015 001-01 20 8	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%		NO SE EJECTO
138	Reparación Urbana. Casco.	Varios Barrios.	11	11	11 01 001 000 0064- 007 47210 11- 2015 001-01 20 5	370,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	370,138.30	0.00	0.00	231,252.68	0.00	0.00	0.00	231,252.68	62.00%	138,885.62	37.00%		EN PROCESO
139	Construcción de un pasaje de recreación.	Barrio Morelos	15	15	12 00 002 001 0064- 47210 15-013- 2015 01 20 8	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%		NO SE EJECTO
140	Construcción de un pasaje de recreación.	Barrio Morelos.	11	11	12 00 002 000 0064- 001 47210 11- 2015 001-01 20 8	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%		NO SE EJECTO
141	Construcción de cerco del Instituto Tecnico Adelaida, San Pablo I.	Barrio San Pablo I	11	11	11 02 003 000 0064- 002 47110 11- 2015 001-01 20 7	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%		NO SE EJECTO
142	Reparación de Escuela de Suarez.	Aldea Sabana de Suarez.	15	15	11 02 004 002 0064- 000 23400 15- 2015 013-01 20 7	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%		NO SE EJECTO
143	Reparación de Escuela Ramón Rosa.	Barrio Callejas Maradaga	15	15	11 02 004 003 0064- 000 23400 15- 2015 013-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%		NO SE EJECTO
144	Reparación de Cerco y Portón de la Escuela Ramón Rosa.	Barrio Callejas Maradaga	11	11	11 02 004 003 0064- 000 23400 11- 2015 001-01 20 7	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%		NO SE EJECTO




Potenciales: CORTES  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: ANGEL.CARIAS

**Informe de Proyectos**

**Forma 10**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2016  
Hora : 11:01 a.m.  
Página: 13 de 13

Honduras C.A.  
PERIODO: TERCER TRIMESTRE  
ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Fuente de Financiamiento	Código de Proyecto	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Presupuesto Anual	Aplicaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Transferecias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecucion	(%) Pendiente de Ejecucion	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
Totales				22,643,641.9	2,460,968.81	0.00	1,334,281.90	1,641,549.40	28,237,343.2	5,365,728.28	5,000.00	2,530,828.45	0.00	17,200.00	7,318,754.71	17,378,588.56					


**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

**CROX ADALID TOVAR ANDRADE**


Nombre Completo  
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

**XIOMARA YAMILLETH ALVARADO MEJIA**

Nombre Completo  
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

**JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ**

Nombre Completo  
Firma y Sello

O981J3Xhk5M+HULIPse8j7TBGIjdBfMve20/MFqkNkxNQ2JfP-g93kIfn3mLADW6G30GAYZ04aUzm9Bd0AZKEQDvps2Zl70l9yG0XN8R+VRBIre0AqUjWw+osdlKj3XT573QIADF  
hKtYl9pCxyhSjymON6kVSTW6XB+Hh0JvnoXF3bF-cNkwmadTCMLakmqkXjYg6HLTB+16N13Be+4mp8H7+O9GZz9pCmZXLMTYrkZSUloHVRGsf5+hVSkQDFRAHDWfYev4W  
0INB0LM5u40pKUZyKkIqWmbnARw=