



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C. A.
Departamento de UTM
TEL. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26



Potrerillos, Cortés
8 de Mayo del 2017

Señorita
Leyla Sarai Hernández Hércules
Oficial de Acceso a la Información Pública
Municipalidad de Potrerillos, Cortés
Su Oficina

Respetable Señorita Hernández:

Remito a usted la información responsable de este Departamento de Presupuesto que concierne al mes de Agosto del año 2016 para ser editado en nuestro portal para acceso a la información pública

Adjunto el REPORTE DE PROYECTOS.

En espera de su atención a lo aquí expuesto.

Ing. Giovanni Montoya
Unidad Técnica Municipal





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C. A.
Departamento de UTM
TEL. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26



PROYECTOS REALIZADOS EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

CODIGO DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO
2016-0017	Proyecto Cambio de Techo y Remodelacion de Terraza del Palacio Municipal Barrio San Miguel
2016-0018	Proyecto de Construccion de 2 Cajas Puentes en el Barrio Repartos del Pedregal
2016-0019	Proyecto de Compra de 1 Bomba Turbina Sumergible 7CLC-666 Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Agua Potable Pozo #6
2016-0020	Proyecto de Construccion de 3 Aulas en la Colonia Nueva Garroba
2016-0022	Mantenimiento de Sistema de Agua Potable Sector Urbano del Municipio (Compra de Materias para reparacion de sistema electrico) Pozos #6 y 7

Ing. Giovanni Montoya
Unidad Técnica Municipal





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C. A.
Departamento de Presupuesto
TEL. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26



Potrerillos, Cortés
11 de Mayo del 2017

Señorita
Leyla Sarai Hernández Hércules
Oficial de Acceso a la Información Pública
Municipalidad de Potrerillos, Cortés
Su Oficina

Respetable Señorita Hernández:

Remito a usted la información responsable de este Departamento de Presupuesto que concierne al mes de Agosto del año 2016 para ser editado en nuestro portal para acceso a la información pública

Adjunto el Informe correspondiente a la forma 10 de la rendición de cuenta en la que se detallan los proyectos ejecutados y pendientes de ejecución.

En espera de su atención a lo aquí expuesto.

LIC. ANGEL HERNAN CARIAS CARRANZA
JEFE PRESUPUESTO DEPARTAMENTO



Potrilloles, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL.CARIAS



Honduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

**Informe de Proyectos
Forma 10**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2016
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 1 de 13



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Fuente de Financiamiento	Nº Presupuesto Anual	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transparencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Implementación de Sistema de Recolección de Basura en Barrios Urbanos	Varios Barrios	11	15 00 005 001 0064-200,000.00	000 23500 11- 2015	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	83,018.75	0.00	0.00	93,018.75	46.00 %	106,981.25	53.00 %	EN PROCESO	
2	Pavimentación de Barrios Urbanos	Morazan	11	13 00 001 000 0064-50,000.00	001 47210 11- 2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Construcción de Barrios Urbanos	San Jose	15	11 07 001 000 0064-200,000.00	002 47210 15- 2015	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Construcción de Aldea Urbana	Sabana	15	12 00 001 000 0064-100,000.00	001 47110 15- 2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Implementación de Sistema de Recolección de Basura en Barrios Urbanos	Varios Barrios	15	12 00 010 000 0064-400,000.00	001 47210 15- 2015	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,337.10	100,000.00	4,337.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,337.10	4.00 %	95,662.90	95.00 %	EN PROCESO	
6	Construcción de Barrios Urbanos	Morazan	15	11 02 005 000 0064-500,000.00	001 47110 15- 2015	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazán.	Barrio Morazan	11	12 00 005 000 0064-150,000.00	004 47210 11- 2015	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Ampliación de relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramón.	Aldea San Ramón	11	12 00 009 000 0064-10,000.00	001 47210 11- 2015	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Ampliación de Relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramón.	Aldea San Ramón	15	12 00 009 000 0064-1,250,000.00	004 47210 15- 2015	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00 %	531,943.82	42.00 %	EN PROCESO	
10	Implementación de Sistema de Recolección de Basura en Barrios Urbanos	Varios Barrios	15	15 00 005 001 0064-600,000.00	000 23500 15- 2015	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00 %	1,121.24	0.00 %	EN PROCESO	
11	Construcción de Barrios Urbanos	Barrio Lempira	15	15 00 001 000 0064-50,000.00	011 47210 15- 2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	

Potrerillos, CORTÉS
 EJERCICIO: 2016
 USUARIO: ANGEL.CARIAS

Honduras C.A.
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

**Informe de Proyectos
 Forma 10**
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2016
 Hora : 11:00 a.m.
 Pagina: 3 de 13



No. Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Presupuesto	Código Acta	Nº Anual Aprobado	Presupuesto Original	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
22	PROYECTO BARRIO EL DE PEDREGAL	11	11	13 00 010 000 0079-000	001 47210 11- 2016	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	467,913.68	0.00	0.00	467,913.68	93.00 %	32,086.32	6.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Proyectos de Varios Barrios. Vivienda.	11	11	12 00 008 000 0664-200,000.00	001 47210 11- 2015	526,203.55	0.00	801,441.50	0.00	1,527,645.05	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	13.00 %	1,327,645.05	86.00 %	EN PROCESO	
24	Proyectos de Varios Barrios. Vivienda.	15	15	12 00 011 001 0664-117,100.00	001 47210 15- 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	117,100.00	117,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,100.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
25	Mantenimiento Casco Urbano y Rural	11	11	15 00 004 003 0664-145,909.09	000 23400 11- 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	144,991.75	0.00	0.00	0.00	144,991.75	0.00	0.00	144,991.75	99.00 %	917.34	0.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Construcción Barrio Barahona	15	15	15 00 001 000 0664-50,000.00	007 47210 15- 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	Construcción Barrio Cabañas	19	19	13 00 008 000 0665-0.00	001 47110 19- 2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2.00 %	97,900.00	97.00 %	EN PROCESO	
28	Pavimentación Barrio Morazan	15	15	13 00 001 000 0664-450,000.00	001 47210 15- 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Alumbrado de Aldea Buena Vista	15	15	12 00 007 000 0664-300,000.00	001 47210 15- 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	Readecuación de Agua Potable, En La Aldea La Sabana.	15	15	11 01 001 000 0664-150,000.00	004 47210 15- 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	Construcción Barrio Morazan	15	15	15 00 007 000 0664-200,000.00	001 47210 15- 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	Pavimentación Barrio INFOP.	11	11	15 00 003 000 0664-50,000.00	001 47210 11- 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	Construcción Barrio Del paraíso.	11	11	12 00 003 000 0664-25,000.00	001 47210 11- 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	

Potrerillos, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL.CARIAS



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2016
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 4 de 13

Honduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO


No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamie	Fuente de Finanziamie	Código Presupuestario	Nº Acta o	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
										Traspaso de más	Traspaso de menos	Traspaso de más			Préstamos	Transferencias	ERP					Otros
34	Construcción Barrio Brisas De Cunelias, Del Paraiso Paraiso	11	11	15 00 001 000 0064-	5,000.00	000-47210 11- 2015 001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Construcción Barrio Barahona de Cunelias, Barahona	11	11	15 00 001 000 0064-	5,000.00	007 47210 11- 2015 001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	Construcción Barrio Morazan centro hospital municipal de salud, Morazan.	11	11	11 03 001 000 0064-	100,000.00	002 47210 11- 2015 001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Construcción Barrio El De Cunelias, Pedregal Barrio El Pedregal	11	11	15 00 001 000 0064-	19,160.40	013 47210 11- 2015 001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160.40	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	Construcción Barrio Morelos Abierta, Emballado Barrio Morelos.	15	15	15 00 001 000 0064-	50,000.00	012 47210 15- 2015 013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	Construcción Colonia Infop de Cajas, Puento, Colonia Infop.	15	15	15 00 002 000 0064-	31,818.18	001 47210 15- 2015 013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,818.18	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	Construcción Barrio Buena De Cunelias, Vista Buena	19	19	13 00 007 000 0065-	0.00	001 47110 19- 2016 001-50 20 3	105,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	104,407.19	98.00 %	EN PROCESO	
41	Construcción Aldea Campo De Centro Bejuco, Campo Bejuco.	15	15	11 07 003 000 0064-	450,000.00	001 47210 15- 2015 013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	Construcción Barrio San de cerco del Pablo I, Instituto Técnico Abelaida, San Pablo I.	15	15	11 02 003 002 0064-	500,000.00	47110 15-013- 2015 01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	Construcción Barrio San Jose de Cunela Abierta en Barrios y Colonias del Municipio	15	15	15 00 001 000 0064-	100,000.00	008 47210 15- 2015 013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	Construcción Aldea Campo Cancha Bejuco, Multisus, Campo Bejuco	15	15	11 07 001 000 0064-	200,000.00	014 47210 15- 2015 013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	Construcción Aldea Sabana de CESARES de Suarez Aldea la Saban.	11	11	12 00 001 000 0064-	100,000.00	001 47110 11- 2015 001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	

Potrilloles, CORTÉS
 EJERCICIO: 2016
 USUARIO: ANGEL.CARIAS



Emisión: 13/10/2016
 Hora : 11:00 a.m.
 Pagina: 5 de 13

Informe de Proyectos
Forma 10
 Moneda: Lempiras (L)



Honduras C.A.
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Fuente de Financiamiento	Nº Acta Anual	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
46	Construcción Barrio Cabañas de Cuneta Abierta, Emballado Barrio Cabañas.	15	150000100000664-50,000.00	004.4721015-2015-01203	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,876.25	99.00 %	323.75	0.00 %	EN PROCESO	
47	Construcción Barrio San Pablo I de Cajas, Barrio de San Pablo I.	15	150000200000664-300,000.00	004.4721015-2015-013-01203	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	23,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,279.00	7.00 %	276,721.00	92.00 %	EN PROCESO	
48	Construcción Barrio Callejas de Aulia en la Maradiega Escuela, Barrio Rosa, Barrio Callejas, Maradiega	15	110200700000664-150,000.00	001.4711015-2015-01207	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	5.00 %	142,300.00	94.00 %	EN PROCESO	
49	Construcción Barrio Callejas de Aulia en la Maradiega Escuela, Barrio Rosa, Barrio Callejas	11	110200700000664-10,000.00	001.4711011-2015-001-01207	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	Construcción Quebrada El de Tanque de Zapote Agua Potable del Zapote	15	110700400000664-100,000.00	001.4721015-2015-013-01205	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	Construcción Barrio Intop de Cancha, Cerco y Cuneia en Col. INFOP Municipal	15	110700500000664-148,000.00	001.4721015-2015-013-01208	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
52	Construcción Brisas del De Centro, Paraiso. Municipal	15	120000300000664-125,000.00	001.4721015-2015-013-01208	125,000.00	0.00	0.00	0.00	28,732.50	0.00	153,732.50	153,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,732.50	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
53	Mantenimiento Casco Urbano de Edificios Municipales.	15	150000600000664-500,000.00	001.4721015-2015-013-01206	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	21,285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,285.50	4.00 %	478,714.50	95.00 %	EN PROCESO	
54	Construcción Aldea Campo de CESARES Bejuco.	15	110300100000664-150,000.00	001.4711015-2015-013-01206	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
55	Construcción Aldea Campo de CESARES Bejuco.	11	110300100000664-50,000.00	001.11-001-01206	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
56	Construcción Colonia Morelos Kinder, Colonia Morelos	11	110200200000664-10,000.00	002.4711011-2015-001-01207	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
57	Construcción Barrio Brisas del Puentes, Brisas Del Paraiso	11	130000300000664-81,818.18	001.4721011-2015-001-01203	81,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	81,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	81,818.18	100.00 %	NO SE EJECUTO	

Potrerillos, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL.CARIAS




Emisión: 13/10/2016
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 6 de 13

**Informe de Proyectos
Forma 10**
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código de Proyecto	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferecias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
58	Construcción Cancha Multisusos, Nueva Garroba	Colonia Nueva Garroba	15	11 07 001 000 0064-013-01 20 6	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
59	Construcción de Caja Puente, Colonia Infop.	Colonia Infop	11	15 00 002 000 0064-001 47210 11- 2015 001-01 20 3	47,780.71	0.00	0.00	0.00	0.00	23,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	24,501.71	100.00 %	NO SE EJECUTO			
60	Construcción de Caja Puente, Barrio de San Pablo I.	Barrio San Pablo I	11	15 00 002 000 0064-004 47210 11- 2015 001-01 20 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	73,279.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
61	Re adecuación de Agua Potable, Aldea El Remolino.	Aldea El Remolino	11	11 01 001 000 0064-006 47210 11- 2015 001-01 20 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
62	Construcción de Tanque de Agua Potable, Col. San José	Quebrada El de Zapote del Zapote	11	11 07 004 000 0064-001 47210 11- 2015 001-01 20 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
63	Construcción de Tanque de Agua Potable, Col. San José	Barrio San Jose	15	11 01 005 000 0064-001 47210 11- 2015 013-01 20 5	132,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	132,700.80	132,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
64	Pavimentación de Barrio Las Flores.	Barrio Las Flores	15	15 00 003 000 0064-002 47210 15- 2015 013-01 20 3	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
65	Pavimentación de Barrio Las Flores.	Barrio Las Flores	11	15 00 003 000 0064-002 47210 11- 2015 001-01 20 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
66	Proyecto de Electrificación, Barrio San José.	Barrio San José	11	12 00 006 000 0064-002 47210 11- 2015 001-01 20 5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
67	Proyecto de Electrificación, Ciudadano 1, 2 y Ciudadano 1, 2 II Etapa.	Colonia Ciudadano 1, 2 II Etapa.	11	12 00 006 000 0064-002 47210 11- 2015 001-01 20 5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
68	Proyecto de Electrificación, Ciudadano 1, 2 y Ciudadano 1, 2 II Etapa.	Colonia Ciudadano 1, 2 II Etapa.	15	12 00 006 000 0064-003 47210 15- 2015 013-01 20 5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
69	Construcción de Kindergarten, Barrio Del Pedregal.	Barrio Del Pedregal	15	11 02 002 000 0064-001 47110 15- 2015 013-01 20 7	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
70	Mantenimiento de Alumbrado Público, (Urbano y Rural)	Casco Urbano Rural	15	11 001 004 0064-001 000 23400 2015 15-013-01 20 5	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00 %	243,071.25	48.00 %	EN PROCESO			



Potrerillos, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL CARIAS

Honduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

**Informe de Proyectos
Forma 10**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2016
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 7 de 13



No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Fondos Utilizados			Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	Monto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Préstamos	Transferencias	ERP											Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado
71	Mantenimiento Casco Urbano o de Edificios Municipales.	11	11	15 00 006 000 0064- 650,000.00	001 47210 11- 2015	001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,864.65	27.00 %	EN PROCESO		
72	Mantenimiento Aldea san Miguel al lule	15	15	15 00 004 001 0064- 200,000.00	000 23400 15- 2015	013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
73	Mantenimiento Aldea san Miguel al lule	11	11	15 00 004 001 0064- 150,000.00	000 23400 11- 2015	001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
74	Construcción Colonia Morelos Kinder.	15	15	11 02 002 000 0064- 300,000.00	002 47110 15- 2015	013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
75	Construcción Barrio San De Cuneles, Pabll I San Pablo I	15	15	15 00 001 000 0064- 50,000.00	001 47210 15- 2015	013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
76	Construcción Barrio San De Cuneles, Pabll II San Pablo II	11	11	15 00 001 000 0064- 5,000.00	002 47210 11- 2015	001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
77	Construcción Barrio San De Cuneles, Pabll III San Pablo III	15	15	15 00 001 000 0064- 50,000.00	003 47210 15- 2015	013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
78	Construcción Barrio Gracias A Dios De Cuneles, Dios Gracias A Dios	11	11	15 00 001 000 0064- 5,000.00	004 47210 11- 2015	001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
79	Readecuación Varios Barrios Potable, Casco Urbano.	15	15	11 01 001 000 0064- 800,000.00	007 47210 15- 2015	013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,021.57	16.00 %	EN PROCESO	
80	Proyecto Sistema de Alumbrado Elctrico en Aldea Campo Bejuco	11	11	12 00 006 000 0071- 0.00	004 47210 11- 2016	001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	TERMINADO
81	Readecuación Aldea Caracol Potable, En la Aldea Caracol	15	15	11 01 001 000 0064- 150,000.00	005 47210 15- 2015	013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
82	Proyecto De Barrio Britas del11 ElectrificaciónParaiso.	11	11	12 00 006 000 0064- 100,000.00	001 47210 11- 2015	001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,579.94	95.00 %	4.00 % EN PROCESO	
83	Proyecto De Barrio San ElectrificaciónJosé. Barrio San José.	15	15	12 00 006 0064- 200,000.00	000 002 47210 2015	15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,729.60	100.00 %	NO SE EJECUTO	

**Informe de Proyectos
Forma 10**
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



No. Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Fuente de Financiamiento	Código de Fuente de Financiamiento	Nº Acta Presupuestaria	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
84	Construcción Colonia Nueva Balcón, Nueva Garroba.	15	11 02 001 000 0064-500000.00	001-01-20 7	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
85	Construcción Barrio INFOP. de Auditorio, Barrio INFOP.	15	11 02 006 000 0064-500000.00	001-01-20 7	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
86	Construcción Barrio INFOP. de Auditorio, Barrio INFOP.	11	11 02 006 000 0064-50000.00	001-01-20 7	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
87	Construcción Barrio San De Cerco José, Para Kinder José Cecilio Del Valle, San José.	15	11 02 003 000 0064-200000.00	001-01-20 7	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
88	Construcción Barrio San De Cerco José, Para Kinder José Cecilio Del Valle, San José.	11	11 02 003 000 0064-200000.00	001-01-20 7	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
89	Reeducción Barrio Morelos. n de agua potable, Barrio Morelos.	15	11 001 0001 0064-150000.00	002-01-20 5	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
90	Reeducción Aldea El Tule n De Agua Potable, En La Aldea El Tule.	11	11 01 001 000 0064-50000.00	001-01-20 5	50,000.00	478,747.69	0.00	0.00	0.00	0.00	528,747.69	0.00	412,877.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,877.30	78.00 %	115,870.39	21.00 %	EN PROCESO	
91	Reeducción Aldea El Tule n De Agua Potable, En La Aldea El Tule.	15	11 01 001 000 0064-150000.00	001-01-20 5	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	126,954.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,954.66	84.00 %	23,045.34	15.00 %	EN PROCESO	
92	Construcción Barrio San De Cuneias, Pablio III San Pablo III	11	15 00 001 000 0064-50000.00	001-01-20 3	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
93	Construcción Barrio Brisas De Cuneias, Del Paraiso Brisas Del Paraiso	15	15 00 001 000 0064-50000.00	001-01-20 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
94	Construcción Barrio San Jose De Cajal Fuentes, San José	15	15 00 002 000 0064-181818.18	002-01-20 3	181,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	181,818.18	100.00 %	NO SE EJECUTO	
95	Sistema de Seguridado Etapa Casco Urbano.	11	12 00 010 000 0064-250000.00	001-01-20 4	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	33.00 %	33,480.00	66.00 %	EN PROCESO	
96	Reeducción Aldea Sabana n De Agua Potable, En La Aldea la Sabana.	11	11 01 001 000 0064-50000.00	001-01-20 5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	


Potrerillos, CORTÉS
 EJERCICIO: 2016
 USUARIO: ANGEL.CARIAS



Informe de Proyectos Forma 10 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2016
 Hora : 11:00 a.m.
 Pagina: 9 de 13

Honduras C.A.
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Código Financiamiento	Nº Acta Presupuestaria	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
97	Construcción Barrio Lempira	11	15	001.47210.11-2015	000.0064-5.000.00	001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
98	Construcción Barrio San Ramon	15	15	000.22220.15-2015	000.0084-150,000.00	013-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00 %	75,000.00	50.00 %	EN PROCESO		
99	Reeducción Barrio Poder Potable Ciudadano 2	11	11	003.47210.11-2015	100,000.00	001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
100	Reeducción Barrio Morelos. Barrio Bomberos El Morelos.	11	11	002.47210.11-2015	50,000.00	001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
101	Construcción Barrio Morelos. De Basas De Bomberos El Barrio Morelos.	15	15	12.00.004.000.0064-47210.15-013-2015	125,000.00	01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
102	Construcción Colonia Cruz De Caja Roja. puente en Cruz Roja.	15	15	15.00.002.000.0083-006.47210.15-2016	0.00	013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	198,296.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00 %	198,296.01	0.00 %	EN PROCESO		
103	Construcción Repartos del agua en Pedregal. Repartos del Pedregal.	11	11	15.00.002.005.0083-004.7210.11-001-2016	0.00	01 20 3	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	22,978.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00 %	22,978.50	8.00 %	EN PROCESO		
104	Construcción Colonia Cruz De Caja Roja. puentes en Cruz Roja	11	11	15.00.002.000.0083-006.47210.11-2016	0.00	001 01 20 3	0.00	0.00	0.00	173,558.50	0.00	173,558.50	173,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	173,558.50	0.00 %	TERMINADO		
105	Mantenimiento Barrio Brisas del Paraiso. Reparación de calles sector Brisas del Paraiso.	15	15	15.00.004.002.0064-000.23400.15-2015	200,000.00	013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	14,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
106	Construcción Barrio San De Cuneles, Pablo I San Pablo I	11	11	15.00.001.000.0064-5.000.00	5,000.00	001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
107	Construcción Barrio San De Cuneles, Pablo II	15	15	15.00.001.000.0064-50,000.00	50,000.00	002.47210.15-2015	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,400.00	50,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00 %	8,400.00	83.00 %	EN PROCESO		
108	Mantenimiento Casco Urbano y o de calles del Municipio	15	15	15.00.004.003.0064-212.272.73	212,272.73	000.23400.15-2015	0.00	0.00	0.00	212,272.73	211,673.75	598.98	211,673.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00 %	598.98	0.00 %	EN PROCESO		
109	Reeducción Aldea Carecol n De Agua Potable, En la Aldea Carecol	11	11	11.01.001.000.0064-50,000.00	50,000.00	001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		

**Informe de Proyectos
Forma 10**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2016
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 10 de 13

Honduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Fuente de Financiamiento	Nº Acta Presupuestaria	Nº Anual Aprobado	Modificaciones	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
110	Proyecto De Electrificación del Barrio Brisas del Paraiso.	Barrio Brisas del Paraiso.	15	12.00.006.000.0064-013-01.20.8	0064-15-2015	195,579.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,579.94	9,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00%	186,367.44	95.00%	EN PROCESO	
111	Construcción Centro Básico Nueva Garroba.	Colonia Nueva Garroba.	11	11.02.001.000.0064-001-47110.11-2015	0064-11-2015	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
112	Reparación De Escuela Básica En Aldea San Miguel.	Aldea San Miguel.	15	11.02.004.001.0064-001-23400.15-2015	0064-15-2015	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	380,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
113	Construcción Kindergarten, Del Pedregal.	Barrio Reparto Del Pedregal.	11	11.02.002.000.0064-001-47110.11-2015	0064-11-2015	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
114	Proyectos de Vivienda.	Varios Barrios.	19	12.00.006.000.0065-001-47110.19-2016	0065-19-2016	526,237.50	0.00	526,237.50	0.00	0.00	0.00	526,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	526,237.50	100.00%	EN PROCESO	
115	Proyectos de Vivienda.	Varios Barrios.	15	12.00.008.000.0064-001-47210.15-2015	0064-15-2015	1,200,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
116	Pavimentación En el Barrio INFOP.	Barrio INFOP.	15	15.00.003.000.0064-001-47210.15-2015	0064-15-2015	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	450,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
117	Construcción De un Centro Municipal Para Personas Discapacitadas.	Barrio Del Paraiso.	19	12.00.003.000.0065-001-47110.19-2016	0065-19-2016	124,272.88	0.00	124,272.88	0.00	0.00	0.00	124,272.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	124,272.88	100.00%	NO SE EJECUTO	
118	Construcción de la escuela nueva, Barrio Morazan.	Barrio Morazan	11	11.02.005.000.0064-001-47110.11-2015	0064-11-2015	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
119	Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazan.	Barrio Morazan	15	12.00.005.000.0064-001-47210.15-2015	0064-15-2015	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	7,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	292,533.33	97.00%	EN PROCESO	
120	Construcción de edificio de centro de salud municipal y atención a la mujer	Barrio Suyapa	15	11.05.001.000.0064-001-47110.15-2015	0064-15-2015	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	140,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
121	Construcción de edificio de centro de salud municipal y atención a la mujer	Barrio Suyapa	11	11.05.001.000.0064-001-47110.11-2015	0064-11-2015	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	


Potrerillos, CORTÉS
 EJERCICIO: 2016
 USUARIO: ANGEL CARIAS



**Informe de Proyectos
 Forma 10**
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2016
 Hora : 11:01 a.m.
 Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamie nto	Código de Finanziamie nto	Nº Acta Presupuestari	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones					
122	Mantenimiento o Reparación de calles y Bridas del Potrerillo.	Barrio Brisas del11	11	15 00 004 002 0064-01 20 3	0064-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				
123	Construcción Barrio De Cunelajas, Dios Gracia A	Barrio Gracia A15	15	15 00 001 000 0064-013-01 20 3	0064-2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
124	Construcción Barrio centro hospital de Morazan.	Barrio Morazan 15	15	11 03 001 000 0064-002 47 110 15- 013-01 20 6	0064-2015	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
125	Construcción Barrio de Cunela Abierta en Barrios y Colonias del Municipio	Barrio San Jose 11	11	15 00 001 000 0064-008 47210 11- 001-01 20 3	0064-2015	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
126	Construcción Colonia De Cajas, Higuientes Central	Colonia Higuientes 11	11	15 00 001 000 0064-009 47210 11- 001-01 20 3	0064-2015	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
127	Construcción Colonia De Cajas, Higuientes Central	Colonia Higuientes 15	15	15 00 001 000 0064-47210 15-013-01 20 3	0064-2015	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
128	Construcción Barrio De Cajas, Puentes, Brisas Del Paraiso	Barrio Brisas del15	15	13 00 003 000 0064-001 47210 15- 013-01 20 3	0064-2015	54,545.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	54,545.45	100.00 %	NO SE EJECUTO			
129	Construcción Barrio De Cajas, Puentes, San José	Barrio San Jose 11	11	15 00 002 000 0064-002 47210 11- 001-01 20 3	0064-2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
130	Pavimentación Barrio n De Cajas, Miguel San Miguel	Barrio Miguel 15	15	13 00 001 000 0064-002 47210 15- 013-01 20 3	0064-2015	148,101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	148,101.27	100.00 %	NO SE EJECUTO			
131	Pavimentación Barrio San De Cajas, Miguel San Miguel	Barrio Miguel 11	11	13 00 001 000 0064-002 47210 11- 001-01 20 3	0064-2015	76,898.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	76,898.73	100.00 %	NO SE EJECUTO			
132	Construcción Barrio Abierta, Embaulado Barrio Cabañas.	Barrio Cabañas 11	11	15 00 001 000 0064-010 47210 11- 001-01 20 3	0064-2015	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
133	Construcción Barrio De Cajas, Pedregal Barrio El Pedregal	Barrio El Pedregal 15	15	15 00 001 000 0064-013 47210 15- 013-01 20 3	0064-2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
134	Construcción Barrio de Cajas, Aldea Campo Bejuco.	Barrio Aldea Campo 11	11	15 00 002 000 0064-003 47210 11- 001-01 20 3	0064-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			

**Informe de Proyectos
Forma 10**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2016
Hora : 11:01 a.m.
Pagina: 12 de 13

Honduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamie nto	Código Financiamie nto	Nº Acta o Presupuesto Aprobado	Modificaciones	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
135	Readecuación de Agua Potable Barrio Remolino	Aldea El Remolino	15	11 01 001 000 0064-2015	003 47210 11-2015 013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
136	Construcción de Kindergarten, Colonia el Triunfo.	Barrio El Triunfo	11	11 02 002 000 0064-2015	003 47210 11-2015 001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
137	Construcción de Base de Bombas El Barrio Morelos.	Barrio Morelos	11	12 00 004 000 0064-2015	001 47210 11-2015 001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	125,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
138	Readecuación de Agua Potable, Casco Urbano.	Varios Barrios. Potable, Casco Urbano.	11	11 01 001 000 0064-2015	007 47210 11-2015 001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,138.30	0.00	0.00	0.00	231,252.68	0.00	0.00	0.00	231,252.68	62.00 %	138,885.62	37.00 %	EN PROCESO	
139	Construcción de un pasaje de recreación.	Barrio Morelos	15	12 00 002 001 0064-2015	47210 15-013-2015 01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
140	Construcción de un pasaje de recreación.	Barrio Morelos	11	12 00 002 000 0064-2015	001 47210 11-2015 001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
141	Construcción de Instituto Agrario de Barrio San Pablo I.	Barrio San Pablo I.	11	11 02 003 000 0064-2015	002 47110 11-2015 001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
142	Reparación de Escuela Salvador Buzo Borjas, Aldea Sabana de Suarez.	Aldea Sabana de Suarez.	15	11 02 004 002 0064-2015	000 23400 15-2015 013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
143	Reparación de Escuela Ramón Rosa, Barrio Callejas Maradiaga.	Barrio Callejas Maradiaga.	15	11 02 004 003 0064-2015	000 23400 15-2015 013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
144	Reparación de Porción de Barrio Callejas Maradiaga.	Barrio Callejas Maradiaga.	11	11 02 004 003 0064-2015	000 23400 11-2015 001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		

Potrerillos, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL.CARIAS



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2016
Hora : 11:01 a.m.
Pagina: 13 de 13

Honduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Nº Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
						22,643,641.36	2,460,968.81	0.00	1,834,281.90	1,641,549.40	25,297,343.26	5,365,728.26	5,000.00	2,530,826.45	0.0017,200.00	7,918,754.71	17,376,588.56		
Totales																			


Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CROXADALID TOVAR ANDRADE

Nombre Completo

Firma y Sello




Contador(a) Municipal

XIOMARA YAMILETH ALVARADO MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhik5M+HulJhP58YTBGIBFmVe20MFqkXkXNQ2JJP93KfIn3mLadW30GayIZ04aUzm9BdoAZKEQB/vp32710lgyGoXNSR+vRBlreoAquljww+osdkXj3XT573QI4DF
ihKYIgpCxVih/SymON6KVSIM6XB+KfQJvroXF3bf-cNKwnadTCMJakwqkXjYg6HLTB+16N13Be+4mp8H7+O9GZZZ8p0mZXLmYrkGZUloHVRGsf3+hVscKQFFVRAHDWFYeY4lw
0fNBolM5u4oPrUZyYkXqWfInbnARwE