



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C. A.
Departamento de UTM
TEL. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26



Potrerillos, Cortés
8 de Mayo del 2017

Señorita
Leyla Sarai Hernández Hércules
Oficial de Acceso a la Información Pública
Municipalidad de Potrerillos, Cortés
Su Oficina

Respetable Señorita Hernández:

Remito a usted la información responsable de este Departamento de Presupuesto que concierne al mes de Septiembre del año 2016 para ser editado en nuestro portal para acceso a la información pública

Adjunto el REPORTE DE PROYECTOS.

En espera de su atención a lo aquí expuesto.


Ing. Giovanni Montoya
Unidad Técnica Municipal






MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C. A.
Departamento de UTM
TEL. 673 81 83 /84 24 Fax: 673-90 26



PROYECTOS REALIZADOS EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016

CODIGO DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO
2016-0021	Proyecto Construcción de Edificio del C.I.S en el Barrio Brisas del Paraiso
2016-0023	Proyecto Construcción de 50 Viviendas 3 Etapa Poder Ciudadano 1.

Ing. Giovanni Montoya
Unidad Técnica Municipal





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C. A.
Departamento de Presupuesto
TEL. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26



Potreriillos, Cortés
11 de Mayo del 2017

Señorita
Leyla Sarai Hernández Hércules
Oficial de Acceso a la Información Pública
Municipalidad de Potrerillos, Cortés
Su Oficina

Respetable Señorita Hernández:

Remito a usted la información responsable de este Departamento de Presupuesto que concierne al mes de Septiembre del año 2016 para ser editado en nuestro portal para acceso a la información pública

Adjunto el Informe correspondiente a la forma 10 de la rendición de cuenta en la que se detallan los proyectos ejecutados y pendientes de ejecución.

En espera de su atención a lo aquí expuesto.

LIC. ANGEL HERNAN GARRAS CARRANZA
JEFE PRESUPUESTO DEPARTAMENTO



Potreros, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL CARIAS



**Informe de Proyectos
Forma 10**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2016
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 1 de 13



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Financiamiento	Financiamiento	Código Fuente	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Implementación de Sistema de Recolección de Basura en Urbanos	Varios Barrios	11	11	15 00 005 001 0064-200,000.00	000 23500 11- 2015 001-01 20 3	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	93,018.75	0.00	0.00	0.00	46.00 %	106,981.25	53.00 %	EN PROCESO	
2	Pavimentación Barrio Morazan	Morazan	11	11	13 00 001 000 0064- 50,000.00	001 47210 11- 2015 001-01 20 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Construcción Barrio San Jose	San Jose	15	15	11 07 001 000 0064- 200,000.00	002 47210 15- 2015 013-01 20 6	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Construcción Aldea Sabana de CESARES de Sabana.	Sabana	15	15	12 00 001 000 0064- 100,000.00	001 47110 15- 2015 013-01 20 8	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Sistema de alcantillado Segunda Etapa, Casco Urbano.	Varios Barrios	15	15	12 00 010 000 0064- 400,000.00	001 47210 15- 2015 013-01 20 4	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	4,337.10	0.00	0.00	0.00	4,337.10	0.00	0.00	4.00 %	95,662.90	95.00 %	EN PROCESO	
6	Construcción Barrio Morazan del techo de la escuela Minerva, Barrio Morazan.	Barrio Morazan	15	15	11 02 005 000 0064- 500,000.00	001 47110 15- 2015 013-01 20 7	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazan.	Barrio Morazan	11	11	12 00 005 000 0064- 150,000.00	001 47210 11- 2015 001-01 20 8	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Ampliación de relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramón.	Aldea San Ramón	11	11	12 00 009 000 0064- 10,000.00	001 47210 11- 2015 001 01 20 4	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Ampliación de relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramón.	Aldea San Ramón	15	15	12 00 009 000 0064- 1,250,000.00	001 47210 15- 2015 013-01 20 4	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	718,056.18	0.00	0.00	0.00	718,056.18	0.00	0.00	57.00 %	531,943.82	42.00 %	EN PROCESO	
10	Implementación de Sistema De Recolección De Basura, Casco Urbano	Varios Barrios	15	15	15 00 005 001 0064- 600,000.00	000 23500 15- 2015 013-01 20 3	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	598,878.76	0.00	0.00	0.00	598,878.76	0.00	0.00	99.00 %	1,121.24	0.00 %	EN PROCESO	
11	Construcción Barrio Lempra Abierta, Embaulado Barrio Lempra.	Barrio Lempra	15	15	15 00 001 000 0064- 50,000.00	011 47210 15- 2015 013-01 20 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	


Potrilloles, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL.CARIAS



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Emisión: 13/10/2016
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 2 de 13



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Finanziamiento	Fuente de Finanziamiento	Código Presupuestario	N° Acta o Resolución	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos						Transferencias
12	Construcción de Caja Puente, Aldea Campo Bejucc.	Aldea Campo Bejucc.	15	15	15 00 002 000 0064- 013-01 20 3	0064- 013-01 20 3	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
13	Construcción de Cuneta Abierta, Embaulado colonia Canada	Barrio Canada	15	15	15 00 001 000 0064- 005 47210 15- 2015 013-01 20 3	0064- 013-01 20 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
14	Construcción de Cuneta Abierta, Embaulado colonia Canada	Barrio Canada	11	11	15 00 001 000 0064- 005 47210 11- 2015 001-01 20 3	0064- 013-01 20 3	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
15	Reducción de agua potable, Barrio Poder Ciudadano 2.	Barrio Poder Ciudadano 2.	15	15	11 01 001 000 0064- 003 47210 15- 2015 013-01 20 5	0064- 013-01 20 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
16	Sistema de Agua Potable, Barrio San Pablo I.	Barrio San Pablo I.	11	11	11 01 002 001 0064- 000 23400 11- 2015 001-01 20 5	0064- 013-01 20 5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
17	Sistema de Agua Potable, Barrio San Pablo I.	Barrio San Pablo I.	15	15	11 01 002 001 0064- 000 23400 15- 2015 013-01 20 5	0064- 013-01 20 5	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
18	Construcción de Kindergarten, Colonia el Triunfo.	Barrio El Triunfo	15	15	11 02 002 000 0064- 003 47210 15- 2015 013-01 20 7	0064- 013-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
19	Remodelación y acondicionamiento de la Oficina de la Dirección Distrital.	Barrio Morazan	15	15	11 02 008 000 0064- 001 11100 15- 2015 013-01 20 7	0064- 013-01 20 7	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,801.00	98.00 %	4,199.00	1.00 %	EN PROCESO		
20	Construcción de Puentes, En El Barrio Suyapa.	Barrio Suyapa	19	19	13 00 009 000 0065- 001 47110 19- 2016 001-50 20 3	0065- 001-50 20 3	86,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	86,000.00	86.00 %	EN PROCESO	
21	Proyecto de Alumbrado Elctrico en la Aldea Campo Bejucc	Barrio Campo Bejucc	15	15	12 00 006 000 0071- 004 47210 15- 2016 013-01 20 5	0071- 013-01 20 5	82,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,270.40	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		

Potrilleros, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL.CARIAS




**Informe de Proyectos
Forma 10**
Moneda: Lempiras (L-)

Emisión: 13/10/2016
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Nº Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Financiamiento	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Trasapaso de más	Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferecias	ERP	Otros	Presupuesto (%) Ejecutado	Monto Presupuesto de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
22	PROYECTO BARRIO EL DE CONSTRUCCION DE CALLES DE PEDREGAL	11	13.00.010.000.0079-0.00 001-01-2016 001-01-209	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,913.68	93.00 %	32,086.32	6.00 %	NO SE EJECUTO
23	Proyectos de Varios Barrios. Vivienda.	11	12.00.008.000.0064-200,000.00 001-01-2015	526,203.55	0.00	801,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	13.00 %	1,327,645.05	86.00 %	EN PROCESO
24	Proyectos de Varios Barrios. Vivienda.	15	12.00.011.001.0064-117,100.00 000-23400-15-2015 013-01-208	117,100.00	0.00	117,100.00	117,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,100.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
25	Mantenimiento Casco Urbano y 11 Reparación de calles del Municipio	11	15.00.004.003.0064-145,909.09 000-23400-11-2015 001-01-203	145,909.09	0.00	145,909.09	0.00	0.00	0.00	0.00	144,991.75	0.00	0.00	144,991.75	99.00 %	917.34	0.00 %	NO SE EJECUTO
26	Construcción Barrio Barahona de Cuneias, Barahona	15	15.00.001.000.0064-50,000.00 007-47210-15-2015 013-01-203	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
27	Construcción Barrio Cabañas De Calles Puentes, En El Barrio Cabañas.	19	13.00.008.000.0065-0.00 001-47110-19-2016 001-50-203	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2.00 %	97,900.00	97.00 %	EN PROCESO
28	Pavimentación Barrio Morazan de Calles, Morazan	15	13.00.001.000.0064-450,000.00 001-47210-15-2015 013-01-203	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
29	Alumbrado de Vía Buena campo de Fútbol, buena vía.	15	12.00.007.000.0064-300,000.00 001-47210-15-2015 013-01-207	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
30	Reducción de Agua Potable, En La Aldea La Sabana.	15	11.01.001.000.0064-150,000.00 004-47210-15-2015 013-01-205	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
31	Construcción Barrio Morazan de Gimnasio Municipal, Barrio Morazan.	15	15.00.007.000.0064-200,000.00 001-47210-15-2015 013-01-208	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
32	Pavimentación Barrio INFOP. En el Barrio INFOP.	11	15.00.003.000.0064-50,000.00 001-47210-11-2015 001-01-203	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
33	Construcción Barrio Del Centro para las Personas Discapacitadas, Barrio Del paraíso.	11	12.00.003.000.0064-25,000.00 001-47210-11-2015 001-01-208	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO

Potrilloles, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL.CARIAS



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2016
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 4 de 13

Honduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Código Fuente de Financiamiento	N° Presupuesto Anual	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
34	Construcción Barrio Brisas de Cuneles, Del Paraíso	Barrio Paraíso	11	15.00.001.000.0064-5.000.00	006.47210.11-2015	001-01.20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Construcción Barrio Barahona de Cuneles, Barrio Barahona	Barrio Barahona	11	15.00.001.000.0064-5.000.00	007.47210.11-2015	001-01.20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	Construcción Barrio Morazan centro hospital municipal de Morazan.	Barrio Morazan	11	11.03.001.000.0064-100.000.00	002.47210.11-2015	001-01.20.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Construcción Barrio El De Cuneles, Pedregal Barrio El Pedregal	Barrio El Pedregal	11	15.00.001.000.0064-19,160.40	013.47210.11-2015	001-01.20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160.40	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	Construcción Barrio Morelos de Cuneles, Aldea, Barrio Morelos.	Barrio Morelos	15	15.00.001.000.0064-50,000.00	012.47210.15-2015	013-01.20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	Construcción Colonia Infop de Cuneles, Vista Barrio Buena Vista.	Barrio Buena Vista	15	15.00.002.000.0064-31,818.18	001.47210.15-2015	013-01.20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,818.18	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	Construcción Aldea Campo De Centro Bejuco, Campo Bejuco.	Aldea Campo Bejuco	15	11.07.003.000.0064-450,000.00	001.47210.15-2015	013-01.20.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	Construcción Barrio Buena Vista, Barrio Buena Vista.	Barrio Buena Vista	19	13.00.007.000.0065-0.00	001.47110.19-2016	001-50.20.3	105,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	105,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1.00 %	104,407.19	98.00 %	EN PROCESO	
42	Construcción Barrio San de cerco del Pablo I, Barrio San Pablo I.	Barrio San Pablo I	15	11.02.003.002.0064-500,000.00	001.47110.15-013-2015	01.20.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	Construcción Barrio San Jose de Cuneles, Abierta en Barrios y Colonias del Municipio	Barrio San Jose	15	15.00.001.000.0064-100,000.00	008.47210.15-2015	013-01.20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	Construcción Aldea Campo Bejuco, Municipio	Aldea Campo Bejuco	15	11.07.001.000.0064-200,000.00	001.47210.15-2015	013-01.20.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	Construcción Aldea Sabana de CESARESite Suarez Aldea la Saban.	Aldea Sabana	11	12.00.001.000.0064-100,000.00	001.47110.11-2015	001-01.20.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	

Potrillo, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL-CARIAS



**Informe de Proyectos
Forma 10**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2016
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 5 de 13

Honduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Código Financiamiento	Nº Presupuesto Anual	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
46	Construcción Barrio Cabañas	15	15	15.00.001.000.0064-2015	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	99,676.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,676.25	99.00 %	323.75	0.00 %	0.00 %	EN PROCESO	
47	Construcción Barrio San Pablo I	15	15	15.00.002.000.0064-2015	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	23,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,279.00	7.00 %	276,721.00	92.00 %	0.00 %	EN PROCESO	
48	Construcción Barrio Callejas de Aulia en la Maradiaga	15	15	11.02.007.000.0064-2015	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	5.00 %	142,300.00	94.00 %	0.00 %	EN PROCESO	
49	Construcción Barrio Callejas de Aulia en la Maradiaga	11	11	11.02.007.000.0064-2015	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	0.00 %	NO SE EJEJUTO	
50	Construcción Quebrada El Tanque de Zapote	15	15	11.07.004.000.0064-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	0.00 %	NO SE EJEJUTO	
51	Construcción Barrio Infop de Cancha, Cuidado en Barrio Maradiaga	15	15	11.07.005.000.0064-2015	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	TERMINADO	
52	Construcción Brisas del Centro Municipal	15	15	12.00.003.000.0064-2015	125,000.00	28,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,732.50	153,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,732.50	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	EN PROCESO	
53	Mantenimiento Casco Urbano Municipales	15	15	15.00.006.000.0064-2015	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	21,285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,285.50	4.00 %	478,714.50	95.00 %	0.00 %	EN PROCESO	
54	Construcción Aldea Campo de CESARES Bejuco	15	15	11.03.001.000.0064-2015	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	0.00 %	NO SE EJEJUTO	
55	Construcción Aldea Campo de CESARES Bejuco	11	11	11.03.001.000.0064-2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	0.00 %	NO SE EJEJUTO	
56	Construcción Colonia Morelos Kinder, Colonia Morelos	11	11	11.02.002.000.0064-2015	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	0.00 %	NO SE EJEJUTO	
57	Construcción Barrio Brisas del De Cajas, Barrio Paraiso	11	11	13.00.003.000.0064-2015	81,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	81,818.18	100.00 %	0.00 %	NO SE EJEJUTO	



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2016
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 6 de 13

Honduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamiento	Código Fuente de Finanziamiento	Nº Presupuesto Anual	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
58	Construcción Cancha Niños, Nueva Garroba	Colonia Nueva Garroba	15	003.47210.15-2015-013-01.20.8	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	NO SE EJECUTO	
59	Construcción de Caja Puente, Colonia Infop.	Colonia Infop	11	001.47210.11-2015-001-01.20.3	24,501.71	24,501.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,501.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,501.71	100.00	NO SE EJECUTO	
60	Construcción de Caja Puente, Barrio de San Pablo I.	Barrio de San Pablo I.	11	004.47210.11-2015-001-01.20.3	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	NO SE EJECUTO	
61	Readecuación de Agua Potable, Aldea El Remolino.	Aldea El Remolino	11	006.47210.11-2015-001-01.20.5	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	NO SE EJECUTO	
62	Construcción de Tanque de Agua Potable, Barrio Las Flores.	Barrio Las Flores	15	002.47210.15-2015-013-01.20.3	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	NO SE EJECUTO	
63	Construcción de Tanque de Agua Potable, Barrio Las Flores.	Barrio Las Flores	15	001.47210.15-2015-013-01.20.5	132,700.80	132,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,700.80	100.00	TERMINADO	
64	Pavimentación de Calle, Barrio Las Flores.	Barrio Las Flores	15	002.47210.15-2015-013-01.20.3	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	NO SE EJECUTO	
65	Pavimentación de Calle, Barrio Las Flores.	Barrio Las Flores	11	002.47210.11-2015-001-01.20.3	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	NO SE EJECUTO	
66	Proyecto de Electrificación, Barrio San José.	Barrio San José	11	002.47210.11-2015-001-01.20.5	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	NO SE EJECUTO	
67	Proyecto de Electrificación, Barrio San José.	Barrio San José	11	003.47210.11-2015-001-01.20.5	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	NO SE EJECUTO	
68	Proyecto de Electrificación, Barrio San José.	Barrio San José	15	003.47210.15-2015-013-01.20.5	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	NO SE EJECUTO	
69	Construcción de Reparto del Pedregal.	Reparto del Pedregal	15	001.47110.15-2015-013-01.20.7	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	NO SE EJECUTO	
70	Mantenimiento de Alumbrado Público, Urbano y Rural	Casco Urbano y Rural	15	001.000234002015-15-013-01.20.5	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,071.25	48.00	EN PROCESO	



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2016
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 7 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamiento	Código Financiamiento	Nº Presupuesto Anual	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto de Pago Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
71	Mantenimiento de Edificios Municipales.	Casco Urbano	11	15.00.006.000.0064-001-01-20.8	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	472,135.35	0.00	0.00	72.00 %	177,864.65	27.00 %	EN PROCESO		
72	Mantenimiento o Reparación de calles de saneamiento.	Aldea San Miguel al tute	15	15.00.004.001.0064-000-23-00-013-01-20.3	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
73	Mantenimiento de calles de saneamiento.	Aldea San Miguel al tute	11	15.00.004.001.0064-000-23-00-001-01-20.3	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
74	Construcción de Kindergarten.	Colonia Morelos	15	11.02.002.000.0064-002-47-10-013-01-20.7	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
75	Construcción de San Pablo I	Barrio San Pablo I	15	15.00.001.000.0064-001-47-20-013-01-20.3	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
76	Construcción de Cuneles	Barrio San Pablo II	11	15.00.001.000.0064-002-47-20-001-01-20.3	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
77	Construcción de Cuneles	Barrio San Pablo III	15	15.00.001.000.0064-003-47-20-013-01-20.3	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
78	Construcción de Cuneles	Barrio Gracias A Dios	11	15.00.001.000.0064-004-47-20-001-01-20.3	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
79	Readecuación de Agua Potable	Varios Barrios Casco Urbano.	15	11.01.001.000.0064-007-47-20-013-01-20.5	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	668,978.43	0.00	0.00	83.00 %	131,021.57	16.00 %	EN PROCESO		
80	Proyecto de Alumbrado Eléctrico en la Aldea Campo Bejuco	Campo Bejuco	11	12.00.006.000.0071-004-47-20-001-01-20.5	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
81	Readecuación de Agua Potable, En la Aldea Caracol	Aldea Caracol	15	11.01.001.000.0064-005-47-20-013-01-20.5	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
82	Proyecto de Electrificación	Barrio Brisas del Paraiso.	11	12.00.006.000.0064-001-47-20-001-01-20.5	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,579.94	0.00	0.00	95.00 %	4,420.06	4.00 %	EN PROCESO		
83	Proyecto de Electrificación.	Barrio San José.	15	12.00.006.0064-000-02-47-20-15-013-01-20.5	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	82,270.40	0.00	0.00	0.00 %	117,729.60	100.00 %	NO SE EJECUTO		

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2016
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 8 de 13

Honduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Nº Fuente de Financiamiento	Nº Acta Presupuestaria	Nº Anual Aprobado	Modificaciones	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
84	Construcción Centro Pastoso, Barrio Garroba.	Colonia Nueva Garroba.	15	11 02 004 000 0064-00147110 15-2015 013-01 20 7	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO	
85	Construcción de Auditorio, Barrio INFOP.	Barrio INFOP.	15	11 02 006 000 0064-00147110 15-2015 013-01 20 7	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO	
86	Construcción de Auditorio, Barrio INFOP.	Barrio INFOP.	11	11 02 006 000 0064-00147110 11-2015 001-01 20 7	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO	
87	Construcción Para Kinder José Cecilio Del Valle, San José.	Barrio San José.	15	11 02 003 000 0064-00147110 15-2015 013-01 20 7	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO	
88	Construcción De Cerco Para Kinder José Cecilio Del Valle, San José.	Barrio San José.	11	11 02 003 000 0064-00147110 11-2015 001-01 20 7	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO	
89	Reducción de agua potable, Barrio Morelos.	Barrio Morelos.	15	11 001 0001 0064-00247210 15-2015 013-01 20 5	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO	
90	Reducción de Agua Potable, En La Aldea El Tule.	Aldea El Tule.	11	11 01 001 000 0064-00147210 11-2015 001-01 20 5	50,000.00	478,747.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,747.69	0.00	0.00	0.00	412,877.30	0.00	0.00	412,877.30	78.00	115,870.39	21.00	EN PROCESO	
91	Reducción de Agua Potable, En La Aldea El Tule.	Aldea El Tule.	15	11 01 001 000 0064-00147210 15-2015 013-01 20 5	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	126,954.66	0.00	0.00	126,954.66	84.00	23,045.34	15.00	EN PROCESO	
92	Construcción De Cuneles, Barrio San Pablo III	Barrio San Pablo III	11	15 00 001 000 0064-00347210 11-2015 001-01 20 3	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO	
93	Construcción De Cuneles, Brisas Del Paraiso	Barrio Brisas Del Paraiso	15	15 00 001 000 0064-00647210 15-2015 013-01 20 3	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO	
94	Construcción De Cajas Puentes, San José	Barrio San José	15	15 00 002 000 0064-00247210 15-2015 013-01 20 3	181,818.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO	
95	Sistema de alcantarillado Segundo Etapa, Casco Urbano.	Varios Barrios	11	12 00 010 000 0064-00147210 11-2015 001-01 20 4	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00	33.00	33,480.00	66.00	EN PROCESO	
96	Reducción de Agua Potable, En La Aldea la Sabana.	Aldea Sabana	11	11 01 001 000 0064-0047210 11-2015 001-01 20 5	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO	

Potrillos, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL.CARIAS



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2016
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 9 de 13

Honduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Código Financiamiento	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
97	Construcción Barrio Lempira	11	11	15 00 001 000 0064-2015	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO	
	de Cuneles, Auleria, Barrio Lempira			001-01 20 3																				
98	Construcción Barrio San Ramon	15	15	12 00 012 001 0064-2015	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	50.00	50.00	EN PROCESO	
	de acceso hacia el Relleno Sanitario			013-01 20 4																				
99	Re adecuación Barrio Poder Ciudadano 2	11	11	11 01 001 000 0064-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO	
	de agua potable, Barrio Ciudadano 2			003-47210 11-2015																				
100	Re adecuación Barrio Morelos	11	11	11 01 001 000 0064-2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO	
	de agua potable, Barrio Morelos			002-47210 11-2015																				
101	Construcción Barrio Morelos	15	15	12 00 004 000 0064-2015	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO	
	de Base De Barrios El Barrio Morelos			47210 15-013-2015																				
102	Construcción Colonia Cruz De Caja Roja	15	15	15 00 002 000 0083-2016	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	198,296.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,296.01	99.00	99.00	EN PROCESO	
	puente en Cruz Roja			006-47210 15-2016																				
103	Construcción Reparos del Pedregal	11	11	15 00 002 005 0083-2016	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,978.50	91.00	91.00	EN PROCESO	
	de cajas de agua en Barrios del Pedregal			47210 11-001-2016																				
104	Construcción Colonia Cruz De Caja Roja	11	11	15 00 002 000 0083-2016	173,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,558.50	100.00	100.00	TERMINADO	
	puentes en Cruz Roja			006-47210 11-2016																				
105	Mantenimiento Barrio Brisas del Paraiso	15	15	15 00 004 002 0064-2015	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO	
	Reparación de calles en sector Brisas del Paraiso			000-23400 15-2015																				
106	Construcción Barrio San De Cuneles, Pablo I San Pablo I	11	11	15 00 001 000 0064-2015	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO	
				001-01 20 3																				
107	Construcción Barrio San De Cuneles, Pablo II San Pablo II	15	15	15 00 001 000 0064-2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	16.00	16.00	EN PROCESO	
				012-47210 15-2015																				
108	Mantenimiento Casco Urbano y Rural	15	15	15 00 004 003 0064-2015	212,272.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,272.73	211,673.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,673.75	99.00	99.00	EN PROCESO	
	Reparación de calles del Municipio			000-23400 15-2015																				
109	Re adecuación Aldea Caracol n De Agua Potable, En la Aldea Caracol	11	11	11 01 001 000 0064-2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO	
				005-47210 11-2015																				

Potrilloles, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL.CARIAS



**Informe de Proyectos
Forma 10**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2016
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 10 de 13

Honduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamiento	Fuente de Finanziamiento	Código o Acta	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
110	Proyecto De Barrio Brisas del15 ElectrificaciónParaiso.	15	12,00,005,000	0064-013-01208	195,579.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,579.94	9,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,212.50	4.00 %	186,367.44	95.00 %	EN PROCESO	
111	Construcción Colonia Nueva Centro Garroba.	11	11,02,001,000	0064-001-01207	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
112	Reparación De Escuela División Es Aldea San Miguel.	15	11,02,004,001	0064-013-01207	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
113	Construcción Barrio Reparto Kinder, Reparto Del Pedregal.	11	11,02,002,000	0064-001-01207	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
114	Proyectos de Varios Barrios. Vivienda.	19	12,00,008,000	0065-013-02205	526,237.50	0.00	526,237.50	0.00	0.00	0.00	526,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	526,237.50	100.00 %	EN PROCESO	
115	Proyectos de Varios Barrios. Vivienda.	15	12,00,008,000	0064-013-01205	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
116	Pavimentación Barrio INFOP. En el Barrio INFOP.	15	15,00,003,000	0064-013-01203	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
117	Construcción Brisas del De Callej, En el Barrio Municipal Paraiso	19	12,00,003,000	0065-001-51208	5,000.00	124,272.88	0.00	0.00	0.00	0.00	124,272.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	124,272.88	100.00 %	NO SE EJECUTO	
118	Construcción Barrio Morazan del techado de la escuela. Barrio Morazan.	11	11,02,005,000	0064-001-01207	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
119	Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazan.	15	12,00,005,000	0064-013-01208	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	7,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,466.67	2.00 %	292,533.33	97.00 %	EN PROCESO	
120	Construcción Barrio Suyapa de edificio de salud municipal y atención a la mujer	15	11,05,001,000	0064-013-01208	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	140,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
121	Construcción Barrio Suyapa de edificio de salud municipal y atención a la mujer	11	11,05,001,000	0064-001-01208	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	

Potreros, CORTÉS
 EJERCICIO: 2016
 USUARIO: ANGEL CARIAS



**Informe de Proyectos
 Forma 10**
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2016
 Hora : 11:01 a.m.
 Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamiento	Código Anual Presupuestario	Nº Acta o Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
122	Mantenimiento Barrio Brisas del 11 y Reparación de la escuela del Barrio del Paraiso.	Paraiso.	11	15.00.004.002.0064-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
123	Construcción Barrio Gracias A15 De Cunetas, Dios Gracias A Dios		15	15.00.001.000.0064-2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
124	Construcción Barrio Morazan centro Hospital Municipal de salud Morazan.		15	11.03.001.000.0064-2015	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
125	Construcción Barrio San Jose 11 de Cuneta Abierta en Barrios y Colonias del Municipio	San Jose 11 de Cuneta Abierta en Barrios y Colonias del Municipio	11	15.00.001.000.0064-2015	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
126	Construcción Colonia De Cunetas, Higuero Central		11	15.00.001.000.0064-2015	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
127	Construcción Colonia De Cunetas, Higuero Central		15	15.00.001.000.0064-2015	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
128	Construcción Barrio Brisas del 15 De Cajas Paraiso Puentes, Brisas Del Paraiso	Paraiso Puentes, Brisas Del Paraiso	15	13.00.003.000.0064-2015	54,545.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,545.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,545.45	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
129	Construcción Barrio San Jose 11 De Cajas Puentes, San José		11	15.00.002.000.0064-2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
130	Pavimentación Barrio San Miguel De Cajas, Miguel San Miguel		15	13.00.001.000.0064-2015	148,101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,101.27	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
131	Pavimentación Barrio San Miguel De Cajas, Miguel San Miguel		11	13.00.001.000.0064-2015	76,898.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,898.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,898.73	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
132	Construcción Barrio Cabanas 11 de Cuneta Abierta, Embaulario Barrio Cabanas.		11	15.00.001.000.0064-2015	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
133	Construcción Barrio El De Cunetas, Pedregal Barrio El Pedregal		15	15.00.001.000.0064-2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
134	Construcción Aldea Campo de Caja Bejuco, Aldea Campo Bejuco.		11	15.00.002.000.0064-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	


Potrerillos, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL-CARIAS



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2016
Hora : 11:01 a.m.
Pagina: 13 de 13

Honduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



No. Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Código Financiamiento	Nº Acta Presupuestaria	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
22,643,641.96					2,460,368.81	0.00	1,834,281.90	1,641,549.40	25,297,343.2	5,365,728.26	5,000.00	2,530,826.45	0.0017,200.00	7,918,754.71	17,376,588.56		

Totales

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CROX ADALID TOVAR ANDRADE

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

XIOMARA YAMMETH ALVARADO MEJIA

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ

Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3XhK5M+HuUjHPs58YTBGj4BEmY620MEFqkXkNQ2JJP+93KfM3mLaDWG30GavZ04aUzm9BdoAZKEQBjYpS2Jt0ByGoXNsR+YRBFieoAquljww+osdkKj3XT573QI4DF
IhkYfgpCxvIh/SjymON6KSVSTM6XB+KhqUvroXF3bFcNkwnadTCMjakwqkX1jy96HLTB+16N13Be+4mp8H7+08GZZzspCmZXLmYrkgZSUfoHVRGsF5+hYSckQFFVRAHDWFYeY4W
0INBoLM5u4oPKUzyyxxJqWnbnARw=