



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE MAYO DE 2017

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO							Ejecución del Proyecto				
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Empredrado de calle que comprende desde propiedad del Sr. Ramón Chávez hacia propiedad del Sr. Isidro Licona	Bo. San Sebastián	Mejorar las vías de acceso del Casco Urbano del municipio	Consiste en pavimentar con capa de piedra y cemento el tramo de calle que comprende desde propiedad del Sr. Ramón Chávez hacia propiedad del Sr. Isidro Licona, con un total de 700.05 metros cuadrados aproximadamente.	Se beneficiarán directamente unas 35 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por el vicealcalde y la unidad técnica municipal. Se contrató un albañil: Nombre: Carlos Arturo Henríquez Id. No. 0401-1941-00318	Fondos municipales	L. 350,000.00	17-dic-16	Se realizaron las actividades de excavación y nivelación de la calle. Finalizó la construcción del muro de contención de mampostería en forma de L al lado Norte y Este de la casa del Sr. Marco Antonio Miranda y el muro en forma de L al lado Sur y Este de la casa del Sr. Isabel Hércules. Por otro lado se está excavando para la nueva instalación de la tubería de agua potable. Se estima un avance del 10% del proyecto.	L. 350,000.00	sep-17		N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de viviendas solidarias en todo el municipio	Bo. El Progreso	Mejorar la calidad de vida de familias de escasos recursos económicos	Consiste construir viviendas de adobe o bloque, techo de zinc y madera o canaletas, piso de cemento. Las viviendas en promedio son de 36 m ² divididos con tabla yeso, madera o mazonite en dos dormitorios sala-comedor y baño	Se beneficiarán directamente unas 4 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por el vicealcalde y la unidad técnica municipal. Se contrató un albañil: Nombre: Carlos Arturo Henríquez Id. No. 0401-1941-00318	Fondos municipales	L. 350,000.00	17-dic-16	Actualmente se ha iniciado la construcción de una vivienda a la Sra. Isabel Portillo pues su vivienda se derrumbó debido a las constantes lluvias pues se encontraba en muy mal estado. Se inició la construcción de la vivienda, la etapa de cimentación ya se encuentra finalizada y se inició la etapa de construcción de paredes. Se estima un avance aproximado del 10%.	L. 600,000.00	sep-17		N/A	N/A	N/A

ALCALDIA MUNICIPAL
 UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN
 San Nicolás, Copán
 Bach. Nancy Murillo
 Unidad Técnica Municipal