



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2017

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	MEJORAMIE NUEVA NTO DE ESPERANZA VIVIENDA NUEVA ESPERANZA		15	12	11-00-018-001-000-23400-15-27-013-01	ACTA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	8,000.00	0.00	320.00	0.00	0.00	8,320.00	20.00 %	31,680.00	79.00 %	EN PROCESO	
2	MEJORAMIE BARRIO LA NTO DE KINDER ESPERANZA NO GRUTA		11	11	11-00-013-000-001-11-001-01	ACTA	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	98,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	CONSTRUC NTO DE CERCA PERIMETRA L ESCUELA NUEVO AMANECER SANTA ANITA		11	11	11 00 014 000 001 47110 11- 27 001-01 20 0710 0	ACTA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA AGUA BLANCA AGUA BLANCA		15	12	11 00 015 001 000 23400 11- 27 001-01 20 0590 0	ACTA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA QUIALA COMUNIDAD QUIALA		15	12	11 00 016 001 000 23400 15- 27 013-01 20 0590 0	ACTA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA LEPATERIQ UE NORTE NORTE		15	12	11 00 020 001 000 23400 15- 27 013-01 20 0520 0	ACTA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA CHOGOLA CENTRO CHOGOLA CENTRO		15	12	11 00 022 001 000 23400 15- 27 013-01 20 0520 0	ACTA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	3.00 %	38,700.00	96.00 %	EN PROCESO	
8	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA EL TERRERO EL TERRERO		15	12	11 00 023 001 000 23400 15- 27 013-01 20 0520 0	ACTA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA OCHO DE OCTUBRE OCHO DE OCTUBRE		15	12	11 00 025 001 000 23400 15- 27 013-01 20 0520 0	ACTA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA COLONIA SAN CARLOS COLONIA SAN CARLOS		15	12	11 00 026 001 000 23400 15- 27 013-01 20 0520 0	ACTA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA PIEDRA MENUDA PIEDRA MENUDA		15	12	11 00 028 001 000 23400 15- 27 013-01 20 0520 0	ACTA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	COMPRA DE NTO DE JUEGOS INFANTILES COLONIA SAN CARLOS SAN CARLOS		15	12	11 00 028 001 000 23400 15- 27 013-01 20 0520 0	ACTA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2017

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros										
13	MEJORAMEN SAN CARLOS TO DE CANCHA COLONIA SAN CARLOS		11	11	11 00 029 000 001 47210 11- 27 001-01 20 0750 0	ACTA 100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
14	MEJORAMIE PLAZA DE NTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO P		11	11	11 00 030 000 001 47210 11- 27 001-01 20 0750 0	ACTA 77,500.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	4,525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.92	5.00 %	72,974.08	94.00 %	EN PROCESO				
15	PROTECCIO BARRIO EL N DEL CENTRO CASCO HISTORICO		15	12	11 00 035 000 001 23400 15- 27 013-01 20 0790 0	ACTA 50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO				
16	CONSTRUC LEPATERIQUE CION DE CIERRE TECNICO		11	11	11 00 002 000 001 23400 11- 27 001-01 20 0411 27	ACTA 1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				
17	CONSTRUC TEJAR CION DE ALCANTARIL LADO RASTRO MUNICIPAL		11	11	11 00 004 000 001 47210 11- 27 001-01 20 0412 0	ACTA 250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				
18	MANTENIMI BARRIO EL ENTO DE CENTRO ALCANTARIL LADO BARRIO EL CENTRO		15	12	11 00 006 001 000 23400 15- 27 013-01 20 0412 0	ACTA 200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	63,500.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00	71,043.44	35.00 %	128,956.56	64.00 %	EN PROCESO				
19	SISTEMA DE EL CENTRO AGUA BARRIO EL CENTRO		11	11	11 00 008 001 000 23400 11- 27 001-01 20 0530 0	ACTA 50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				
20	PAVIMENTO BARRIO DE CALLES BUENOS AIRES		15	12	4721015-013- 01205	ACTA 750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	750,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				
21	PAVIMENTO BARRIO PLAZA DE CALLE DE ARMAS		11	11	2340011-001- 01205	ACTA 750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	750,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				
22	SISTEMA DE EL PELON ELECTRIC ACION EL PELON		15	12	11 00 011 000 012 47210 15- 013-01 20 0540 0	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				
23	SISTEMA DE ERENALES ELECTRIC ACION ARENALES		11	11	11 00 012 000 001 47210 11- 001-01 20 0540 0	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				
24	SISTEMA DE NUEVA ELECTRIC ACION NUEVA ESPERANZA		11	11	11 00 012 000 001 47210 11- 001-01 20 0540 0	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				
25	SISTEMA DE LLANO DE LA ELECTRIC ACION LLANO DE LA CRUZ		11	11	11 00 012 000 001 47210 11- 001-01 20 0540 0	ACTA 0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2017

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
26	MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA, EL PELON	EL PELON	11	11	2340011-001-01205	ACTA 70,000.00 27	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
27	MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA, LEPA TERIQUE	LEPATERIQUE	11	11	11 00 006 001 000 23400 013-01 20 0412 0	ACTA 40,000.00 15- 27	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
28	REPARACIÓN DE PASTILLAS, BARRIO EL CENTRO	BARRIO EL CENTRO	15	12	23400 15-013-01205	ACTA 300,000.00 27	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
29	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	15	12	11 00 053 000 001 47110 013-01 20 0590 0	ACTA 200,000.00 27	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
30	MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA, AGUA BLANCA	AGUA BLANCA	15	12	2340015-013-01205	ACTA 40,000.00 27	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
31	COMPRA DE TERRENO PARA BOTADERO MUNICIPAL	LA ESPERANZA	15	12	4113015 013 01205-4113011 001 01205	ACTA 100,000.00 27	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
32	Compra de Terreno para Cementerio	La Esperanza	11	11	11-001-000-0001-41130 1127 -001-01	ACTA 100,000.00 27	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
33	MEJORAMIENTO DE PARQUE LOPEZ	BARRIO EL CENTRO	11	11	11 00 033 001 000 23400 11-001-01 20 0750 0	ACTA 62,500.00 27	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	7,291.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291.76	11.00 %	55,208.24	88.00 %		NO SE EJECUTO		
34	MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA, NUEVA ESPERANZA	NUEVA ESPERANZA	11	11	2340011-001-01205	ACTA 0.00 27	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
35	SISTEMA DE COLONIA ALCANTARIL VILLA ALICIA LADO VILLA ALICIA	ALCANTARIL VILLA ALICIA	15	12	11 00 009 000 001 47110 013-01 20 0412 0	ACTA 0.00 11- 27	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
36	SISTEMA DE SAN ESTEBAN ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN	SAN ESTEBAN	15	12	11 00 010 000 001 47210 013-01 20 0540 0	ACTA 180,000.00 15- 27	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
37	PAVIMENTO DE CALLE BARRIO LA GRUTA	BARRIO LA GRUTA	11	11	23400 11-001-01205	ACTA 750,000.00 27	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2017

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
38	MANTENIMIENTO DE CALLES, NUEVA ESPERANZA	NUEVA ESPERANZA	11	11	2340011-001-01205	ACTA 100,000.00-27	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
39	MANTENIMIENTO DE CALLES CON DOBLE TRATAMIENTO, BARRIO EL TEJAR	BARRIO EL TEJAR	11	11	2340011001-01205	ACTA 200,000.00-27	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
40	MEJORAMIENTO DE PASEO LA GRUTA	LA GRUTA	15	12	11 00 032 001 000 23400 013-01 20 0750 0	ACTA 81,883.27-27	81,883.27	0.00	0.00	0.00	0.00	81,883.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,883.27	100.00 %		NO SE EJECUTO
41	MEJORAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS	BARRIO LA GRUTA	15	12	11 00 036 001 000 23400 013-01 20 0790 0	ACTA 62,500.00-27	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	6,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,286.00	10.00 %	56,214.00	89.00 %		EN PROCESO		
42	MANTENIMIENTO Y EMPEDRAMIENTO DE CALLE, CHOGOLA	CHOGOLA	15	12	2340015-013-01205	ACTA 0.00-27	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
43	CONSTRUCCION DE OBRAS PLUVIALES, BUENOS AIRES	BUENOS AIRES	15	12	4721015-013-01205	ACTA 0.00-27	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
44	MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	BARRIO EL TEJAR	15	12	2340015 013 01203-2340011 001 01203	ACTA 100,000.00-27	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
45	MANTENIMIENTO DE CALLES (BUENOS AIRES, CALVARIO, EL TEJAR, ROSA MARIA)	BUENOS AIRES, CALVARIO, EL TEJAR, ROSA MARIA)	15	12	2340015-013-01203	ACTA 600,000.00-27	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
46	MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA, LLANO DE LA CRUZ	LLANO DE LA CRUZ	15	12	2340015-013-01205	ACTA 40,000.00-27	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
47	APERTURA DE 1 KILÓMETRO DE CARRETERA EN LEPATERIQUE NORTE	LEPATERIQUE NORTE	15	12	4721015-013-01205	ACTA 0.00-27	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
48	MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	11	11	11 00 054 000 001 47110 001-01 20 0520 0	ACTA 50,000.00-11	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2017

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
49	MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA EL REBOTADERO MUNICIPAL	LEPATERIQUE	11	11	2340011-001-01205	ACTA 0.00 27	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
50	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LEPATERIQUE	LEPATERIQUE	11	11	4721011-001-01205	ACTA 0.00 27	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
51	SISTEMA DE PIEDRA ALCANTARIL MENUDA LADO PIEDRA MENUDA		11	11	11 00 009 000 001 47110 11- 001-01 20 0412 0	ACTA 0.00 27	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
52	PAVIMENTO BARRIO DE CALLES CANDELARIA, A BARRIO VENIDA CANDELARIA A AVENIDA COLON	CANDELARIA, A	15	12	47215-013-01205	ACTA 325,000.00 27	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
53	AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA CENTRO	CHOGOLA CENTRO	15	12	4721015-013-01205	ACTA 200,000.00 27	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
54	PAVIMENTO DE CALLE BARRIO EL CANDELARIA	CANDELARIA	15	12	11 00 038 000 001 47210 15- 013-01 20 0520 0	ACTA 750,000.00 27	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
55	PAVIMENTO COLONIA ADOQUINADA CACIL	COLONIA CACIL	11	11	4721011-001-01205	ACTA 0.00 27	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
56	CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA KINDER COLONIA PINARES	COLONIA PINARES	11	11	11 00 014 000 001 47110 11- 001-01 20 5-10 0	ACTA 0.00 27	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
57	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LLANO DE LA CRUZ	LLANO DE LA CRUZ	15	12	11 00 017 001 000 23400 15- 013-01 20 0590 0	ACTA 40,000.00 27	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
58	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES	ARENALES	15	12	11 00 019 001 000 23400 15- 013-01 20 0520 0	ACTA 40,000.00 27	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
59	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LEPATERIQUE CENTRO	LEPATERIQUE CENTRO	15	12	11 00 021 001 000 23400 15- 013-01 20 0520 0	ACTA 40,000.00 27	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
60	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN ESTEBAN	SAN ESTEBAN	15	12	11 00 024 001 000 23400 15- 013-01 20 0520 0	ACTA 40,000.00 27	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	780.00	1.00 %	39,220.00	98.00 %		EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2017

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros										
61	MEJORAMIE BARRIO EL NTO DE CALVARIO VIVIENDA EL CALVARIO		15	12	11 00 027 001 000 23400 15- 27 013-01 20 0520 0	ACTA40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
62	MEJORAMIE SANTA ANITA NTO DE VIVIENDA SANATA ANITA		15	12	11 00 028 001 000 23400 15- 27 013-01 20 0520 0	ACTA0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
63	COMPRA MI JUEGOS INFANTILES PLAZA PERU ESPERANZA		11	11	11 00 028 001 000 23400 15- 27 013-01 20 0520 0	ACTA0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	CONSTRUC CION DE ESTADIO CIUDAD CIVICA		15	12	11 00 030 000 001 47210 11- 27 001-01 20 0750 0	ACTA500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
65	SISTEMA DE VILLA ALCANTARIL DOLOROS LADO VILLA DOLOROS		11	11	11 00 001 000 001 47110 11- 27 001-01 20 0520 84	ACTA310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
66	ALCANTARIL VILLA LADO VILLA HERMOZA HERMOZA		11	11	11 00 003 000 001 47110 11- 27 001-01 20 0412 151	ACTA310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
67	CONSTRUC CION DE ALCANTARIL LADO SAN CARLOS		15	12	11 00 005 000 001 47210 15- 27 013-01 20 0412 0	ACTA300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
68	SISTEMA DE LEPA TERIQUE AGUA CENTRO		11	11	11 00 007 000 001 47110 11- 27 001-01 20 0530 0	ACTA50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
69	APERTURA DE CALLE SANTA ANITA, EL PERICON		11	11	1340011-001- 01205	ACTA0.00 27	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
70	SIATEMA DE EL EUCALIPTO ALCANTARIL LADO BARRIO EL EUCALIPTO		11	11	11 00 009 000 001 47110 11- 27 001-01 20 0412 0	ACTA40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
71	PAVIMENTO DE CALLE BARRIO EL CALVARIO		15	12	11 00 037 000 001 47210 15- 27 013-01 20 0520 0	ACTA750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
72	MANTENIMI ENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA, QUIAL A		15	12	2340015-013- 01205	ACTA40,000.00 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



La Esperanza, INTIBUCA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANTONIO.MEZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2017

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
Totales						10,737,383.27	850,000.00	0.00	0.00	0.00	11,587,383.27	89,603.68	0.00	9,943.44	0.00	0.00	99,547.12	11,487,836.15		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Miguel Antonio Fajardo Mejia

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Antonio Pineda

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Claudia Maria Aguilar

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5zavLjWFI5xUqxAdUI4vQ0bCZXo+FuroRyNjVlkHgb83VJ5/AvgoE2EmYf7BmXktbaXvBEfsk2kMJGYuUZUh/k2QPuLkCy1sTirnthR3Fn485zrUPIsXsJb1F+gJ
3kUb1QkjSfMAL5r4UdLsuN7wxtsZfUySOq4vpFfsYFVqkFKx8vJ5C3F4N3Kw3FnDAd/zKDITyX7a8wSR1L+CS2bQXXvxsFq2AlzRd3yT12Xktb1h4W5e9mXcPKcDOFTBxUmT7a
lInsBs1FviAR+VQikFHFyUDmru7Vdj88kOx8c/Aw==