



Talanga, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: PATRICIA.SALINAS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2017

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción de aula, Escuela aldea de Majada Verde	Aldea Majada Verde	0120	15	47110	24	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Mejoramiento Barrio la instituto Victoria, Brassavola Digbyana	Victoria, Talanga	0120	15	47110	24	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Mejoramiento Barrio la de Aulas del Instituto Manuel Zelaya Rosalez	Victoria, Talanga	0120	15	47110	24	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	66,020.87	0.00	0.00	0.00	0.00	66,020.87	22.00 %	233,979.13	77.00 %	EN PROCESO	
4	Reconstrucción de Escenario C.B. Republica del Ecuador	Barrio el Centro, Talanga	0120	15	47110	24	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	4.00 %	287,520.00	95.00 %	EN PROCESO	
5	Mejoramiento Barrio Santa del Centro de Eduvigez, Salud, Talanga	Santa Talanga	0120	11	47210	24	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Mejoramiento Barrio Santa del Centro de Eduvigez, Salud, Talanga	Santa Talanga	0120	22	47210	05	0.00	1,147,250.21	0.00	0.00	0.00	1,147,250.21	0.00	0.00	0.00	0.00	256.09 5.02	256,095.02	22.00 %	891,155.19	77.00 %	EN PROCESO	
7	Mejoramiento Aldea los Pozos Escuela Aldea Los pozos	Aldea los Pozos, Talanga	0120	11	47110	05	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	175,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Mejoramiento Aldea el Bambu, de Escuela Aldea el Bambu	Aldea el Bambu, Talanga	0120	11	47110	5	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	3,250.50	0.00	0.00	3,250.50	1.00 %	181,749.50	98.00 %	EN PROCESO	
9	Construcción de Kinder Aldea el Rosario	Aldea el Rosario, Talanga	0120	15	47110	24	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Mejoramiento Aldea Los de la Escuela Pastos de San Antonio Jalaca de los Pastos	Aldea Los Pastos, Talanga	0120	15	47110	24	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Mejoramiento Barrio Santa del Centro de Eduvigez, Salud, Talanga	Santa Talanga	0120	11	47210	24	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Mejoramiento Casco Urbano, del Centro de Talanga Salud, Talanga	Casco Urbano, Talanga	0120	15	47210	24	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	213,043.63	0.00	0.00	0.00	0.00	213,043.63	21.00 %	786,956.37	78.00 %	EN PROCESO	
13	Construcción del Sistema de Agua Potable Aldea la Sarzalosa, Talanga	Aldea la Sarzalosa, Talanga	0120	11	47110	24	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Construcción del Sistema de Agua Potable Aldea Jalaca Abajo	Aldea Jalaca Abajo, Talanga	0120	11	47110	24	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Talanga, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: PATRICIA.SALINAS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2017

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
15	Perforacion de pozo y adquisicion de bomba Electrica para el proyecto agua potable	Aldea los Izotes #2	0120	11	47110	24	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	430,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Ampliacion de la Red de Eduvigez, Alcantarillado Talanga Sanitario	Barrio Santa	0120	11	47110	24	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Proyecto Limpieza de Calles	Casco Urbano, Talanga	0120	11	47110	05	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00	99,400.00	39.00 %	150,600.00	60.00 %	EN PROCESO	
18	Mejoramiento del sistema de Agua Potable	Aldea Corralitos, Talanga	0120	11	47110	05	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Construccion de Viviendas Sociales	Casco Urbano, Talanga	0120	15	47110	24	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Ampliacion de Alumbrado Publico	Casco Urbano, Talanga	0120	15	41110	24	301,178.50	0.00	0.00	0.00	215,000.00	86,178.50	30,459.19	0.00	0.00	0.00	0.00	30,459.19	35.00 %	55,719.31	64.00 %	EN PROCESO	
21	Ampliacion de Alumbrado Publico	Casco Urbano, Talanga	0120	11	41110	24	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Construccion Centro Comunal Valle arriba (finalizacion)	Aldea Valle Arriba, Talanga	0120	11	47210	24	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Electrificacion Aldea Las Champas, Talanga	Aldea Las Champas, Talanga	0120	11	47210	05	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	Construccion Primera Etapa Parque La Ceiba	Barrio la Ceiba, Talanga	0120	11	47210	24	1,238,273.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,273.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,238,273.80	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Mejoramiento del Estadio Municipal	Col. Carias y del Estadio Rodriguez, Talanga	0120	11	47210	24	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Construccion de Capilla en Cementerio de Aldea Jalaca	Aldea Jalaca, Talanga	0120	11	47210	05	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00	50.00 %	28,300.00	49.00 %	EN PROCESO	
27	Construccion kinder Aldea el Estero	Aldea el Estero, Talanga	0120	15	47110	24	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Reconstruccion linea de Conduccion Agua Potable Casco Urbano	Casco Urbano, Talanga	0120	11	47110	24	1,000,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	8,100,000.00	0.00	0.00	903,957.35	0.00	0.00	903,957.35	11.00 %	7,196,042.65	88.00 %	EN PROCESO	



Talanga, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: PATRICIA.SALINAS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2017

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
29	Construcción de Represa de Abastecimiento de Agua	Aldea la Ermita, Talanga	0120	11	47110	05	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	Ampliación Sistema Eléctrico	Aldea El Chaguile, Talanga	0120	11	47210	05	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	Electrificación de Aldea El Roble	Aldea el Roble, Talanga	0120	11	47210	05	0.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	515,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	Construcción de Aula y Remodelación del Kinder Bertha A. de Silva	Barrio el Centro, Talanga	0120	15	47110	24	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	Construcción de Cancha Deportiva	Aldea Palmira, Talanga	0120	11	47210	24	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	Construcción de Centro Comunal	Aldea Los Izotes, Talanga	0120	11	47210	24	150,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	93,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Mejoramiento del Techo Escuela Dr. Roberto Suazo cordova	Col. Raul Giron, Talanga	20	11	47110	24	130,226.95	0.00	0.00	0.00	0.00	130,226.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,226.95	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	Mejoramiento del Techo Escuela Dr. Roberto Suazo cordova	Col. Raul Giron, Talanga	20	15	47110	24	169,773.05	0.00	0.00	0.00	0.00	169,773.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	169,773.05	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Construcción de Aula y Remodelación del Kinder Bertha A. de Silva	Barrio el Centro, Talanga	0120	11	47110	24	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
38	Mejoramiento de Escuela de Corralitos	Aldea Corralitos, Talanga	0120	15	47110	24	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	Construcción de Cancha Instituto Ibrahin Gamero Idiaquez	Aldea la Ermita, Talanga	0120	15	47110	24	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	Reparación del Puente Rumbo al Brassavola	Barrio la Victoria, Talanga	0120	11	47210	24	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	Reparación de Calles	Area Rural, Talanga	0120	11	47210	24	600,000.00	464,561.04	0.00	0.00	0.00	1,064,561.04	0.00	0.00	527,500.00	0.00	0.00	527,500.00	49.00 %	537,061.04	50.00 %	EN PROCESO	
42	Pavimentación de calles	Area Casco Urbano Talanga	0120	11	47210	24	956,973.35	1,317,794.34	0.00	0.00	0.00	2,274,767.69	0.00	0.00	623,584.79	0.00	0.00	623,584.79	27.00 %	1,651,182.90	72.00 %	EN PROCESO	



Talanga, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: PATRICIA.SALINAS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2017

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
43	Mejoramiento Barrio el Centro del Mercado Municipal	Talanga	0120	15	47210	24	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	21,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,991.00	7.00 %	278,009.00	92.00 %	EN PROCESO	
44	Apertura de Carreteras	Libramiento Talanga, F.M.	0120	11	47210	24	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	Mejoramiento Barrio el Centro del Edificio municipal	Talanga	0120	11	47210	24	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	Mejoramiento Barrio el Centro del Edificio municipal	Talanga	0120	15	47210	24	135,231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	135,231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	135,231.38	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	Mejoramiento Talanga, F.M. del Cementerio Municipal	0120	15	47210	24	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	mejoramiento Talanga, F.M. del Rastro Municipal	0120	11	47210	24	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
49	mejoramiento Talanga, F.M. del Rastro Municipal	0120	15	47210	24	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	Apertura de Carreteras	Libramiento Talanga, F.M.	0120	15	47210	24	2,000,000.00	412,987.86	0.00	0.00	0.00	2,412,987.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,412,987.86	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	Construccion de Baños Casa de la] Cultura	Barrio el Centro, Talanga	0120	15	47210	24	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
52	Reparacion de Calles	Area Casco Urbano Talanga	0120	11	47210	24	969,136.90	0.00	0.00	0.00	0.00	969,136.90	0.00	0.00	329,171.72	0.00	0.00	329,171.72	33.00 %	639,965.18	66.00 %	EN PROCESO	
53	Construccion de Bado	Aldea el Rosario, Talanga	0120	11	47210	05	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
54	Mejoramiento de Bibliotecas Municipales	Talanga, F.M.	0120	11	47210	24	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Talanga, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: PATRICIA.SALINAS



Honduras C.A.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2017
Hora : 08:18 a.m.
Pagina: 5 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							17,980,793.93	12,519,593.45	0.00	0.00	572,000.00	29,928,387.33	343,994.698	0.00	2,515,564.36	0.00	256,095.02	3,115,654.07		26,812,733.31			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Rosa Yoalnda Carias

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Patricia Salinas Trejo

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Carlos Herman Guevara Estrada

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7zYQt0kEEAGQswaGizKRNW1OOrLmpf6Cm+/FJt3T/A8y0QqLf4uYUprsZpJLEriM33sVN9o9I7Dm2VXlbkUfDTc45vej0UGRe7+Y0Rc7XCOblIH6pm+mdKE3Bv7Uz
jZetBq0LOGwRng8z8taloRueZY1+eIA5cleaT082pdbc147mCebSbdmAYICWH3DjxeRDGinqiTGcWXdox545QtD/49F3YaJTOz0RYH1LpMMyyXAnhGIB4RB6EBqEMRs2j/g4KIP
KegQnKgFrLTCmyvKrMeoyjfx5ZV3yJZneL5mTeBB712+k9De4