



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN


TELE - FAX 641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A ABRIL 2017

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mantenimiento y reparacion de edificios (Educacion), casco urbano y area rural	•Compra de pintura para pintar edificio de escuela rural "Las Brisas" de Las Brisas	80,000.00	500.00	2,500.00	77,500.00
2	Reparacion de cerca perimetral de escuela Manuel Luna Castillo, barrio El Progreso	•Se compró materiales para la reconstruccion de la cerca (alambre de puas, maya ciclon, postes de madera de 5") se contrataron jornales para la instalacion la cerca	40,000.00	14,880.00	14,880.00	25,120.00
3	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	•Mano de obra pintar cubiculos donde funcionara el centro de cuidado diurno para el adulto mayor en casa de la cultura	110,000.00	7,000.00	50,602.00	59,398.00
4	Contraparte para construccion de sede de la Red Regional de Comision Ciudadana de Transparencia de Occidente	•Seguimiento de edificio donde funciona la sede de la red de comisiones ciudadanas de transparencia	148,000.00	50,000.00	50,000.00	98,000.00
5	Mejoramiento de viviendas populares, (Pisos y Techos) Urbano y Rural	•Compra de cemento para ayuda mejoramiento de vivienas de familias de escasos recursos	250,000.00	147,060.00	185,660.00	64,340.00
6	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	•Se continuan haciendo reparaciones a la linea de conduccion del sistema de agua	300,000.00	600.00	50,714.59	249,285.41
7	Mejoramiento de calles, casco urbano	•Abono a convenio con Fondo Cafetero Nacional para reparacion de tramos de calles en el casco urbano	448,255.61	58,900.00	123,599.00	324,656.61
8	Pavimentacion o pedrimentado de calle que conduce de propiedad del Sr. Ramon Garcia hasta propiedad del Sr. Isidro Licon, Barrio San Sebastian	•Se continua trabajando en las actividades de excavacion y nivelacion de la calle, se construyo el muro, excavacion de zanjos para instalacion de tuberia nueva de agua potable. •Se estima un avance de 5%	350,000.00	122,271.00	124,821.00	225,179.00
9	Construccion de gradas de acceso a Mirador El Pico, Barrio San Francisco	•Se finalizo la pintura de bases y gradas, aun esta pendiente la instalacion electrica •Se estima un avance del 99% del total del proyecto	150,000.00	5,175.00	106,849.50	43,150.50

10	Mejoramiento de calles internas desde don Jose Lara hacia donde Don Margarito Alvarenga, de donde Melvin Carbajal hacia La Angostura y Los Pozos, de donde Paulino Melendez hasta donde Martin Mejia	•Abono a convenio con Fondo Cafetero Nacional para reparacion de tramos de calles en aldea Nueva Concepcion	230,000.00	51900.00	126,400.00	103,600.00
11	Mejoramiento de Parque Central, Barrio San Nicolas	•Se hizo reparacion a la pintura de muros de la estructura del parque central	120,000.00	6,928.99	10,328.99	109,671.01
12	Meromiento de campo de futbol Las Ranas		150,000.00	1,140.00	1,140.00	148,860.00
13	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	•Se ha reparado con las actividades de conformación tipo II, balastado y conformación Tipo I, los tramos carreteros siguientes: El Porvenir, Las Brisas, El Carmen	816,865.97	104,050.00	276,350.00	540,515.97
TOTAL					1512,013.68	3166,545.37




 P.M y C.P Denia Iveth Mejia
 Departamento de presupuesto