



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE ABRIL DE 2017

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO								EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Proyectado	Fecha de Finalización Proyectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de gradadas de acceso al sector El Pico	Bo. San Francisco	Brindar seguridad a los peatones que transitan en esta vía	El proyecto consiste en la construcción de 72 gradadas de bloque y concreto de 4 metros de largo por 11 pulgadas de ancho y 9 pulgadas de alto en una extensión de 21 metros lineales de terreno, con sus respectivos pasamanos en la calle de acceso al Sector El Pico	Se pretende beneficiar 15 familias que viven en el sector y a todos las personas que visitan el Mirador	Nombre del albañil: Juan José Arita Velásquez Identidad No. 0419-1979-00179	Municipalidad de San Nicolás Copán	L. 64,940.00	17-dic-16	Se pulió y pintó las bases y las gradadas. Se estima un avance del 98% del total del proyecto.	L. 67,000.00	abr-17	Al parecer va a variar el costo pues aun faltan detalles y ya se invirtió lo presupuestado	Aun no hay dato exacto	N/A	Inicialmente no se contempló rplido y pintura de las bases e iluminación de las gradadas
Municipalidad de Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Empredrado de calle que comprende desde propiedad del Sr. Ramón Chávez hacia propiedad del Sr. Isidro Licona	Bo. San Sebastián	Mejorar las vías de acceso del Casco Urbano del municipio	Consiste en pavimentar con capa de piedra y cemento el tramo de calle que comprende desde propiedad del Sr. Ramón Chávez hacia propiedad del Sr. Isidro Licona, con un total de 700.05 metros cuadrados aproximadamente.	Se beneficiarán directamente unas 35 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por el vicealcade y la unidad técnica municipal. Se contrató un albañil: Nombre: Carlos Arturo Henríquez Id. No. 0401-1941-00318	Fondos municipales	L. 350,000.00	17-dic-16	Se realizaron las actividades de excavación y nivelación de la calle. Finalizó la construcción del muro de contención de mampostería en forma de L al lado Norte y Este de la casa del Sr. Marco Antonio Miranda y el muro en forma de L al lado Sur y Este de la casa del Sr. Isabel Hércules. Por otro lado se está excavando para la nueva instalación de la tubería de agua potable. Se estima un avance del 10% del proyecto.	L. 350,000.00	sep-17		N/A	N/A	N/A


Bach. Nancy Murillo
 Unidad Técnica Municipal