

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
Actividades
Mes de mayo 2016

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de Inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 245,000.00	Proyecto Construcción Aula de Computación, ubicado en la Comunidad de Las Animas de este municipio de Danlí	06/05/2016	German Edgardo Vallecillo Vasquez	06/05/2016	45 días calendario	Dos entregas	Trazado Y Marcado Excavacion Cimentacion De Mamposteria Solera Inferior 15*15 4#3 Y #2 @15 Relleno Con Material Del Sitio Fundicion De Lora De Concreto E=8 Cm Pared De Bloque 6" Castillo 15*15 Cm 4#3 Y #2@15 Solera Superior E Intermedia 10*15 2#2 Y #2@15 Librero Empotrado Estructura De Techo Techo De Lamina Aluzinc 2**4" Instalaciones Electricas Puertas Ventanas De Tubo Industrial Acera Perimetral E=5Cm	ML M3 M3 ML M3 M2 M2 M M2 M M2 GL GL UNID M2 M	48.00 13.44 14.44 28.00 8.20 46.00 120.00 36.20 45.20 10.00 75.82 1.00 1.00 1.00 11.76 26.00	80.00%	L. 196,000.00	L. 196,000.00	L. 49,000.00	UTM CONT.00056-2016
L. 183,700.00	Proyecto Ampliación Proyecto Electrificación, ubicado en la Comunidad de Buenos Aires, Las Animas de este municipio de Danlí	06/05/2016	German Edgardo Vallecillo Vasquez	06/05/2016	25 días calendario	Una sola entrega	Cable de acceso galvanizado de ¼ pie Y accesorios Cable de aluminio forrado N 1/0 metros y accesorios Cable N 1/0 ASCR en metros y accesorios Cable N2 ASCR y accesorios Luminaria de vapor de sodio de 100 w Poste de madera de 30 pies CL-5 Poste de madera de 35 pies CL-5 Mano de obra	Mts Mts Mts Mts Unidad Unidad Unidad Global	430.00 800.00 180.00 380.00 6.00 4.00 2.00 1.00	100.00%	L. 183,700.00	L. 183,700.00	L. 0.00	UTM CONT.00057-2016
L. 100,000.00	Proyecto: Construcción de Cerca Perimetral de Centro de Salud, en la comunidad de El Olingo, Las Animas de este municipio de Danlí.	06/05/2016	Cesar Rodolfo Segura Pineda	23/05/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Trazado Y Marcado Excavacion Estructural 0.30M X0.50M Cimentacion De Mamposteria 0.30M X 0.50M Solera Inferior 15*15 4#3 Y #2 @20 Castillo De 15*15 4#3#2@15 Pared De Bloque Sisado Solera De Remate Para Fijar Malla Suministro E Instalacion De Tubo 0 2" Suministro E Instalacion De Malla Relleno Compactado Con Material Del Sitio Suministro E Instalacion De Porton Columna De Concreto Para Porton De 2.50X20X20	ML M3 M3 ML ML M2 ML ML ML ML M3 UNIDAD M	70.00 9.60 9.60 70.00 41.60 70.40 64.00 78.00 64.00 6.40 1.00 5.00	20.00%	L. 20,000.00	L. 20,000.00	L. 80,000.00	UTM CONT.00058-2016
L. 70,000.00	Alquiler de volqueta para movilización de Tanque cisterna, utilizado para el riego de calles de tierra en las Comunidades de San Diego, El Benque, y Jutiapa de este municipio de Danlí	06/05/2016	Mauricio Antonio Aguilar Ruiz	06/05/2016	15 días calendario	Una sola entrega	Volqueta/Tanque Cisterna	Hora	100	100.00%	L. 70,000.00	L. 70,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00059-2016

L. 49,999.95	Proyecto: Mantenimiento y limpieza de calles, ubicado en la Comunidad de Santa Ana de este municipio de Danlí.	16/05/2016	Azucena de La Cruz Castellanos	17/05/2016	10 días calendario	Una sola entrega	Limpieza y chapla de calle desde la entrada de la comunidad de Santa Ana hasta la entrada de la comunidad la Majada	Kms	13	100.00%	L. 49,999.95	L. 49,999.95	L. 0.00	UTM CONT.00060-2016
L. 150,000.00	Proyecto: Electrificación Cedrales de la Comunidad de la Lodosa de este municipio de Danlí	17/05/2016	Ing. Javier Antonio Estrada Gonzalez	17/05/2016	10 días calendario	Una sola entrega	Marcado de agujeros para postes y retenidas Suministro e instalación de postes de madera de 40' CL-4 Suministro e instalación de postes de 30' CL-5 Suministro e instalación de cable aluminio #2 ACSR Suministro e instalación de acero galvanizado 1/4 para retenidas Suministro e instalación de cable forrado 1/0W.S. Suministro e instalación de luminarias de 100 W.P. Suministro e instalación de Cuchilla Seccionadora Suministro e instalación de estructuras secundarias Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles Suministro e instalación de aterrizajes Suministro e instalación de Transformador de 15Kva. 19,920/34,500V. Diseño Eléctrico del Proyecto Recepción del Proyecto	Unidad 8 Unidad 2 Unidad 2 Metro 150 Pie 120 Metro 300 4 Unidad 1 Unidad 5 Unidad 5 Unidad 3 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1		100.00%	L. 150,000.00	L. 150,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00061-2016
L. 199,950.00	Proyecto: Electrificación en la Comunidad de Ojo de Agua, zona El porvenir de este municipio de Danlí	17/05/2016	Ing. Javier Antonio Estrada Gonzalez	17/05/2016	10 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable aluminio 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable aluminio #2 ACSR Suministro e instalación de cable de acero galvanizado 1/4 Suministro e instalación de estructuras primarias Suministro e instalación de estructuras tipo neutro Suministro e instalación de retinas sencillas y doble Suministro e instalación de aterrizajes Suministro e instalación de poste de madera de 40 pies Suministro e instalación de poste de madera de 35 pies	Metro 1,200 Metro 800 Pie 1,800 Unidad 13 Unidad 10 Unidad 19 Unidad 2 Unidad 1 Unidad 7		100.00%	L. 199,950.00	L. 199,950.00	L. 0.00	UTM CONT.00062-2016
L. 16,800.00	Suministro de 60m3, equivalente a 12 volquetadas de arena para los proyectos Pavimentación de calles, Barrio El Carmelo, Colonia Las Colinas y Bella Vista de esta ciudad de Danlí	17/05/2016	Mauricio Antonio Aguilar Ruiz	17/05/2016	05 días calendario	Una sola entrega	Arena	Viajes	12	100.00%	L. 16,800.00	L. 16,800.00	L. 0.00	UTM CONT.00063-2016
L. 299,900.00	Proyecto: Energía Eléctrica, en Comunidad de El Naranjo, San Diego, de este municipio de Danlí.	18/05/2016	Gerardo Amid Castillo	18/05/2016	15 días calendario	Una sola entrega	Marcado de agujeros para postes Suministro e instalación de poste de madera de 40' Suministro e instalación de poste de madera de 35' Suministro e instalación de poste de madera de 30'	Unidad 44 Unidad 8 Unidad 31 Unidad 5		100.00%	L. 299,900.00	L. 299,900.00	L. 0.00	UTM CONT.00064-2016

L. 60,000.00	Proyecto: Chapea de calles en derecho de vía en las comunidades de Santa Rita, Angostura y Argelia, Jamastrán	18/05/2016	Manuel Eduardo Flores Duarte	18/05/2016	10 días calendario	Una sola entrega	Chapla de derecho de vía en calles de las comunidad de Santa Rita, Angostura y Argelia, Jamastrán	Kms	24	100.00%	L. 60,000.00	L. 60,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00065-2016
L. 199,999.95	Proyecto: Construcción de Aula I Etapa, ubicado en la Comunidad de Las Umas, zona El Tablón de este municipio	18/05/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	19/05/2015	60 días calendario	Una sola entrega	Limpieza Y Desmonte Trazado Y Marcado Excavacion Relleno Y Compactado Sobreelevacion De Mamposteria Dados De Concreto Castillo 15X15Cm Solera Inferior S-1 15X15Cm Solera S-2 De Acera 15X15Cm Solera Superior S-3 15X15Cm Solera Remate S-4 15X15Cm Cargadores Y Jambas Losa De 0.6X0.10 Pared De Bloque Sizado De 5" Firme De 8Cm Tallado De Elementos Acera De 8Cm Pintura Techo Puerta Metalica Verjas	M2 ML M3 M3 M3 UNIDAD ML ML ML ML ML ML ML ML M2 M2 M2 M2 M2 UNIDAD M2	84.86 28.00 29.70 17.00 10.00 11.00 33.00 28.00 6.00 29.00 17.00 24.00 3.00 63.10 48.00 24.00 36.86 80.00 78.30 1.00 13.75	30.00%	L. 59,999.99	L. 59,999.99	L. 139,999.97	UTM CONT.00066-2016
L. 220,000.00	Proyecto: Construcción de Salón de Usos Multiples, ubicado en la Comunidad de Altos de Escupa de este municipio de Danlí.	19/05/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	19/05/2015	60 días calendario	Una sola entrega	Limpieza Y Desmonte Relleno Y Compactado Limpieza Final Castillo 15X15Cm Solera Superior S-3 15X15Cm Solera De Remate S-4 15X15Cm Firme De Concreto Techo Reparaciones Varias	M2 M3 GBL ML ML ML M2 M2 UNID	147.20 14.00 1.00 21.00 32.00 18.40 210.00 220.00 1.00	30.00%	L. 66,000.00	L. 66,000.00	L. 154,000.00	UTM CONT.00067-2016
L. 199,998.80	Proyecto: Construcción Aula Kinder, ubicado en Colonia Cesar Cárcamo, Jamastrán, zona Azabache de este municipio de Danlí.	19/05/2016	Manuel Eduardo Flores Duarte	01/07/2016	60 días calendario	Dos entregas	Limpieza Y Desmonte Trazado Y Marcado Excavacion Relleno Y Compactado Sobreelevacion De Mamposteria Dados De Concreto Castillo 15X15Cm Solera Inferior S-1 15X15Cm Solera S-2 De Acera 15X15Cm Solera Superior S-3 15X15Cm Solera Remate S-4 15X15Cm Cargadores Y Jambas Losa De 0.6X0.10 Pared De Bloque Sizado De 5" Firme De 8Cm Tallado De Elementos Acera De 8Cm Pintura Techo Puerta Metalica Verjas	M2 ML M3 M3 M3 UNIDAD ML ML ML ML ML ML ML ML M2 M2 M2 M2 M2 UNIDAD M2	84.86 28.00 29.70 17.00 10.00 11.00 33.00 28.00 6.00 29.00 17.00 24.00 3.00 63.10 48.00 24.00 36.86 80.00 78.30 1.00 13.75	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 199,998.80	UTM CONT.00068-2016

L. 199,998.80	Proyecto: Construcción Aula Escolar, ubicado en la Comunidad de Claviles No.1 , zona Azabache de este municipio de Danlí.	19/05/2016	Fabrizio José Guillen Mazariego	06/06/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Limpieza Y Desmonte Trazado Y Marcado Excavacion Relleno Y Compactado Sobreelevacion De Mamposteria Dados De Concreto Castillo 15X15Cm Solera Inferior S-1 15X15Cm Solera S-2 De Acera 15X15Cm Solera Superior S-3 15X15Cm Solera Remate S-4 15X15Cm Cargadores Y Jambas Losa De 0.6X0.10 Pared De Bloque Sizado De 5" Firme De 8Cm Tallado De Elementos Acera De 8Cm Pintura Techo Puerta Metalica Verjas	M2 ML M3 M3 M3 UNIDAD ML ML ML ML ML ML M2 M2 M2 M2 ML ML M2 M2 M2 UNIDAD M2	84.86 28.00 29.70 17.00 10.00 11.00 33.00 28.00 6.00 29.00 17.00 24.00 3.00 63.10 48.00 24.00 36.86 80.00 78.30 1.00 13.75	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 199,998.80	UTM CONT.00069-2016
L. 70,000.00	Por alquiler de volqueta para movilizacion de tanque cisterna utilizado para el riego del pavimento en Barrio El Carmelo, Colonia Las Colinas y Bella Vista de esta ciudad de Danlí	19/05/2016	Mauricio Antonio Aguilar Ruiz	19/05/2016	22 días calendario	Una sola entrega	Volqueta/Tanque Cisterna	Hora	100	50.00%	L. 35,000.00	L. 35,000.00	L. 35,000.00	UTM CONT.00070-2016
L. 104,000.00	Proyecto: Electrificación con energia solar, ubicada en la comunidad de cerro grande, las Animas de este municipio de Danlí.	23/05/2016	Manuel Enrique Sorto Hernández	06/06/2016	10 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación sistema solar 50 watt Cada sistema incluye lo siguiente: 1 Módulo 50 watt 1 Controlador de 5 AH 1 Inversor de 400watt 1 Batería de 105 AH 4 Luces 2 Toma Cigarreras Estructura del módulo de aluminio y hierro HG. Varilla polo tierra Cable #12 phelps dodge Cableado enmanguerado Materiales de instalación e instalación de las mismas. Tablero de madera	Unidad	8	100.00%	L. 104,000.00	L. 104,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00071-2016


L. 130,000.00	Proyecto: Electrificación ubicado en la Colonia los Almendros de la comunidad de El obraje, este municipio de Danlí.	26/05/2016	Gerardo Amid Castillo Salinas	30/05/2016	08 días calendario	Una sola entrega	Marceje de Agujeros para postes y retenidas Suministro e instalación de postes de madera de 35 pie Suministro e instalación de postes de madera de 30 pie Suministro e instalación de cable ACSR#1/0 Suministro e instalación de cable ACSR#2 Suministro e instalación de cable wp#1/0 Suministro e instalación de cuchilla Rompe Arco Suministro e instalación de lámpara de sodio de 100wt Suministro e instalación de estructura primaria Suministro e instalación de estructura secundaria Suministro e instalación de transformador de 15 kva 19.92/34.5 kv-120/240v Suministro e instalación de protecciones de transformador	Unidad Unidad Unidad Mts Mts Mts. Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	16 1 1 4 65 250 500 1 3 2 6 1 1	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 130,000.00	UTM CONT.00072-2016
L. 130,000.00	Suministro de grava Triturada para el proyecto: Pavimentación de calles, ubicado en las Colonias Las Colinas, Bella Vista y Barrio El Carmelo, esta ciudad de Danlí.	31/05/2016	Carlos Alexis Montes Martinez	31/05/2016	05 días calendario	Una sola entrega	Grava Triturada	m³	70	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 130,000.00	UTM CONT.00073-2016
L. 230,497.68	Mantenimiento de Áreas Verdes y Limpieza de Calles del Casco Urbano y Terminal de Transportes de Danlí.	01/04/2016	Martha Irene Torres	01/04/2016	3 meses	Tres entregas	Servicio de limpieza de calles y mantenimiento de áreas verdes	Global	1	66.66%	L. 153,649.75	L. 153,649.75	L. 76,847.93	UTM CONT.00024-2016
L. 225,108.00	Barrio y Recolección de Basura de calles urbanas	01/04/2016	Reinaldo Moncada Navarro	01/04/2016	3 Meses	Tres entregas	Servicio de barrio y recolección de basura	Global	1	66.66%	L. 75,036.00	L. 75,036.00	L. 150,072.00	UTM CONT.00025-2016
L. 199,998.89	Proyecto Construcción Aula Escolar Instituto Santa Maria, ubicado en la Comunidad de Santa Maria de este municipio de Danlí	06/04/2016	Ing. Jorge Alberto Morazán Calix	27/04/2016	30 días hábiles	Dos entregas	Trazado Y Marcado Excavacion Para Cimentacion Cimentacion De Mamposteria De Piedra, 5Cm Cama De Arena Dado De Concreto 0.5X0.5X0.5M, 4No.3,#2@20Cm Solera Para Corredor De 8X15Cm, 2#3,#2@0.20M, Solera Inferior De 15X15Cm, 4#3,#2@ 15M, Castillo De 15X15Cm, 4#3,#2@ 0.20M, Columna De 20X20Cm, 4#3,#2@ 0.20M, Pared De Bloque #5 Sisado Solera Superior De 15X15Cm, 4#3,#2@0.15M, Solera De Remate De 5X15Cm, 2#3,#2@0.20M, Relleno Y Compactado Material Selecto Piso De Concreto Simple De 8Cm Codaleado Fino Techo Canaleta Galvanizada De 4", Lamina Aluzinc Cal 26,Con Tijeras Piso De Concreto Simple 8 Cm Para Acera, Dado Fino Jambas Y Cargadores 10X15,2#3,#2@15Cm, Tallado De Elementos Estructurales Ventanales Tubo Industrial 1/2" Chapa 20,Malla Expandida1/2" Puerta Metalica Amplificacion De Pintura Para Elementos Estructurales Limpieza Final	ML M3 M3 UNID ML M3 ML M2 ML ML M2 M2 M2 M2 ML M2 M2 UND M2 M2	38.00 2.66 14.32 12.00 16.15 34.00 13.40 29.24 86.15 34.36 16.80 10.80 70.23 115.05 54.42 23.20 31.07 24.00 2.00 31.07 130.18	100.00%	L. 199,998.89	L. 199,998.89	L. 0.00	UTM CONT.00029-2016

L. 408,240.00	Mano de obra para el proyecto Pavimentación de calles, ubicado en final de la Calle principal de la Colonia Bella Vista de esta ciudad de Danlí.	11/04/2016	Ronald Isaac Tinoco Castillo	19/04/2016	60 días hábiles	Dos entregas	Mano de obra, proyecto pavimentación Nota: Este precio incluye; nivelación, encofrado, desencofrado, fundido, aplicación aditivo, Bordillos, corte, fraguado y limpieza final.	M2	1,512	80.00%	L. 326,592.00	L. 326,592.00	L. 81,648.00	UTM CONT.00033-2016
L. 245,025.00	Mano de obra para el proyecto Pavimentación de calles, ubicado Colonia Las Colinas de esta ciudad de Danlí.	11/04/2016	Jorge David Tinoco Rodríguez	19/04/2016	60 días hábiles	Dos entregas	Mano de obra, proyecto pavimentación Nota: Este precio incluye; nivelación, encofrado, desencofrado, fundido, aplicación aditivo, Bordillos, corte, fraguado y limpieza final.	M2	907.5	80.00%	L. 196,020.00	L. 196,020.00	L. 49,005.00	UTM CONT.00034-2015
L. 285,660.00	Mano de obra para el proyecto Pavimentación de calles, ubicado Barrio El Carmelo de esta ciudad de Danlí.	12/04/2016	Ing. Hector Armando Castillo Burdeth	18/04/2016	60 días hábiles	Tres entregas	Mano de obra, proyecto pavimentación Nota: Este precio incluye; nivelación, encofrado, desencofrado, fundido, aplicación aditivo, Bordillos, corte, fraguado y limpieza final.	M2	1,058	80.00%	L. 228,528.00	L. 228,528.00	L. 57,132.00	UTM CONT.00036-2016
L. 53,821.85	Proyecto: Mejoramiento de Edificios Públicos/Terminación Cerca Perimetral C.E.B. Gabriela Mistral, de esta Ciudad de Danlí	13/04/2016	Ramón Arturo Calix Marín	25/04/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación estructural Cimentación de mampostería Sobre elevación de bloque reforzado Castillo de 15x15cms 4#3 y #2@20cm Solera inferior de 15x20cms 4#3 y #2@20cm Pared de bloque 6" cizado Solera de remate 10x15cms 2#3 y #2@20cm Instalación de tubo níquelado Ø2" Instalación de malla ciclón Relleno y compactado con material del sitio	MI M3 MI M2 MI MI M2 MI Unidad MI M3	79.75 20.50 76.75 37 50 79.75 120 76.75 30 76.75 9	80.00%	L. 43,057.48	L. 43,057.48	L. 10,764.37	UTM CONT.00037-2016
L. 200,000.00	Proyecto: Construcción de Gradas, ubicado en C.E.B. María Teresa Matta de esta ciudad de Danlí	14/04/2016	Edgar Mauricio Rodríguez Vásquez	25/04/2016	40 días hábiles	Una sola entrega	Trazo y Marcado Excavación Material No Clasificado Acarreo Material (Desperdicio) Zapata Z-2 0.6x0.60x20cms 6Var. #3 A.S. Pedestal PL-1 0.40x0.40mts, 6 Var.#4 y #3@15cms Columna CS-1 0.30x0.30mts, 4 Var.#4 y #3@20cms Viga de Concreto Gradería 25x25cms 4#4 y #3@20cms Repello y Púldo de Estructura de Concreto en Gradería Suministro e Instalación de Canaleta de 2x6" Galvanizada Pasamanos Tubo Galvanizado 1½Ø Piso de Concreto Simple para Acera, e = 8cms	M.L Mts ⁴ Global Unidad M.L M.L M.L Mts ⁴ M.L M.L Mts ²	74.90 15.68 1.00 18.00 10.80 27.00 25.92 66.60 108.50 28.84 10.83	80.00%	L. 160,000.00	L. 160,000.00	L. 40,000.00	UTM CONT.00038-2016
L. 199,806.96	Proyecto de Construcción de Caja Puente, ubicado en Montañuela, Santa María de este Municipio	14/04/2016	Filiberto González	18/04/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Trazado Y Marcado Estructura De Concreto Ciclopeo En Alas Estructura De Concreto Ciclopeo Relleno Con Material De Prestamo Bordillo De 15 X25 Encofrado De Losa Monolitica (Incluye Desencofrado Concreto Clase A Acero De Refuerzo	ML M3 M3 M3 ML M2 M3 KG	36.20 16.00 28.00 80.00 11.20 22.50 7.56 890.52	100.00%	L. 199,806.96	L. 199,806.96	L. 0.00	UTM CONT.00039-2016

L. 150,000.00	Proyecto: Construcción Cancha Esc. Martha Irias de Alcántara, en Barrio El Quilisque de esta ciudad de Danlí	14/04/2016	Ramón Arturo Calix Marín	01/05/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación Cimentación Sobre cimentación Relleno y Compactado material selecto Losa concreto en cancha Limpieza general	Global M3 M3 M2 M3 M2 Global	1 17.76 17.76 32.56 45 300 1	50.00%	L. 75,000.00	L. 75,000.00	L. 75,000.00	UTM CONT.00042-2016
L. 260,000.00	Trabajos de Reparación de Puente en colonia La Cofradía y La Granjita de esta ciudad de Danlí	20/04/2016	Carlos Roberto Cornejo Gómez	25/04/2016	45 días hábiles	Una sola entrega	Excavación Cimentación Mampostería en piso Mampostería con refuerzo 5/8 muro central Disipadores Muro lateral Limpieza	M3 M3 M3 M3 M3 M3 Global	38.50 38.50 55.00 25.00 17.50 17.50 1	80.00%	L. 208,000.00	L. 208,000.00	L. 52,000.00	UTM CONT.00043-2016
L. 300,000.00	Reparación de Calles de tierra en la Zona del Altiplano (Quigualagua, Cuzcateca, Pescadero, San Marcos Arriba, san Marcos Abajo y Mapachín, zona Altiplano de este municipio de Danlí	20/04/2016	Abraham Kafati Díaz	20/04/2016	20 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora Vibrocompactadora Tanque de Agua	Hora Hora Dia	100 56 14	100.00%	L. 300,000.00	L. 300,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00044-2016
L. 397,886.30	Proyecto Construcción de Gaviones en Colonia El Zarzal de esta ciudad de Danlí	22/04/2016	Mario Omar Castellanos	20/06/2017	90 días calendario	Dos entregas	Trazado y marcado Excavación Colchoneta 2x4x0.25 revestida pvc Muro de Gavión 1x2x1 calibre 2.7 Relleno y compactado (sitio) Relleno material selecto Acarreo material del sitio Limpieza general	Ml M3 M3 M3 M3 M3 Global	54.67 240 27.34 164 130 20 90 1	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 397,886.30	UTM CONT.00045-2016
L. 55,000.00	Servicios profesionales en impartir curso de reparación de Motocicletas en el Proyecto de Programa municipal de la Infancia, adolescencia y juventud COMVIDA. Ubicado en la Casa de la Juventud en colonia Santo Domingo de esta ciudad de Danlí	22/04/2016	Juan Alexis Moncada Rodríguez	22/04/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Curso de reparación de motocicletas, para jóvenes	global	1	80.00%	L. 44,000.00	L. 44,000.00	L. 11,000.00	UTM CONT.00046-2016
L. 38,000.00	Servicios profesionales en impartir curso de Motivación Personal y Formación Cristiana en el Proyecto de Programa municipal de la Infancia, adolescencia y juventud COMVIDA. Ubicado en la Casa de la Juventud en colonia Santo Domingo de esta ciudad de Danlí	22/04/2016	Dianelys Raquel Escoto Cruz	22/04/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Curso de motivación y formación Cristiana, para jóvenes	global	1	80.00%	L. 30,400.00	L. 30,400.00	L. 7,600.00	UTM CONT.00047-2016
L. 45,000.00	Servicios profesionales en impartir curso Intensivo de Tejido a mujeres privadas de libertad. Impartido por la municipalidad de Danlí, a través de la Oficina de la Mujer	22/04/2016	Mario René Rodríguez	22/04/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Curso Intensivo de tejido a mujeres privadas de libertad	global	1	80.00%	L. 36,000.00	L. 36,000.00	L. 9,000.00	UTM CONT.00048-2016
L. 699,994.25	Proyecto: Construcción Construcción Caja Puente, ubicado en la Comunidad de Providencia Arriba, de este municipio de Danlí.	25/04/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	27/04/2016	80 días calendario	Dos entregas	Trazado Y Marcado Excavacion, Tipo II Botado De Material De Desperdicio Estructura De Concreto Ciclopeo En Alas Estructura De Concreto Ciclopeo Relleno Con Material De Prestamo Pretil Encofrado De Losa Monolitica (Incluye Desencofrado Concreto Clase A Acero De Refuerzo Curado De Losa Desvío De Fuente	ML M3 M3 M3 M3 M3 ML M2 M3 KG M2 HRS	43.40 90.00 112.50 42.00 78.00 175.00 22.40 50.40 17.64 2,012.00 50.40 24.00	70.00%	L. 489,995.98	L. 489,995.98	L. 209,998.28	UTM CONT.00050-2016

L. 599,177.49	Proyecto: Construcción Construcción Caja Puento, ubicado en la Comunidad de El Olvido, Las Vegas de Guambuco, de este municipio de Danlí.	25/04/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	27/04/2016	90 días calendario	Dos entregas	Trazado Y Marcado Excavación, Tipo II Botado De Material De Desperdicio Estructura De Concreto Ciclopeo En Alas Estructura De Concreto Ciclopeo Relleno Con Material De Prestamo Pretil Encofrado De Losa Monolítica (Incluye Desencofrado Concreto Clase A Acero De Refuerzo Curado De Losa Desvío De Fuente	ML M3 M3 M3 M3 M3 ML M2 M3 KG M2 HRS	39.64 125.00 156.25 40.20 60.20 154.00 18.42 41.52 12.46 1,890.00 41.52 18.00	70.00%	L. 419,424.24	L. 419,424.24	L. 179,753.25	UTM CONT.00051-2016
L. 250,000.00	Proyecto: Arreglo de calles, Zona las Animas, (del Guabal a las Travesías) de este municipio de Danlí	26/04/2016	Luis Alberto Sanabria Caballero	02/05/2016	25 días calendario	Una sola entrega	Patrol	Horas	156.25	100.00%	L. 250,000.00	L. 250,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00054-2016
L. 150,000.00	Proyecto: Reparación de tramo carretero, Comunidad de buenos Aires, zona las Animas de este municipio de Danlí	26/04/2016	Luis Alberto Sanabria Caballero	02/05/2016	15 días calendario	Una sola entrega	Patrol	Horas	93.75	100.00%	L. 150,000.00	L. 150,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00055-2016
L. 599,397.00	Caja Puento, en la Comunidad del Guayabo, Guambuco, zona de la Lodosa de este Municipio de Danlí	04/03/2016	Fabricio José Guillen Mazariego	14/03/2016	80 días calendario	Dos entregas	Trazado Y Marcado Excavación, Tipo II Botado De Material De Desperdicio Estructura De Concreto Ciclopeo En Alas Estructura De Concreto Ciclopeo Relleno Con Material De Prestamo Pretil Encofrado De Losa Monolítica (Incluye Desencofrado Concreto Clase A Acero De Refuerzo Curado De Losa Desvío De Fuente	ML M3 M3 M3 M3 M3 ML M2 M3 KG M2 HRS	33.40 120.00 144.00 36.25 56.00 210.00 27.40 41.40 12.42 1,890.00 41.40 20.00	100.00%	L. 599,397.00	L. 599,397.00	L. 0.00	UTM CONT.00013-2016
L. 199,983.00	Proyecto Agua Potable ubicado en la comunidad de El Cedral No.2, zona de el Tablón de este municipio de Danlí	04/03/2016	Manuel Eduardo Flores Duarte	07/03/2016	80 días calendario	Una sola entrega	Trazado y Marcado Excavación Relleno y Compactado con material selecto Suministro de tubería PVC –RD26 Ø1” Instalación de tubería PVC –RD26 Ø1” Reparación de Tanque Construcción de tanques rompe cargas Reparación de Obra Toma	3,300 924 924 3,300 3,300 1.00 5.00 1.00	8.40 3.00 3.00 13.28 3.15 10,000.00 18,500.00 10,000.00	100.00%	L. 199,983.00	L. 199,983.00	L. 0.00	UTM CONT.00014-2016
L. 249,850.00	Proyecto Techado y Mejoras del Gignasio del Kinder Zenobia Rodas de esta ciudad de Danlí	05/03/2015	Nicolas Maradiaga	28/03/2016	2 Meses	Una sola entrega	Construcción y montaje de tijera de 18mts de largo x 2.25 mts de alto con ángulo de 2-1/2” x 2-1/2” x ¼” y ángulo de 1-1/2” x1-1/2”x3/16” Construcción y montaje de relleno de canaleta de 2x4 pulg. 1.4mm de espesor	Unidad M2	5 480	100.00%	L. 249,850.00	L. 249,850.00	L. 0.00	UTM CONT.00015-2016
L. 798,952.54	Caja Puento, en e l Barrio Abajo y Colonia Gualique, de esta ciudad de Danlí	14/03/2016	Ing. Alex Eduardo Medina Rivas	04/04/2016	90 días calendario	Tres entregas	Preliminares (Incluye Construcción De Bodega) Trazado Y Marcado Excavación Con Maquinaria Bomba Achicadora Estructura De Mampostería Concreto De 210 Kg/Cm2(Apoyos) Acero De Refuerzo (Apoyos) Encofrado De Losa Superior Losa Para Puento Sin Acero Acero De Refuerzo En Losa De Puento Prueba De Control De Concreto Curado De Losa Imbornales Junta Asfáltica Poste De Concreto(Pretill) Barandal De Concreto Pintura Limpieza General	GLOBAL GLOBAL M3 GLOBAL M3 M3 kg M2 M2 Kg UNIDAD M2 ML ML M2 M2 M2 M2 GLOBAL	1 1 312.25 15 190.9 6.27 293.21 75.84 72 1,568.84 12 90 36 27 3.6 18 79.4 1	100.00%	L. 798,952.54	L. 798,952.54	L. 0.00	UTM CONT.00017-2016

L. 25,765.00	Realizar trabajos de construcción de sanitarios Escuela Martha Vías de Alcantara, ubicado en Barrio El Quilisque de esta ciudad de Danli.	16/03/2016	Ramón Arturo Calix Marín	28/03/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Excavación Armado de hierro Zapatas Solera inferior Paredes Solera Superior Castillos Repello y pulido Piso Techo Fontanería Mueble p/lavamanos Instalación Inodoro	M3 ML M3 M1 M2 M1 M2 M2 M2 M2 Global Global unidad	6 70 2 15 45 15 32 110 18 23 1 1 2	100.00%	L. 25,765.00	L. 25,765.00	L. 0.00	UTM CONT.00022-2016
L. 379,350.00	Programa y Ampliación Base Catastral/Levantamiento Topográfico en actualización catastral Urbano/Rural del Municipio de Danli.	01/02/2016	Daniel Orlando Martínez Martínez	01/02/2016	05 Meses	Cinco entregas	Elaboración de levantamiento Topográficos como soporte técnico para cada uno de los proyectos a ejecutar	Global	1	80.00%	L. 303,480.00	L. 303,480.00	L. 75,870.00	UTM CONT.00005-2016
L. 669,284.80	Mano de Obra y Suministro de material para el proyecto Caja Puente, ubicado en La Comunidad de Pueblo Nuevo, Atabache de este municipio de Danli.	23/02/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	07/03/2016	90 días	Dos entregas	Tratado Y Marcado Excavación, Tipo II Botado De Material De Desperdicio Estructura De Concreto Ciclopeo En Alas Estructura De Concreto Ciclopeo Relleno Con Material De Prestamo Pretil Encofrado De Losa Monolitica (Incluye Desencofrado Concreto Clase A Acero De Refuerzo Curado De Losa Desvio De Fuente	ML M3 M3 M3 M3 ML ML M2 M3 KG M2 HR5	42.00 162.00 194.40 59.00 75.00 240.00 26.50 41.40 12.42 1,800.00 41.40 20.00	100.00%	669284.8	669284.8	0	UTM CONT.00009-2016



Ing. Aly V. Gomez

Director Unidad Técnica Municipal