

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades
Mes de noviembre 2016

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de Inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 6,911.00	Proyecto: Cerca Tanque de Agua Potable, ubicado en la Comunidad de El Empalme, zona de Jutiapa de este municipio	02/11/2016	José Adrian Maradiaga Reyes	02/11/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Fabricación e instalación de portón metálico (4.40m. de ancho x 2.20 m. de alto) de dos hojas. Fabricación e instalación de portón metálico corredizo (2.90m. x 1.90m.)	Unidad Unidad	1 1	100.00%	L. 6,911.00	L. 6,911.00	L. 0.00	UTM CONT.00147-2016
L. 299,591.18	Proyecto: Alcantarillado ubicado en colonia las Acacias de esta ciudad de Danlí	02/11/2016	Filberto Gonzalez	07/11/2016	60 días calendario	Dos entregas	Trazado y marcado Excavación con retroexcavadora Cama de material selecto Suministro e instalación de tubo novafort de 6" Suministro e instalación de tubo novafort de 6" Prueba hidrostática Aterrado material del sitio Pozo de 1 m. incluyendo casquete, media caña, peldaños y tapadera Pozo de 1.10 m. incluyendo casquete, media caña, peldaños y tapadera Pozo de 1.46 m. incluyendo casquete, media caña, peldaños y tapadera Pozo de 1.50 m. incluyendo casquete, media caña, peldaños y tapadera Pozo de 1.80 m. incluyendo casquete, media caña, peldaños y tapadera Limpieza general	ML M3 M3 ML ML ML M3 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global	475.76 432.86 28.55 308.43 167.33 475.76 432.86 4 1 1 1 1 1	50.00%	L. 149,795.59	L. 149,795.59	L. 149,795.59	UTM CONT.00148-2016
L. 276,400.00	Proyecto: Electrificación, ubicado en la comunidad de El Unión Zona El Chaparral de este municipio de Danlí	03/11/2016	Ing. Javier Antonio Estrada Gonzalez	03/11/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable aluminio #2 ACSR Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 torrado Suministro e instalación de cable de acero galvanizado 1/4 Suministro e instalación de cuchillo cortacircuito rompe arco Suministro e instalación de luminarias de 100 W.S. Suministro e instalación de estructura primaria Suministro e instalación de estructura secundaria Suministro e instalación de transformador de 15 Kva 10,920/34,500 V. Instalación de transformador de 15 Kva 19,920/34,500 V Suministro e instalación de aterrizajes Suministro e instalación de postes de madera de 40"	Metro Metro Pie Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	1750 2050 800 1 10 8 16 1 2 5 1	100.00%	L. 276,400.00	L. 276,400.00	L. 0.00	UTM CONT.00149-2016
L. 70,000.00	Proyecto: Electrificación, ubicado en la comunidad de El Coyotar Barrio la Sopera de este municipio.	03/11/2016	Gerardo Amid Castillo	07/11/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Elaboración de estudio y plano eléctrico de la comunidad Suministro e instalación de poste de madera de 35" clase 5 Suministro e instalación de poste de madera de 30" clase	Unidad Unidad Unidad	1 5 5	100.00%	L. 70,000.00	L. 70,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00150-2015
L. 439,968.39	Proyecto: Reparaciones varias salón nuevo I.D.O. ubicado en el Barrio El Carmelo de esta ciudad de Danlí	08/11/2016	Luis Alberto Valladares Pagoaga	pendiente	90 días Calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Corte y conformación a mano Demolición de pared, Altura máxima de 5.00m. Corte y conformación del interior del recinto Relleno con material selecto Castillo CA-1 0.15 x 0.15, 4#3, #2 @ 0.20 armado Castillo CA-1 0.15 x 0.15, 4#3, #2 @ 0.20 encofrado y fundido Solera superior 0.15 x 0.20, 3#3, #2@0.20 armado Solera superior 0.15 x 0.20, 3#3, #2@0.20 encofrado y fundido Pared de ladrillo rañón rústico Tallado de elementos en el exterior Repello de pared en interiores, e=1.5cm. Piso de concreto e=7.5 cm. Escobillado, ranurado en pastillas de 3.00 x 3.00m. Acera e=10 cm. cizado estampado Puerta P-1, 1.90 x 2.70 (Metálica de doble hoja, lámina troquelada) Puerta P-2, 1.90 x 2.80 (Metálica de doble hoja, lámina troquelada) Cubierta de aluzinc natural cal. 26 Cumbreira de aluzinc natural cal. 26 Estructura canaleta 2" x 6" aluminizada Limpieza final	ML M2 M2 M3 M3 ML ML ML ML ML ML M2 ML M2 M2 ML Unidad Unidad M2 ML M2 M2 M2	50.26 75.39 23.36 153.14 38.17 6.06 6.06 24.8 24.8 36.86 343.58 85.34 306.03 50.26 1 1 416.8 25.29 409.46 381.43	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 439,968.39	UTM CONT.00151-2016
L. 188,000.00	Proyecto: Mantenimiento de Calles, ubicado en las Comunidades de El Gualliqueme, El Coyotar, y El Obraje zona de Jutiapa de este municipio	08/11/2016	Juan José Duarte Rivas	09/11/2016	20 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora Retroexcavadora	Hora Hora	100 20	100.00%	L. 188,000.00	L. 188,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00152-2016
L. 170,000.00	Proyecto: Mantenimiento de Calles, ubicado en las comunidades de Terrero Chaparral, Providencia Arriba, Lempira, Colinas y La Unión, zona de Bañaderos de este Municipio	08/11/2016	Elio Antonio Gudiel Galindo	15/12/2016	20 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	Hora	100	100.00%	L. 170,000.00	L. 170,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00153-2016
L. 170,000.00	Proyecto: Mantenimiento de Calles, ubicado en las comunidades de Mazcales Arriba, Santa Rita Abajo, San Ramón, Guacanall, Santa Rita Arriba de la zona de Bañaderos este Municipio	08/11/2016	Elio Antonio Gudiel Galindo	22/12/2016	20 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	Hora	100	100.00%	L. 170,000.00	L. 170,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00154-2016

L. 49,459.20	Proyecto Cambio de Techo en C.E.B. Pedro Nufio, ubicado en la Comunidad del Suyatillo El Tablón, de este municipio	09/11/2016	Eber Gerardo Ramirez Lalinez	09/11/2016	10 dias calendario	Una sola entrega	Remoción de estructura de asbesto y estructura de madera existente Fabricación de estructura de cancheta 2 x 4 galvanizada y tubo 4 x 4 galvanizada Instalación de cubierta de aluzinc cal. 26	M2 M2 M2	115 115 115	100.00%	L. 49,459.20	L. 49,459.20	L. 0.00	UTM CONT.00155-2016
L. 119,996.64	Proyecto. Construcción muro de contención, ubicado en la comunidad de Pueblo Nuevo, Zona de Azabache de este municipio de Danlí	09/11/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	01/12/2016	30 dias calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación tipo II Botado de material de desperdicio Estructura de concreto ciclópeo Relleno con material de préstamo	ML M3 M3 M3	10 12.75 15.94 32.10 42.00	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 119,996.64	UTM CONT.00156-2016
L. 249,994.10	Proyecto: Cerca Cancha de Futbol ubicado en la comunidad Quebrada Larga, zona de Villa Santa de este municipio de Danlí	09/11/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	09/11/2016	30 dias calendario	Una sola entrega	Limpieza y Desmonte Trazado y marcado Excavación Dados de concreto 0.40 x 0.40 x 0.40 m. Dados de concreto 0.50 x 0.50 x0.50 m. Solera inferior 0.20 x 0.20m. Jamba Columna 0.25x 0.25 m. Cerro de malla cición de 5" Instalación de tubo de 2" Chapa 14 Portón metálico	M2 ML M3 Unidad Unidad ML ML ML ML Unidad	181 382 14.48 159 2 382 359 4.4 359 159 1	100.00%	L. 249,994.10	L. 249,994.10	L. 0.00	UTM CONT.00157-2016
L. 150,000.00	Alquiler de maquinaria para realizar trabajos en el proyecto Mejoramiento de calles, ubicada en la comunidad de Linca, zona de Atlapano de este municipio de Danlí.	09/11/2016	Abraham Kafeti Diaz	09/11/2016	20 dias calendario	Una sola entrega	Motorveladora Vibro compactadora	Hora Hora	60 26	100.00%	L. 150,000.00	L. 150,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00158-2016
L. 230,000.00	Mano de obra para realizartrabajos en el proyecto: Obras de Mitigación, ubicado en la comunidad de El Zarzal, zona de Azabache de este municipio de Danlí	09/11/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	01/12/2016	60 dias calendario	Una sola entrega	Limpieza Dragado de Quebrada Construcción de Bordo	Global ml ml	1 100 100	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 230,000.00	UTM CONT.00159-2016
L. 100,000.00	Proyecto: Compra de materiales para proyecto de Electrificación ubicado en la comunidad de El Guabal, zona de Las Animas de este municipio.	10/11/2016	Marco Antonio Castellanos	28/11/2016	60 dias calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de A-I-2 Suministro e instalación de A-I-3 Suministro e instalación de A-I-4 Suministro e instalación de cable #2 ACSR Suministro e instalación de cable forrado # 1/0 TW Suministro e instalación de E-I-2 Reubicación de poste de madera de 35' Suministro e instalación de B-II-2 "S-II-1A" Suministro e instalación de B-II-2 "S-II-2" Suministro e instalación de poste de 35'	Unidad Unidad Unidad Metro Metro Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	5 1 2 375 750 8 1 6 2 2	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 100,000.00	UTM CONT.00160-2016
L. 100,000.00	Proyecto: Electrificación todo el municipio ubicado específicamente en la comunidad Quebrada Arriba, zona de El Chaparral de este municipio de Danlí.	10/11/2016	Marco Antonio Castellanos	28/11/2016	60 dias calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de A-I-2 Suministro e instalación de A-I-2 Suministro e instalación de A-I-3 Suministro e instalación de A-I-4 Suministro e instalación de A-I-5 Suministro e instalación de cable #2 ACSR Suministro e instalación de cable # 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable forrado # 1/0 TW Suministro e instalación de E-I-2 Suministro e instalación de B-II-2 "S-II-1A" Suministro e instalación de B-II-4 "S-II-2" Suministro e instalación de B-II-1B "S-II-4"	Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	1 5 1 2 1 260 260 520 14 7 2 1	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 100,000.00	UTM CONT.00161-2016
L. 79,810.00	Proyecto: Construcción de parque Recreativo, ubicado en la Comunidad de El Pataste, zona de Las Animas de este municipio de Danlí	11/11/2016	German Edgardo Valleccillo	11/11/2016	60 dias calendario	Una sola entrega	Fundición de losa Estación de Bus Pared de Bloque Relleno con material Selecto Siembra de grama	m2 Global m2 m3 m2	38.60 1.00 24.00 13.50 135.00	40.00%	L. 31,924.00	L. 31,924.00	L. 47,886.00	UTM CONT.00162-2016
L. 199,000.00	Proyecto: Alumbrado (Terminación) ubicado en la comunidad de El Chagüte, zona de El Atlapano de este municipio de Danlí.	14/11/2016	Ing. Javier Antonio Estrada	15/11/2016	20 dias calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de poste de madera de 30' CL-5 Suministro e instalación de cable de aluminio #2 ACSR Suministro e instalación de cable forrado1/0 V.P. Suministro e instalación de cable galvanizado1/4 para retenidas Suministro e instalación de luminarias de 100 W.S. Suministro e instalación de estructuras secundarias Suministro e instalación de retenidas dobles y sencillas	Unidad Metro Metro Pie Unidad Unidad Unidad	10 900 1,900 1,300 10 18 16	100.00%	L. 199,000.00	L. 199,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00163-2016
L. 250,000.00	Proyecto: Electrificación,ubicado en la comunidad de Ojo de Agua, zona de El Porvenir de este municipio de Danlí.	14/11/2016	Ing. Javier Antonio Estrada	09/12/2016	20 dias calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable de acero galvanizado 1/4 Suministro e instalación de estructuras primarias Suministro e instalación de retenidas dobles y sencillas Suministro e instalación de poste de madera de 40 pies Suministro e instalación de poste de madera de 40 pies	Metro Pie Unidad Unidad Unidad Unidad	1,950 2,020 18 35 6 4	100.00%	L. 250,000.00	L. 250,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00164-2016

L. 270,000.00	Proyecto: Electrificación, ubicado en la comunidad de Cuyamapa, Sonaguera, Los Pinos, la Florida y Santa Fé de Seales zona de Villa Santa, de este municipio de Danlí.	14/11/2016	Gerardo Amid Castillo	24/11/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de poste de madera de 40 pies clase 4 Suministro e instalación de poste de madera de 40 pies clase 5 Suministro e instalación de poste de madera de 35 pies clase 5	Unidad Unidad Unidad	6 7 25		30.00%	L. 81,000.00	L. 81,000.00	L. 189,000.00	UTM CONT.00165-2016
L. 225,993.93	Proyecto: Electrificación, ubicado en la comunidad de Zapote Arriba, zona el Chaparral de este municipio de Danlí.	14/11/2016	Ing. Marco Antonio Castellanos	21/11/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de A-I-2 Suministro e instalación de A-I-4 Suministro e instalación de A-I-5 Suministro e instalación de A-I-6 Suministro e instalación de cable #2 ACSR Instalación de cable #1/0 ACSR Instalación de cable torrado # 1/0 TW Suministro e instalación de E-I-1 Suministro e instalación de E-I-2 Reubicación de poste de madera de 35" Suministro e instalación de B-II-4A "B-2-A" Suministro e instalación de B-II-2 "S-II-1A" Suministro e instalación de B-II-4 "S-II-2" Suministro e instalación de B-II-1B "S-II-4" Suministro e instalación de poste de 30" Suministro e instalación de poste de 35" Suministro e instalación de poste de 40" Instalación de transformador (solo montaje) Replanteo del proyecto	Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Metros Metros Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	2 1 1 1 900 250 1800 13 3 5 3 11 5 2 9 1 1 1 1 1		30.00%	L. 67,798.18	L. 67,798.18	L. 158,195.75	UTM CONT.00166-2016
L. 300,000.00	Proyecto. Mejoramiento de Cancha Escuela Municipal de Deportes, ubicado en el Barrio Oriental de esta ciudad de Danlí	15/11/2016	Edgar Mauricio Rodríguez Vásquez	06/12/2016	45 días calendario	Dos entregas	Trazo y Marcado Excavación Material No Clasificado Acarreio Material (Desperdicio) Zapata Z-1 1.00x1.00x40cms 6 Var. #4 A.S. Pedestal PL-1 0.50x0.50x1.00mts, 6 Var.#3 y #4@20cms Sum/instalación Placa Metálica 40cms x 50cms x 5/8" Suministro e Instalación de Perfil Metálico W10x26 Fabricación y Montaje de Estructura de Acero consistente en ocho Joist de Ariostre Lateral, con Angulo de 2x2x1/8" y Ángulos de 1½ x 1½x1/8", Pintado con Dos Manos de Pintura Anticorrosiva, Soldado con Electrodo E7018 1/8"	M.L Mts³ Global Unidad M.L Unidad M.L	122.30 14.00 1.00 10.00 10.00 10.00 60.00 44.30		70.00%	L. 210,000.00	L. 210,000.00	L. 90,000.00	UTM CONT.00167-2016
L. 59,998.25	Proyecto Cambio de Techo en Centro Comunal, ubicado en la comunidad de los Almendros, zona de Juliapa de este municipio	17/11/2016	Fernando Emilio Rodríguez Torres	23/11/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Desmontaje de estructura de techo existente Levantamiento de cúlulas con pared de bloque Fabricación y Montaje de estructura tipo tijera con canaleta doble de 2"x 6" Montaje de estructura de techo con canaleta de 2"x4" Entablaje de tijera	Global m³ Unidad m² Global	1 6 4 265 1		30.00%	L. 17,999.48	L. 17,999.48	L. 41,998.78	UTM CONT.00168-2016
L. 100,000.00	Proyecto: Electrificación todo el municipio ubicado específicamente en la comunidad de Villa Real, zona de El Chaparral de este municipio de Danlí.	15/11/2016	Ing. Marco Antonio Castellanos	28/11/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de A-I-2 Suministro e instalación de A-I-3 Suministro e instalación de A-I-4 Suministro e instalación de A-I-5 Suministro e instalación de A-I-6 Suministro e instalación de B-I-1 Suministro e instalación de B-I-4 Suministro e instalación de cable #2 ACSR Instalación de cable #1/0 ACSR Suministro e instalación de E-I-1 Suministro e instalación de E-I-2 Reubicación de poste de madera de 35" Suministro e instalación de B-II-4C Suministro e instalación de B-II-2 Suministro e instalación de B-II-4	Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metro Metro Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	4 3 1 1 1 1 1 720 720 2 13 2 2 2 5 2		100.00%	L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00169-2016
L. 95,000.00	Proyecto: Electrificación de Sistema de bombeo de Pozo, en la comunidad de Cuzcateca, zona de El Atlipano de este municipio de Danlí.	15/11/2016	Ing. Javier Antonio Estrada Gonzalez	01/12/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable aluminio 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable de acero galvanizado 1/2" Suministro e instalación de cuchilla corta circuito 100 Amp. Suministro e instalación de luminaria de 100 Watts Suministro e instalación de estructuras primarias Suministro e instalación de transformador de 15 Kva 19,520/34 500 V. Suministro e instalación de aterrizajes Suministro e instalación de postes de madera de 35 pies Suministro e instalación de retenidas sencillas Diseño Eléctrico	Metro Pie Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	130 80 11 1 1 4 1 2 2 5 2 1		0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 95,000.00	UTM CONT.00170-2016
L. 35,000.00	Proyecto: Agua y Saneamiento , ubicado en la comunidad de El Estero, Zona de Juliapa de este Municipio de Danlí	15/11/2016	Ing. Javier Antonio Estrada Gonzalez	01/12/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Limpieza de pozo perforado con aire comprimido	Unidad	1		0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 35,000.00	UTM CONT.00171-2016
L. 45,000.00	Proyecto: Agua y Saneamiento , ubicado en la comunidad de la Angostura, Zona de Juliapa de este Municipio de Danlí	15/11/2016	Ing. Javier Antonio Estrada Gonzalez	01/12/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Limpieza de pozo perforado con aire comprimido	Unidad	1		0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 45,000.00	UTM CONT.00172-2016
L. 90,000.00	Proyecto: Obras de Mitigación en todo el municipio, específicamente en el Barrio La Reforma, Las Colinas, La Granja, Bella Vista, Gualqueme, Vista Hermosa, La Ceibita de esta ciudad de Danlí.	22/11/2016	José Mario Fortín Benites	22/11/2016	20 días calendario	Una sola entrega	Retroexcavadora	Hora	100		40.00%	L. 36,000.00	L. 36,000.00	L. 54,000.00	UTM CONT.00173-2016

L. 150,000.00	Proyecto: Electrificación ubicado en la comunidad de la Primavera No 2, zona de el Porvenir de este municipio de Danlí	18/11/2016	Denis Gerardo Maradiaga	28/11/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de poste de madera de 40 pies clase 5 Suministro e instalación de poste de madera de 35 pies clase 5 Elaboración de diseño, aprobación y recepción de plano eléctrico	Unidad Unidad Global	7 9 1	25.00%	L. 37,500.00	L. 37,500.00	L. 112,500.00	UTM CONT.00174-2016
L. 238,650.00	Proyecto: Reparación y mantenimiento de calles en toda la zona El Porvenir específicamente en las comunidades de Potrero Grande, Ojo de Agua, Las Piedrecitas y el Porvenir de este municipio de Danlí	22/11/2016	Abraham Kafati Diaz	22/11/2016	20 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	Hora	129	50.00%	L. 119,325.00	L. 119,325.00	L. 119,325.00	UTM CONT.00175-2016
L. 234,000.00	Proyecto: Mantenimiento de calles en las comunidades de Agua Fria, La Estrella, Las Brisas, La Esnea y Mezcales de la zona de Santa María de este municipio	22/11/2016	Ing. Fredy Alberto Pastrana	22/11/2016	60 días hábiles	Una sola entrega	Motoniveladora JDR 670D	Hora	130	30.00%	L. 70,200.00	L. 70,200.00	L. 163,800.00	UTM CONT.00176-2016
L. 225,000.00	Proyecto: Mantenimiento de calles en las comunidades de el Paraisito, El Maguelar y Las Colinas de la zona de Santa María de este municipio	22/11/2016	Ing. Fredy Alberto Pastrana	22/11/2016	20 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora JDR 670D	Hora	125	50.00%	L. 112,500.00	L. 112,500.00	L. 112,500.00	UTM CONT.00177-2016
L. 110,000.00	Proyecto: Terminación Construcción Aula Kinder, ubicado en la Comunidad de la Sierra, Zona de El Chaparral de este municipio de Danlí	22/11/2016	Carlos Roberto Cornejo Gomez	22/11/2016	30 días hábiles	Una sola entrega	Armado y encofrado de hierro en Castillo 15 x 20 Encofrado para castillos Fundición de castillos Encofrado y fundido de batiente Encofrado y fundido de cargador en puerta Solera superior armada de hierro 3/8" #2 @ 20 Encofrado para solera Fundido de solera superior Estructura de techo con canaleta galvanizada de 2 x 4 Instalación de cubierta de techo con aluzinc Balcones Puerta de lámina troquelada Acarreo y compactado de material selecto Fundido de piso de concreto dado fino Limpieza	ML ML ML ML ML ML ML ML ML M2 M2 M2 M2 Unidad M3 M2 Global	21 21 21 5.50 1.30 16 16 16 79 79 13 1 12 57 1	30.00%	L. 33,000.00	L. 33,000.00	L. 77,000.00	UTM CONT.00178-2016
L. 127,500.00	Proyecto: Reparación de Calles de tierra urbanas, ubicado en las colonias Gracias a Dios, La Ceblita, La Estancia, Los Laureles, Sauce 1 y 2 de esta ciudad de Danlí.	22/11/2016	Elio Antonio Gudiel Galindo	22/11/2016	20 días hábiles	Una sola entrega	Motoniveladora	Hora	75	30.00%	L. 38,250.00	L. 38,250.00	L. 89,250.00	UTM CONT.00179-2016
L. 127,500.00	Proyecto: Reparación de Calles de tierra urbanas, ubicado en las colonias Nueva Esperanza, La Cofradía, Bella Vista y San Francisco de esta ciudad de Danlí.	22/11/2016	Juan José Duarte Rivas	22/11/2016	20 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	Hora	75	50.00%	L. 63,750.00	L. 63,750.00	L. 63,750.00	UTM CONT.00180-2016
L. 74,000.00	Proyecto: Reparación de Calles en Poblados Rurales, específicamente en la Comunidad de Pajarillos, Zona de Azabache de este municipio de Danlí.	22/11/2016	Abraham Kafati Diaz	22/11/2016	10 días calendario	Una sola entrega	Tractor D6	Hora	40	100.00%	L. 74,000.00	L. 74,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00181-2016
L. 70,000.00	Para movilización de Tanque Cisterna para riego de calles de tierra Proyecto: Reparación de Calles en Poblados Rurales, específicamente en las Colonias Gracias a Dios, Ceblita, Estancia, Sauce 1 y 2, Laureles, Nueva Esperanza, Cofradía, Bella Vista, y San Francisco de esta ciudad de Danlí.	23/11/2016	Mauricio Antonio Ramirez Ruiz	23/11/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Volqueta/Tanque Cisterna	Hora	100	30.00%	L. 21,000.00	L. 21,000.00	L. 49,000.00	UTM CONT.00182-2016
L. 60,000.00	Para acarreo de material selecto Proyecto: Reparación de Calles de tierra urbana, en las colonias Gracias a Dios, Ceblita, Estancia, Sauce 1 y 2, Laureles, Nueva Esperanza, Cofradía, Bella Vista y San Francisco de esta ciudad de Danlí.	23/11/2016	Mauricio Antonio Ramirez Ruiz	23/11/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Volqueta	Hora	150	30.00%	L. 18,000.00	L. 18,000.00	L. 42,000.00	UTM CONT.00183-2016
L. 109,985.00	Proyecto Techado Gimnasio Kinder Senovia de esta ciudad de Danlí	23/11/2016	Nicolas Maradiaga	14/12/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Colocación de cubierta de aluzinc calibre 26 Colocación de capote de aluzinc calibre 26	M2 ML	550 31	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 109,985.00	UTM CONT.00184-2016

L. 60,000.00	Para acarreo de material selecto Proyecto: Reparación de Calles de tierra urbana, en las colonias Gracias a Dios, Ceibita, Estancia, Sauce 1 y 2, Laureles, Nueva Esperanza, Cofradia, Bella Vista y San Francisco de esta ciudad de Danlí.	23/11/2016	Fredal Antonio Paz Eguigure	23/11/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Volqueta	Hora	150	30.00%	L. 18,000.00	L. 18,000.00	L. 42,000.00	UTM CONT.00185-2016
L. 135,000.00	Para acarreo de material selecto Proyecto: Reparación de Calles de tierra urbana, en Barrio la Ceibita, colonias la Estancia, El Sauce 1 y 2, Laureles, Nueva Esperanza, Cofradia, Bella Vista, San Francisco esta ciudad de Danlí.	23/11/2016	José Mario Fortín Benites	23/11/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Retroexcavadora	Hora	150	30.00%	L. 40,500.00	L. 40,500.00	L. 94,500.00	UTM CONT.00186-2016
L. 90,000.00	Proyecto Obras de Mitigación en todo el municipio, específicamente en las comunidades de Valle Verde, Santa María y Cuba de este municipio de Danlí	23/11/2016	José Mario Fortín Benites	23/11/2016	20 días hábiles	Una sola entrega	Retroexcavadora	Hora	100	30.00%	L. 27,000.00	L. 27,000.00	L. 63,000.00	UTM CONT.00187-2016
L. 170,000.00	Proyecto reparación de calles en Poblados Rurales, ubicado en la Comunidades de Pozo Bendito, La Angostura, La Lima, San Diego, El Benque, Santa Rita y San Lorenzo de este municipio	28/11/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	28/12/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	hora	100	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 170,000.00	UTM CONT.00188-2016
L. 30,000.00	Proyecto Alumbrado Cancha de Fútbol, ubicado en la Comunidad de Matazano, Zona de Julitapa de este municipio	23/11/2016	Gerardo Amid Castillo	28/11/2016	08 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de poste de madera de 30' clase 6 Suministro e instalación de lámpara de mercurio de 175 watt Suministro e instalación de cable triplex #6 Suministro e instalación de base monofásica Suministro e instalación de centro de carga de dos espacios Suministro e instalación de breaker de 20 amp	Unidad Unidad Metro Unidad Unidad Unidad	4 4 45 1 1 2	20.00%	L. 6,000.00	L. 6,000.00	L. 24,000.00	UTM CONT.00189-2016
L. 149,996.40	Proyecto Centro Comunal, ubicado en la Comunidad de Pozo Bendito, Zona de Julitapa de este municipio	29/11/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	01/12/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Limpieza de terreno Trazado y marcado Zapata corrida de 0.50x0.20m de concreto 1:2:2, 5#3, #3@0.20m Sobre-elevación de bloques 5', #3@orificio, #3@3 hiladas Solera inferior (S-1) de 15x15cms, de concreto, 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #2@20cms Columna (C-1) de 20x20cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @20cms Castillo(C-2) de 15x15cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos#2 @20cms Solera superior (S-2)15x15cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2@20cms Solera de remate(15x10) de concreto 1:2:2 reforzado con 2#3 y anillos #2@0.20m Bafiente de concreto de 15x10cm Pared reforzada de bloque sisado de 6"x8"x16" 1#3@0.60m horizontalmente, mortero 1:5 Techo de canchaleta de 2x4" con cubierta de lámina aluzinc calibre 26 color rojo, incluye:arnostamiento, anticorrosivo a dos manos	M2 M1 M1 M2 M1 M1 M1 M1 M1 M2 M2 M2	103.30 54.00 36.00 23.76 38 9.34 57.64 23.50 12.50 24.00 85.00 122.00	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 149,996.40	UTM CONT.00190-2016
L. 99,915.10	Proyecto: Continuación Kinder Bendición de Dios, ubicado en la comunidad de El Pozo Bendito, Zona de Julitapa de este municipio	29/11/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	01/12/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Limpieza y Desmonte Trazado y Marcado Excavación Relleno y Compactado Sobre elevación de mampostería Pintura Plazara de Formica Firme de 8 cm Tallado de Elementos Acera de 8 cm Veerjas Limpieza Final Arreglar cerco de malla	M2 M1 M3 M3 M3 M2 Unidad M2 M1 M2 M2 Global	27.10 27.10 2 60 1.70 150.00 2 67.10 24 27.10 6.5 1	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 99,915.10	UTM CONT.00191-2016
L. 169,985.00	Proyecto reactivación Canal de riego, ubicado en la comunidad de Julitapa, Zona de Julitapa de este municipio	29/11/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	01/12/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Limpieza y desmonte Trazado y marcado Botado de material de desperdicio Alcantarilla de 24 pulg Canal abierto (0.80mx1.13m)	M2 M1 M3 Unidad M1	32 47 9.80 2 35	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 169,985.00	UTM CONT.00192-2016
L. 98,600.00	Proyecto: Reparación de Calles en Poblados Rurales, específicamente en la Comunidades de El Tablón, Los Plátanos y Carretera salida a Danlí de este municipio de Danlí.	30/11/2011	Jorge Antonio Alvarez	30/11/2016	15 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	Hora	58	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 98,600.00	UTM CONT.00193-2016

[illegible]

L. 370,000.00	Contrato por mano de obra y suministro de materiales para realizar trabajos en el proyecto: Electrificación, ubicado en la comunidad de Santa Rita, zona de El Chaparral	05/09/2016	Marco Antonio Castellanos	19/09/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de A-I-2 Suministro e instalación de A-I-4 Suministro e instalación de A-I-5 Suministro e instalación de A-I-6 Suministro e instalación de cable #2 ACSR Instalación de cable #1/0 ACSR Instalación de cable forrado # 1/0 TW Suministro e instalación de E-I-1 Suministro e instalación de E-I-2 Reubicación de poste de madera de 35' Suministro e instalación de B-I-4A "B-2A" Suministro e instalación de B-II-2 "S-II-1A" Suministro e instalación de B-II-4 "S-II-2" Suministro e instalación de B-II-1B "S-II-4" Suministro e instalación de poste de 30' Suministro e instalación de poste de 35' Suministro e instalación de poste de 40' Instalación de transformador (solo montaje) Replanteo del proyecto	Unidad 2 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Metros 900 Metros 250 Metros 1800 Unidad 13 Unidad 5 Unidad 3 Unidad 1 Unidad 11 Unidad 5 Unidad 2 Unidad 9 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1	100.00%	L. 370,000.00	L. 370,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00130-2016
L. 200,000.00	Contrato por mano de obra y suministro de materiales para realizar trabajos en el proyecto: Construcciones en el Centro de Salud, ubicado en la comunidad de San Julián, zona de El Tablón.	19/09/2016	Ramón Arturo Cáliz Marín	20/09/2016	60 días hábiles	Una sola entrega	Entabulado paredes externas Batientes Tallado de elementos Acarreo y compactado de material selecto Piso de mosaico Instalación de sanitarios Repello y pulido en baños Módulo sanitario Celosías Balcones Puertas Fosa séptica de 3x2x2 Limpieza	Global 1 ML 18 ML 275 Global 1 M2 134.2 Global 1 M2 32 Global 1 M2 7 M2 9.5 Unidad 3 Unidad 1 Global 1	100.00%	L. 200,000.00	L. 200,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00132-2016
L. 349,996.03	Para realizar trabajos en el proyecto: Techado de cancha, ubicado en la comunidad de Juliapa, zona de Juliapa	23/08/2016	Nicolas maradiaga	08/09/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación estructural Zapata aislada de 1x1x0.2m. #4@15cm. A.s. concreto 1:2:2 Pedestal de 0.5x0.5m. #4, #3, #3 @10cm. Concreto Columnas de acero A36 perfil W12x19 Tijeras de 1-1/2"x3/16", 1-1/4"x3/16" de 14.2m. Cubierta soportada por canaleta de 2x4" chapa 1.4" y aluzinc chapa 26 Canal de drenaje de lámina de hierro 1.2 no incluye bajante	ML 36 M3 14.4 Unidad 12 ML 12 Unidad 12 Unidad 6 M2 489 ML 80	100.00%	L. 349,996.03	L. 349,996.03	L. 0.00	UTM CONT. 00123-2018
L. 229,090.90	Elaboración de Levantamientos Topográficos	01/07/2016	Daniel Orlando Martínez	01/07/2016	5 Meses calendario	Cinco entregas	Elaboración de levantamiento Topográficos como soporte técnico para cada uno de los proyectos a ejecutar	Global 1	100.00%	L. 229,090.90	L. 229,090.90	L. 0.00	UTM CONT.00086-2015


 Ing. Aly V. Gómez
 Directora Unidad Técnica Municipal


 MUNICIPALIDAD DE DANIEL EL PARAISO
 U. T. M.
 DIRECTOR