

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades
Mes de diciembre 2016


Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de Inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 50,000.00	Para realizar trabajos en el proyecto: Electrificación, ubicado en la comunidad de El Rosario, zona de El Porvenir de este municipio de Danlí	06/12/2016	Javier Antonio Estrada Gonzalez	06/12/2016	10 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable de aluminio #2 ACSR. Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 torrado. Suministro e instalación de acero galvanizado 1/4. Suministro e instalación de estructuras secundarias. Suministro e instalación de luminarias de 100 W.S. Suministro e instalación de poste de 30'	Metro Metro Pie Unidad Unidad Unidad	240 480 50 4 10 2	100.00%	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00196-2016
L. 50,000.00	Para realizar trabajos de chapea y limpieza de cementerio en el proyecto: Limpieza de Cementerio en la comunidad de San Diego, zona de Julispá de este municipio de Danlí	06/12/2016	Deni Isai Gonzales Ferrufino	Contrato Anulado										UTM CONT.00197-2016
L. 125,000.00	Para realizar trabajos en el proyecto: Construcción Cerca Cancha, ubicado en la colonia La Concepción de esta ciudad de Danlí.	13/12/2016	Amner Humberto Argeñal Argeñal	19/12/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación Zapata Corrida Sobre elevación de bloque más dos hiladas de bloque Jamba Columna 0.20 x 0.20 m. Instalación de malla cación 4" @ 2.50m. Cada tubo de 2.50m.	ML M3 ML M2 ML ML ML	113.30 15 113.30 50 113.30 40 113.30	50.00%	L. 62,500.00	L. 62,500.00	L. 62,500.00	UTM CONT.00198-2016
L. 499,999.04	Para realizar trabajos en el proyecto: Mejoras al Estadio Marcelo Tinoco, ubicado en el barrio El Carmelo de esta ciudad de Danlí.	19/12/2016	Jose Mario Fortín Benites	02/01/2017	90 días calendario	Una sola entrega	Excavación de zapata aislada Fundición de zapata aislada de 1.50x1.50x 0.25 Fundición de columna 0.40x0.30 con 8#5 y #3 a 0.15 Fundición de viga de 0.30x0.40 con 8#5 y #3 a 0.15 Fundición en gradis con varilla #4 en ambos sentidos Fundición con viga de cimentación 4#4 y est. #2 a 0.15 Viga de cierre de 0.30x0.20 con 8#4 y est. #2 a 0.15	M3 Unidad ML ML ML ML ML ML	14.85 15 89.35 50.50 208.92 12 51.55	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 499,999.04	UTM CONT.00199-2016
L. 49,950.00	Para realizar trabajos de limpieza y chapla del proyecto: Limpieza de Derechos de Vías y Areas verdes, ubicado en esta ciudad de Danlí.	19/12/2016	Arnaldo Alberto Rodríguez	19/12/2016	5 días calendario	Una sola entrega	Chapeo y limpieza de derecho de vía de los siguientes calles (incluye botado de basura). Desde la Posta policial salida a Jamastrán hasta Banco Atlántida Salida vieja a Jamastrán iniciando del triángulo de la Reforma hasta la Plaza Purú Tramo Monumento a la Madre hasta entrada a la Ceibita Chapeo, Limpieza y botado de basura parque plaza Perú Chapeo, limpieza y botado de basura parque solidaridad de la entrada a la col. 16 de mayo Chapeo, limpieza y botado de basura parque a la par de Playing and Learning Chapeo, limpieza y botado de basura Parque entrada a la ciudad	Km Km Km Km Global Global Global Global	7 1.10 1.4 1 1 1 1	100.00%	L. 49,950.00	L. 49,950.00	L. 0.00	UTM CONT.00200-2016
L. 49,500.00	Para realizar trabajos de chapea y recolección de basura del proyecto: Reparación de Calles en Poblados Rurales, ubicado específicamente en las comunidades de Los Almendros y Quebrada Larga de este municipio de Danlí.	19/12/2016	Carlos Roberto Flores Lagos	19/12/2016	5 días calendario	Una sola entrega	Chapeo y recolección de basura ambos extremos.	Km.	16.5	100.00%	L. 49,500.00	L. 49,500.00	L. 0.00	UTM CONT.00201-2016
L. 42,358.20	Para realizar trabajos de levantamientos topográficos para el proyecto: Elaboración de levantamientos Topográficos ubicado en todo el municipio de Danlí.	19/12/2016	Daniel Orlando Martinez	19/12/2016	10 días calendario	Una sola entrega	Levantamiento topográfico en colonia Los Gualiquemes drenaje de aguas negras Levantamiento topográfico en colonia La Concepción poligonal cerrada en predio que ocupa la granja penal Levantamiento topográfico en barrio Tierra Blanca en el bloque que ocupa la placita San Sebastián indicando todo lo que es infraestructura	Global Global Global	1 1 1	100.00%	L. 42,358.20	L. 42,358.20	L. 0.00	UTM CONT.00202-2016
L. 24,000.00	Para realizar trabajos en el proyecto: Construcción de Tanque para Agua Potable, ubicado en la comunidad de El Cacáo, Linaca, Zona de El Atlapiano de este municipio de Danlí.	19/12/2016	Jose Felipe Torres Escalante	26/12/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Cimentación de mampostería Losa de piso de concreto #3 @ 0.25 m. ambos sentidos Losa techo de concreto armado #3 @ 0.15 m. ambos sentidos Pared de ladrillo rañón reforzado Repello Acabado Fino Pulido Acera perimetral e=0.5m. Instalación de válvulas de compuerta Aplicación de pintura impermeabilizante Hipoclorador	M3 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 Unidad M2 Unidad	7 11.30 13.20 33.50 64.50 50.70 120 30 4 64.50 1	10.00%	L. 2,400.00	L. 2,400.00	L. 21,600.00	UTM CONT.00203-2016
L. 299,591.18	Proyecto: Alcantarillado ubicado en colonia las Acacias de esta ciudad de Danlí	02/11/2016	Filiberto Gonzalez	07/11/2016	60 días calendario	Dos entregas	Trazado y marcado Excavación con retroexcavadora Cama de material selecto Suministro e instalación de tubo novafort de 6" Suministro e instalación de tubo novafort de 6" Prueba hidrostática Aterrado material del sitio Pozo de 1 m. incluyendo casquete, media caña, peldaños y tapadera Pozo de 1.10 m. incluyendo casquete, media caña, peldaños y tapadera Pozo de 1.45 m. incluyendo casquete, media caña, peldaños y tapadera Pozo de 1.50 m. incluyendo casquete, media caña, peldaños y tapadera Pozo de 1.80 m. incluyendo casquete, media caña, peldaños y tapadera Limpieza general	ML M3 M3 ML ML ML M3 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global	475.76 432.66 28.55 308.43 475.76 432.66 4 1 1 1 1 1	100.00%	L. 299,591.18	L. 299,591.18	L. 0.00	UTM CONT.00148-2016

L. 439,968.39	Proyecto: Reparaciones varias salón nuevo I.D.O. ubicado en el Barrio El Carmelo de esta ciudad de Danlí	08/11/2016	Luis Alberto Valladares Pagosa	pendiente	90 días Calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Corte y conformación a mano Demolición de pared, Altura máxima de 5.00m. Corte y conformación del interior del recinto Relleno con material selecto Castillo CA-1 0.15 x 0.15, 4#3, #2 @ 0.20 armado Castillo CA-1 0.15 x 0.15, 4#3, #2 @ 0.20 encofrado y fundido Solera superior 0.15 x 0.20, 3#3, #2@0.20 armado Solera superior 0.15 x 0.20, 3#3, #2@0.20 encofrado y fundido Pared de ladrillo rañón rústico Tallado de elementos en el exterior Repello de pared en interiores, e=1.5cm. Piso de concreto e=7.5 cm. Escobillado, ranurado en pastillas de 3.00 x 3.00m. Acera e=10 cm. cizado estampado Puerta P-1, 1.90 x 2.70 (Metálica de doble hoja, lámina troquelada) Puerta P-2, 1.90 x 2.80 (Metálica de doble hoja, lámina troquelada) Cubierta de aluzinc natural cal. 26 Cumbreira de aluzinc natural cal. 26 Estructura canaleta 2" x 6" aluminizada Limpieza final	ML M2 M2 M3 M3 ML ML ML ML ML M2 ML M2 ML Unidad Unidad M2 ML M2 M2	50.26 75.39 23.36 153.14 38.17 6.06 6.06 24.8 24.8 36.86 343.58 85.34 306.03 50.26 1 1 416.8 26.28 409.46 381.43	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 439,968.39	UTM CONT.00151-2016
L. 230,000.00	Mano de obra para realizartrabajos en el proyecto: Obras de Mitigación, ubicado en la comunidad de El Zarzal, zona de Azabache de este municipio de Danlí	09/11/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	01/12/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Limpieza Dragado de Quebrada Construcción de Bordo	Global ml ml	1 100 100	50.00%	L. 115,000.00	L. 115,000.00	L. 115,000.00	UTM CONT.00159-2016
L. 100,000.00	Proyecto: Compra de materiales para proyecto de Electrificación ubicado en la comunidad de El Guabal, zona de Las Animas de este municipio.	10/11/2016	Marco Antonio Castellanos	28/11/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de A-I-2 Suministro e instalación de A-I-3 Suministro e instalación de A-I-4 Suministro e instalación de cable #2 ACSR Suministro e instalación de cable forrado # 1/0 TW Suministro e instalación de E-I-2 Reubicación de poste de madera de 35' Suministro e instalación de B-II-2 "S-II-1A" Suministro e instalación de B-II-2 "S-II-2" Suministro e instalación de B-II-2 "S-II-4" Suministro e instalación de poste de 35'	Unidad Unidad Unidad Metro Metro Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	5 1 2 375 750 8 1 6 2 2	50.00%	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 50,000.00	UTM CONT.00160-2016
L. 100,000.00	Proyecto: Electrificación todo el municipio ubicado específicamente en la comunidad Quebrada Arriba, zona de El Chaparral de este municipio de Danlí.	10/11/2016	Marco Antonio Castellanos	28/11/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de A-I-2 Suministro e instalación de A-I-2 Suministro e instalación de A-I-3 Suministro e instalación de A-I-4 Suministro e instalación de A-I-5 Suministro e instalación de cable #2 ACSR Suministro e instalación de cable # 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable forrado # 1/0 TW Suministro e instalación de E-I-2 Suministro e instalación de B-II-2 "S-II-1A" Suministro e instalación de B-II-4 "S-II-2" Suministro e instalación de B-II-1B "S-II-4"	Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	1 5 1 2 1 260 260 520 14 7 2 1	50.00%	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 50,000.00	UTM CONT.00161-2016
L. 79,810.00	Proyecto: Construcción de parque Recreativo, ubicado en la Comunidad de El Pataste, zona de Las Animas de este municipio de Danlí	11/11/2016	German Edgardo Vallecillo	11/11/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Fundición de losa Estación de Bus Pared de Bloque Relleno con material Selecto Siembra de grama	m2 Global m2 m3 m2	38.60 1.00 24.00 13.50 135.00	100.00%	L. 79,810.00	L. 79,810.00	L. 0.00	UTM CONT.00162-2016
L. 270,000.00	Proyecto: Electrificación, ubicado en la comunidad de Cuyamapa, Sonaguera, Los Pinos, la Florida y Santa Fé de Sotales zona de Villa Santa, de este municipio de Danlí.	14/11/2016	Gerardo Amid Castillo	24/11/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de poste de madera de 40 pies clase 4 Suministro e instalación de poste de madera de 40 pies clase 5 Suministro e instalación de poste de madera de 35 pies clase 5	Unidad Unidad Unidad	6 7 25	100.00%	L. 270,000.00	L. 270,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00165-2016
L. 225,993.93	Proyecto: Electrificación, ubicado en la comunidad de Zapote Arriba, zona el Chaparral de este municipio de Danlí.	14/11/2016	Ing. Marco Antonio Castellanos	21/11/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de A-I-2 Suministro e instalación de A-I-4 Suministro e instalación de A-I-5 Suministro e instalación de A-I-6 Suministro e instalación de cable #2 ACSR Instalación de cable #1/0 ACSR Instalación de cable forrado # 1/0 TW Suministro e instalación de E-I-1 Suministro e instalación de E-I-2 Reubicación de poste de madera de 35 ' Suministro e instalación de B-I-4A "B-2A" Suministro e instalación de B-II-2 "S-II-1A" Suministro e instalación de B-II-4 "S-II-2" Suministro e instalación de B-II-1B "S-II-4" Suministro e instalación de poste de 30' Suministro e instalación de poste de 35' Suministro e instalación de poste de 40' Instalación de transformador (solo montaje) Replanteo del proyecto	Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Metros Metros Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	2 1 1 1 1 600 250 1800 13 5 3 1 11 5 2 9 1 1 1 1 1	80.00%	L. 180,795.14	L. 180,795.14	L. 45,198.79	UTM CONT.00166-2016
L. 300,000.00	Proyecto: Mejoramiento de Cancha Escuela Municipal de Deportes,ubicado en el Barrio Oriental de esta ciudad de Danlí	15/11/2016	Edgar Mauricio Rodríguez Vásquez	06/12/2016	45 días calendario	Dos entregas	Trazo y Marcado Excavación Material No Clasificado Acarreo Material (Desperdicio) Zapata Z-1 1.00x1.00x0.00cms 6 Var. #4 A.S. Pedestal PL-1 0.50x0.50x1.00mts, 6 Var.#6 y #4@20cms Sum/Instalación Placa Metálica 40cms x 50cms x 5/8" Suministro e Instalación de Perfil Metálico W10x26 Fabricación y Montaje de Estructura de Acero consistente en ocho Joist de Arrioste Lateral, con Angulo de 2x2x1/8" y Angulos de 1½ x 1½x1/8", Pintado con Dos Manos de Pintura Anticorrosiva, Soldado con Electrodo E7018 1/8"	M.L Mts* Global Unidad ML ML Unidad ML ML ML	122.30 14.00 1.00 10.00 10.00 10.00 60.00 44.30	70.00%	L. 210,000.00	L. 210,000.00	L. 90,000.00	UTM CONT.00167-2016

L. 59,998.25	Proyecto Cambio de Techo en Centro Comunal, ubicado en la comunidad de los Almendros, zona de Juliapa de este municipio	17/11/2016	Fernando Emilio Rodríguez Torres	23/11/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Desmontaje de estructura de techo existente Levantamiento de culatas con pared de bloque Fabricación y Montaje de estructura tipo tijera con canaleta doble de 2"x 6" Montaje de estructura de techo con canaleta de 2"x4" Entablicado de tijera	Global m² Unidad m² Global	1 6 4 265 1	100.00%	L. 59,998.25	L. 59,998.25	L. 0.00	UTM CONT.00168-2016
L. 95,000.00	Proyecto: Electrificación de Sistema de bombeo de Pozo, en la comunidad de Cuzcateca, zona de El Atlapiano de este municipio de Danlí.	15/11/2016	Ing. Javier Antonio Estrada Gonzalez	01/12/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable aluminio 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable de acero galvanizado 1/2" Suministro e instalación de cuchilla corta circuito 100 Amp. Suministro e instalación de luminaria de 100 Watts Suministro e instalación de estructuras primarias Suministro e instalación de transformador de 15 Kva 19,920/34,500 V. Suministro e instalación de aterrizajes Suministro e instalación de postes de madera de 35 pies Suministro e instalación de retenidas sencillas Diseño Eléctrico	Metro Pie Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	130 80 1 4 1 4 1 2 2 1	100.00%	L. 95,000.00	L. 95,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00170-2016
L. 35,000.00	Proyecto: Agua y Saneamiento, ubicado en la comunidad de El Estero, Zona de Juliapa de este Municipio de Danlí	15/11/2016	Ing. Javier Antonio Estrada Gonzalez	01/12/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Limpieza de pozo perforado con aire comprimido	Unidad	1	100.00%	L. 35,000.00	L. 35,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00171-2016
L. 45,000.00	Proyecto: Agua y Saneamiento, ubicado en la comunidad de la Angostura, Zona de Juliapa de este Municipio de Danlí	15/11/2016	Ing. Javier Antonio Estrada Gonzalez	01/12/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Limpieza de pozo perforado con aire comprimido	Unidad	1	100.00%	L. 45,000.00	L. 45,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00172-2016
L. 90,000.00	Proyecto: Obras de Mitigación en todo el municipio, específicamente en el Barrio La Reforma, Las Colinas, La Granjita, Bella Vista, Gualliqueme, Vista Hermosa, La Ceibita de esta ciudad de Danlí.	22/11/2016	José Mario Fortín Beniles	22/11/2016	20 días calendario	Una sola entrega	Retroexcavadora	Hora	100	100.00%	L. 90,000.00	L. 90,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00173-2016
L. 150,000.00	Proyecto: Electrificación ubicado en la comunidad de la Primavera No.2, zona de el Porvenir de este municipio de Danlí	18/11/2016	Denis Gerardo Maradiaga	28/11/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de poste de madera de 40 pies clase 5 Suministro e instalación de poste de madera de 35 pies clase 5 Elaboración de diseño, aprobación y recepción de plano eléctrico	Unidad Unidad Global	7 9 1	100.00%	L. 150,000.00	L. 150,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00174-2016
L. 238,650.00	Proyecto: Reparación y mantenimiento de calles en toda la zona El Porvenir específicamente en las comunidades de Potrero Grande, Ojo de Agua, Las Piedrecitas y el Porvenir de este municipio de Danlí	22/11/2016	Abraham Kafati Diaz	22/11/2016	20 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	Hora	129	100.00%	L. 238,650.00	L. 238,650.00	L. 0.00	UTM CONT.00175-2016
L. 234,000.00	Proyecto: Mantenimiento de calles en las comunidades de Agua Fria, La Estrella, Las Brisas, La Ensa y Mezcales de la zona de Santa María de este municipio	22/11/2016	Ing. Fredy Alberto Pastrana	22/11/2016	60 días hábiles	Una sola entrega	Motoniveladora JDR 670D	Hora	130	80.00%	L. 187,200.00	L. 187,200.00	L. 46,800.00	UTM CONT.00176-2016
L. 225,000.00	Proyecto: Mantenimiento de calles en las comunidades de el Paraíso, El Maguelar y Las Colinas de la zona de Santa María de este municipio de Danlí	22/11/2016	Ing. Fredy Alberto Pastrana	22/11/2016	20 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora JDR 670D	Hora	125	100.00%	L. 225,000.00	L. 225,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00177-2016
L. 110,000.00	Proyecto: Terminación Construcción Aula Kinder, ubicado en la Comunidad de la Sierra, Zona de El Chaparral de este municipio de Danlí	22/11/2016	Carlos Roberto Cornejo Gomez	22/11/2016	30 días hábiles	Una sola entrega	Armado y encofrado de hierro en Castillo 15 x 20 Encofrado para castillos Fundición de castillos Encofrado y fundido de batiente Encofrado y fundido de cargador en puerta Solera superior armado de hierro 3/8" #2 @ 20 Encofrado para solera Fundido de solera superior Estructura de techo con canaleta galvanizada de 2 x 4 Instalación de cubierta de techo con aluzinc Balcones Puerta de lámina troquelada Acarreo y compactado de material selecto Fundido de piso de concreto dado fino Limpieza	ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML M2 M2 M2 Unidad M3 M2 Global	21 21 21 5.50 1.30 16 16 16 16 79 79 79 13 1 12 57 1	100.00%	L. 110,000.00	L. 110,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00178-2016
L. 127,500.00	Proyecto: Reparación de Calles de tierra urbanas, ubicado en las colonias Gracias a Dios, La Ceibita, La Estancia, Los Laureles, Sauce 1 y 2 de esta ciudad de Danlí.	22/11/2016	Elio Antonio Gudiel Galindo	22/11/2016	20 días hábiles	Una sola entrega	Motoniveladora	Hora	75	100.00%	L. 127,500.00	L. 127,500.00	L. 0.00	UTM CONT.00179-2016
L. 127,500.00	Proyecto: Reparación de Calles de tierra urbanas, ubicado en las colonias Nueva Esperanza, La Cofradía, Bella Vista y San Francisco de esta ciudad de Danlí.	22/11/2016	Juan José Duarte Rivas	22/11/2016	20 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	Hora	75	100.00%	L. 127,500.00	L. 127,500.00	L. 0.00	UTM CONT.00180-2016

L. 70,000.00	Para movilización de Tanque Cisterna para riego de calles de tierra Proyecto: Reparación de Calles en Poblados Rurales, específicamente en las Colonias Gracias a Dios, Ceibita, Estancia, Sauce 1 y 2, Laureles, Nueva Esperanza, Cofradía, Bella Vista, y San Francisco de esta ciudad de Danlí.	23/11/2016	Mauricio Antonio Ramirez Ruiz	23/11/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Volqueta/Tanque Cisterna	Hora	100	100.00%	L. 70,000.00	L. 70,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00182-2016
L. 60,000.00	Para acarreo de material selecto Proyecto: Reparación de Calles de tierra urbana, en las colonias Gracias a Dios, Ceibita, Estancia, Sauce 1 y 2, Laureles, Nueva Esperanza, Cofradía, Bella Vista y San Francisco de esta ciudad de Danlí.	23/11/2016	Mauricio Antonio Ramirez Ruiz	23/11/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Volqueta	Hora	150	100.00%	L. 60,000.00	L. 60,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00183-2016
L. 109,985.00	Proyecto Techado Gimnasio Kinder Senovía de esta ciudad de Danlí	23/11/2016	Nicolas Maradiaga	14/12/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Colocación de cubierta de aluzinc calibre 26 Colocación de capote de aluzinc calibre 26	M2 ML	550 31	50.00%	L. 54,992.50	L. 54,992.50	L. 54,992.50	UTM CONT.00184-2016
L. 60,000.00	Para acarreo de material selecto Proyecto: Reparación de Calles de tierra urbana, en las colonias Gracias a Dios, Ceibita, Estancia, Sauce 1 y 2, Laureles, Nueva Esperanza, Cofradía, Bella Vista y San Francisco de esta ciudad de Danlí.	23/11/2016	Fredal Antonio Paz Eguigure	23/11/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Volqueta	Hora	150	100.00%	L. 60,000.00	L. 60,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00185-2016
L. 135,000.00	Para acarreo de material selecto Proyecto: Reparación de Calles de tierra urbana, en Barrio la Ceibita, colonias la Estancia, El Sauce 1y2, Laureles, Nueva Esperanza, Cofradía, Bella Vista, San Francisco esta ciudad de Danlí.	23/11/2016	José Mario Fortín Benites	23/11/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Retroexcavadora	Hora	150	100.00%	L. 135,000.00	L. 135,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00186-2016
L. 90,000.00	Proyecto Obras de Mitigación en todo el municipio, específicamente en las comunidades de Valle Verde, Santa María y Cuba de este municipio de Danlí	23/11/2016	José Mario Fortín Benites	23/11/2016	20 días hábiles	Una sola entrega	Retroexcavadora	Hora	100	100.00%	L. 90,000.00	L. 90,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00187-2016
L. 170,000.00	Proyecto reparación de calles en Poblados Rurales, ubicado en la Comunidades de Pozo Bendito, La Angostura, La Lima, San Diego, El Benque, Santa Rita y San Lorenzo de este municipio	28/11/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	26/12/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	hora	100	20.00%	L. 34,000.00	L. 34,000.00	L. 136,000.00	UTM CONT.00188-2016
L. 30,000.00	Proyecto Alumbrado Cancha de Fútbol, ubicado en la Comunidad de Matazano, Zona de Jutiapa de este municipio	23/11/2016	Gerardo Amid Castillo	28/11/2016	08 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de poste de madera de 30' clase 6 Suministro e instalación de lámpara de mercurio de 175 watt Suministro e instalación de cable triplex #6 Suministro e instalación de base monofásica Suministro e instalación de centro de carga de dos espacios Suministro e instalación de breaker de 20 amp	Unidad Unidad Metro Unidad Unidad Unidad	4 4 45 1 1 2	100.00%	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00189-2016
L. 149,996.40	Proyecto Centro Comunal, ubicado en la Comunidad de Pozo Bendito, Zona de Jutiapa de este municipio	29/11/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	01/12/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Limpieza de terreno Trazado y marcado Zapata corrida de 0.50x0.20m de concreto 1:2.2, 5#3,#3@0.20m Sobre-elevación de bloques 5' #3@0.10m, #3@3 hlladas Solera inferior (S-1) de 15x15cms, de concreto, 1:2.2, reforzado con 4#3 y anillos #2 @20cms Columna (C-1)de (20x20)cms, de concreto 1:2.2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @20cms Castillo(C-2)de (15x15)cms, de concreto 1:2.2 reforzado con 4#3 y anillo#2 @20cms Solera superior (S-2)15x15cms, de concreto 1:2.2 reforzado con 4#3 y anillos #2@20cms Solera de remate(15x10) de concreto 1:2.2 reforzado con 2#3 y anillos #2@0.20m Batiente de concreto de 15x10cm Pared reforzada de bloque sisado de 6"x8"x16" 1#3@0.60m horizontalmente, mortero 1:5 Techo de canaleta de 2x4" con cubierta de lámina aluzinc calibre 26 color rojo, incluye:arriostramiento, anticorrosivo a dos manos	M2 MI MI M2 MI MI MI MI MI M2 M2 M2	103.30 54.00 36.00 23.76 36 9.34 57.64 23.50 12.50 24.00 85.00 122.00	50.00%	L. 74,998.20	L. 74,998.20	L. 74,998.20	UTM CONT.00190-2016
L. 99,915.10	Proyecto: Continuación Kinder Bendición de Dios, ubicado en la comunidad de El Pozo Bendito, Zona de Jutiapa de este municipio	29/11/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	01/12/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Limpieza y Desmonte Trazado y Marcado Excavación Relleno y Compactado Sobre elevación de mampostería Pintura Pizarra de Formica Firme de 8 cm Tallado de Elementos Acera de 8 cm Verjas Limpieza Final Arreglar cerco de malla	M2 MI M3 M3 M2 Unidad M2 MI M2 M2 Global Global	27.10 27.10 2 60 1.70 150.00 2 67.10 24 27.10 6.5 1 1	50.00%	L. 49,957.55	L. 49,957.55	L. 49,957.55	UTM CONT.00191-2016

L. 169,985.00	Proyecto reactivación Canal de riego, ubicado en la comunidad de Jutiapa, Zona de Jutiapa de este municipio	29/11/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	01/12/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Limpieza y desmonte Trazado y marcado Botado de material de desperdicio Alcantarilla de 24 pulg Canal abierto (0.80mx1.13m)	M2 ml M3 Unidad Ml	32 47 9.80 2 35	50.00%	L. 84,992.50	L. 84,992.50	L. 84,992.50	UTM CONT.00192-2016
L. 98,600.00	Proyecto: Reparación de Calles en Poblados Rurales, específicamente en la Comunidades de El Tablón, Los Plátanos y Carretera salida a Danlí de este municipio de Danlí.	30/11/2011	Jorge Antonio Alvarez	30/11/2016	15 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	Hora	58	100.00%	L. 98,600.00	L. 98,600.00	L. 0.00	UTM CONT.00193-2016
L. 59,500.00	Proyecto: Arreglo de Calles en toda la Zona de El Tablón, específicamente en las Comunidades de el Tablón, Los Plátanos y Carretera salida a Danlí de este municipio de Danlí.	30/11/2011	Jorge Antonio Alvarez	30/11/2016	10 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	Hora	35	100.00%	L. 59,500.00	L. 59,500.00	L. 0.00	UTM CONT.00194-2016
L. 59,999.98	Proyecto: Ventanales y Puertas de Esc. José Cecilio del Valle, ubicado en la Comunidad de las Crucitas, Zona de Jutiapa	30/11/2016	Orlando Meza Fernandez	19/01/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Ventana tipo balcón de 2.87m x 1.66m Ventana tipo balcón de 2.83m x 1.66m Ventana tipo balcón de 2.90m x 1.66m Ventana tipo balcón de 2.81m x 1.66m Ventana tipo balcón de 2.80m x 1.66m Ventana tipo balcón de 2.91m x 1.66m Ventana tipo balcón de 1.85 m x 1.67m Ventana tipo balcón de 2.89m x 1.67m Ventana tipo balcón de 1.89 m x 1.68m Ventana tipo balcón de 2.84 m x 1.68m Ventana tipo balcón de 2.89 m x 1.68m Puerta tipo balcón de 1.87 m x 1.68m Puerta de lámina troquelada de 1m x 2.73m	Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 59,999.98	UTM CONT.00195-2016
L. 230,497.68	Mantenimiento de Áreas Verdes y Limpieza de Calles del Casco Urbano y Terminal de Transportes de Danlí.	03/10/2016	Martha Irene Torres	01/10/2016	3 Meses calendario	Tres entregas	Mantenimiento de áreas verdes Limpieza de calles casco urbano y terminal	Global Global	1 1	100.00%	L. 230,497.68	L. 230,497.68	L. 0.00	UTM CONT.00135-2016
L. 223,000.00	Barrido y Recolección de Basura de calles urbanas	03/10/2016	Dianelys Raquel Escoto Cruz	01/10/2016	3 Meses calendario	Tres entregas	Servicio de barrido y recolección de basura	Global	1	100.00%	L. 223,000.00	L. 223,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00136-2016
L. 170,000.00	Proyecto: Reparación de Calles en toda la zonade La Lodosa, ubicado específicamente en las comunidades de Santa Ana, Jutiapa, Higueral, Apalí, Guadinos y Ocúil en este municipio de Danlí	04/10/2016	Juan José Duarte Rivas	18/10/2016	20 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	Hora	100	100.00%	L. 170,000.00	L. 170,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00138-2016
L. 91,999.58	Proyecto: Construcciones, adiciones d edificios escolares/mejoras escuela Augusto C. Coello, ubicado en la comunidad de Villa Santa de este municipio de Danlí.	14/10/2016	Dagoberto Godoy Martel	07/11/2016	45 días calendario	Una sola entrega	Limpieza y Desmonte Trazado y Marcado Excavación Dados de Concreto 40x40x40 cm Dados de Concreto 50x50x50 cm Solera Inferior S-1 20X20cm Jamba Columnas 20x20 cm Malla Ciclón de 5 pies Calibre 13 Tubo Galvanizado de 2" chapa * 14	m² ml m³ Unidad Unidad ml ml ml Unidad	87.50 135.00 5.40 61.00 2.00 135.00 135.00 4.40 135.00 61.00	100.00%	L. 91,999.58	L. 91,999.58	L. 0.00	UTM CONT.00141-2016


 Ing. Aly V. Gómez
 Director Unidad Técnica Municipal

