



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE JUNIO DE 2017

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO								EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Empedrado de calle que comprende desde propiedad del Sr. Ramón Chávez hacia propiedad del Sr. Isidro Licona	Bo. San Sebastián	Mejorar las vías de acceso del Casco Urbano del municipio	Consiste en pavimentar con capa de piedra y cemento el tramo de calle que comprende desde propiedad del Sr. Ramón Chávez hacia propiedad del Sr. Isidro Licona, con un total de 700.05 metros cuadrados aproximadamente.	Se beneficiarán directamente unas 35 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por el vicealcade y la unidad técnica municipal. Se contrató un albañil: Nombre: Carlos Arturo Henríquez Id. No. 0401-1941-00318	Fondos municipales	L. 350,000.00	17-dic-16	Se realizaron las actividades de excavación y nivelación de la calle. Finalizó la construcción del muro de contención de mampostería en forma de L al lado Norte y Este de la casa del Sr. Marco Antonio Miranda y el muro en forma de L al lado Sur y Este de la casa del Sr. Isabel Hércules. Por otro lado se está excavando para la nueva instalación de la tubería de agua potable. Se estima un avance del 10% del proyecto.	L. 500,000.00	sep-17	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de viviendas solidarias en todo el municipio	Bo. El Progreso Pueblo Nuevo Santa Teresa El Achiotal	Mejorar la calidad de vida de familias de escasos recursos económicos	Consiste en construir viviendas de adobe o bloque, techo de zinc y madera o canaleta, piso de cemento. Las viviendas en promedio son de 42 m ² divididos con tabla yeso, adobe, madera o mazonite en dos dormitorios sala-comedor y baño	Se beneficiarán directamente unas 4 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por el vicealcade y la unidad técnica municipal. Se contrató un albañil: Nombre: Luis Antonio Herrera Id. No. 0419-1982-00066 José German Melara Vásquez Ident. No. 0419-1969-00038, Carlos Coto Ident. No. 0419-1981-00243, Juan Antonio Contreras Orellana Ident. No. 0419-1980-00134 Id. No. 0419-1982-00066	Fondos municipales	L. 350,000.00	17-dic-16	Se encuentra finalizada la etapa de construcción de paredes. se estima un avance del 30% Se encuentra en la etapa de construcción de paredes. se estima un avance del 25% Se encuentra finalizada la etapa de construcción de paredes. se estima un avance del 30% Se encuentra en la etapa de cimentación. Se estima un avance del 15%	L. 600,000.00	sep-17	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE JUNIO DE 2017

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO								EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Colocación de alcantarillas y construcción de cabezales en dos tramos de la calle principal de Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	Mejorar las carreteras y calles del municipio	El Proyecto consiste en la construcción de cabezales y colocación de alcantarillas en dos tramos de la calle principal de Pueblo Nuevo	Se beneficiarán las familias de la comunidad de Pueblo Nuevo	Alex Yuvany Benítez Reyes 0419-1982-00211	Fondos municipales	L. 12,000.00	17-dic-16	Ya se encuentran construidos los cabezales en los dos tramos, en el segundo tramo falta rellenar con material selecto. Se estima un avance del 85% del proyecto.	L. 15,600.00	jun-17	Se ejecutó según lo previsto	L. 3,600.00	N/A	Hubo un incremento en el presupuesto porque los cabezales se hicieron mas grandes.
Municipalidad de Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Reparación del edificio de la policía	Bo. San Nicolás	Mejorar las condiciones de trabajo de los miembros de la policía comunitaria	El proyecto consiste en la repación del techo del edificio de la policía de este municipio, ya que la teja se encuentra muy deteriorada. La maderá no se cambiará porque se encuentra en buen estado y la teja se colocará sobre el zinc.	seis elementos de la policía y los ciudadanos que acuden a este edificio		Fondos municipales	L. 5,000.00	17-dic-16	se logró realizar el cambio de techo, solo del zinc ya que la madera está en buen estado	L. 5,000.00	jun-17	Se ejecutó según lo previsto	N/A	N/A	N/A


Bach. Nancy Murillo
 Unidad Técnica Municipal