



# MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



## INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A JUNIO 2017

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mantenimiento y reparacion de edificios (Educacion), casco urbano y area rural	Acondicionamiento de aula de computacion y pintura de centro basico Juan Lindo Nueva Concepcion	80,000.00	40,432.44	42,932.44	37,067.56
2	Construccion de aula en escuela Augusto C. Coello, barrio Pueblo Nuevo	Se tiene comprado el material de construccion y	170,000.00	31,515.00	31,515.00	138,485.00
3	Reconstrucción del techo del módulo del Instituto Hector Mejia Lara, barrio San Francisco	Se realizó la compra del material necesario para el cambio del techo	60,000.00	52,887.00	52,887.00	7,113.00
4	Mejoramiento de edicio de Jefatura Policia Preventiva, Barrio San Nicolas	Se logró realizar el cambio del techo solo zin ya que la madera está en buen estado	40,000.00	1,200.00	1,200.00	38,800.00
5	Construccion y mejoramiento de vivienda solidaria adecuada para mujeres madres solteras en area rural y urbano	Se tiene iniciada la construccion de viviendas, se estan construyendo paredes de la vivienda, construccion de sanitario, baño, pila.	300,000.00	140,509.00	157,756.00	142,244.00
6	Mejoramiento de viviendas populares, (Pisos y Techos) Urbano y Rural	Se realizó la compra de cemento para contraparte del proyecto Construccion de pisos saludables a familias mas vulnerables con apoyo de Habitat	566,734.45	52,721.00	405,325.93	161,408.52
7	Construccion de viviendas solidarias	Se encuentran finalizadas la construccion de paredes, y se estan tomando medidas para la construccion de techo de lamina y canaleta	250,000.00	21,450.00	94,272.00	155,728.00
8	Ampliacion alcantarillado sanitario, Urbano	Se compró material de drenaje para hacer ampliaciones al sistema de alcantarillado en barrio El Progreso	140,000.00	12,218.00	45,753.00	94,247.00
9	Mejoramiento de calles, casco urbano	Se estan limpiando cunetas y orillas de quebradas considerando la epoca lluviosa	448,255.61	27,445.00	152,744.00	295,511.61
10	Pavimentacion o pedrimentado de calle que conduce de propiedad del Sr. Ramon Garcia hasta propiedad del Sr. Isidro Licona, Barrio San Sebastian	Se realizaron las actividades de excavacion y nivelacion de la calle, finalizó la construccion de muro de contension de mamposteria en forma de L al lado norte y este de la casa del Sr Marco Antonio Miranda, y el muro en forma de L al aldo sur y este de la casa del Sr Isabel Hercules.	350,000.00	42,750.00	197,121.00	152,879.00
11	Construccion de cancha sintetica, B° San Nicolas		105,437.47	45,000.00	100,317.00	5,120.47

12	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural		130,000.00	1,700.00	11,250.00	118,750.00
		Se hizo un abono al convenio que se tiene con el Fondo Caferero Nacional para la reparacion de tramos carreteros en area rural. Se colocaron alcantarillas y se construyen cabezales en tramos que estan en mal estado				
13	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural		816,865.97	261,700.00	547,400.00	269,465.97
<b>TOTAL</b>					<b>2626,633.82</b>	<b>2988,659.68</b>



*[Handwritten signature]*  
P.M y C.P Denia Iveth Mejia  
Departamento de presupuesto

