



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS
ACUMULADO DE ENERO A JULIO 2017

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Reconstruccion de techo de escuela Jose Trinidad Reyes, aldea Santa Teresa	Se reforzó la estructura metálica existente con canaleta en los dos módulos o aulas y se colocó aluzinc. Se estima un avance del 100%	80,000.00	48,435.25	48,435.25	31,564.75
2	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Se realizó la compra de materiales para el acondicionamiento del local municipal donde funciona la pesa	110,000.00	10,952.00	61,554.00	48,446.00
3	Construccion y mejoramiento de vivienda solidaria adecuada para mujeres madres solteras en area rural y urbano	Sra. Francisca Gonzales: Acondicionamiento de un módulo que conllevara las actividades de repello de paredes construccion de piso de cemento y reparación del techo Sra. Mélida Díaz: Se construyó la pila y el modulo sanitario, también el piso de concreto en el área de pila y sanitario. Sra. Reina De La Cruz García: Se encuentra en la etapa construcción de paredes. Sra. Rita Oneida Martínez Se construyó la cimentación de toda la vivienda, actualmente se inició la construcción de paredes.	300,000.00	41,561.00	199,317.00	100,683.00
4	Mejoramiento de viviendas populares, (Pisos y Techos) Urbano y Rural	Se realizó la compra de cemento para contraparte del proyecto Construccion de pisos saludables a familias mas vulnerables con apoyo de Habitat	566,734.45	124,472.00	529,797.93	36,936.52
5	Construccion de viviendas solidarias	Sra. Isabel Portillo: Se instaló el techo y se construyó el piso firme de concreto. Sra. Mariana Escobar: Se encuentra en la etapa de construcción de paredes. Ya se hicieron los cierres de ventanas y puertas.	250,000.00	28,396.00	122,668.00	127,332.00
6	Construccion y mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos en estado de emergencia afectadas por derrumbes, El Modelo, Las Brisas, Nueva Concepcion	Sr. Juan José Mata: Se está construyendo los cimientos de la vivienda.	200,000.00	1,500.00	1,500.00	198,500.00

7	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	Se realizo la limpieza de la linea de conduccion del sistema	300,000.00	6,600.00	126,508.59	173,491.41
8	Mejoramiento de calles, casco urbano	Se colocó relleno sobre las alcantarillas en uno de los tramos y se construyó un pequeña loza de concreto y piedra sobre las alcantarillas del otro tramo.	448,255.61	22,400.00	175,144.00	273,111.61
9	Pavimentacion o pedrimentado de calle que conduce de propiedad del Sr. Ramon Garcia hasta propiedad del Sr. Isidro Licona, Barrio San Sebastian	Se continúa con el pedrimentado de la calle frente a la propiedad del señor Rubén Contreras y del Sr. Isidro Licona. El área total pedrimentada es de aproximadamente 575m ² y 95 m ² en los muros construidos. Se estima un avance del 75% del proyecto.	350,000.00	27,750.00	224,871.00	125,129.00
10	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Cuadrillas de jornales en limpieza de cunetas y alcantarillas en carreteras troncales	816,865.97	38,650.00	586,050.00	230,815.97
TOTAL				350,716.25	2977,350.07	2917,943.43



 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS

 DEPARTAMENTO

 DE PRESUPUESTO

 HONDURAS, C.

 P.M y C.P. Denia Iveth Mejia

 Departamento de presupuesto