



Santa Fe, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: JAMMY.MOLINA



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/05/2017

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Mejoramiento de Vivienda Santa Fe, Ocotepeque		12	12	463	22	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	72,151.00	0.00	0.00	72,151.00	48.00 %	77,849.00	51.00 %	EN PROCESO	
2	Construcción de Cerca de Campo de Fútbol	San Cayetano	12	12	467	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00	24,650.00	24.00 %	75,350.00	75.00 %	EN PROCESO	
3	Construcción de Calles Casco Urbano		12	12	466	22	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00	39.00 %	605,000.00	60.00 %	EN PROCESO	
4	Construcción Proyecto de Electrificación	El Chaguilón	12	12	489	22	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	40.00 %	150,000.00	60.00 %	EN PROCESO	
5	Construcción de Jardín de Niños	El Mojanal	12	12	461	22	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	45,720.00	0.00	0.00	45,720.00	30.00 %	104,280.00	69.00 %	EN PROCESO	
6	Construcción de Proyecto de Agua Potable	San Cayetano	12	12	464	22	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	115,020.00	0.00	0.00	115,020.00	46.00 %	134,980.00	53.00 %	EN PROCESO	
7	Construcción de Proyecto de Agua Potable	Casco Urbano	12	12	464	22	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	6,483.30	0.00	0.00	6,483.30	4.00 %	143,516.70	95.00 %	EN PROCESO	
8	Construcción de Proyecto de Alcantarillado Sanitario	Piñuelas	12	12	465	22	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	91.00 %	45,000.00	9.00 %	EN PROCESO	
9	Construcción de Centro Social Municipal	Casco Urbano	12	12	461	22	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	71,282.00	0.00	0.00	71,282.00	28.00 %	178,718.00	71.00 %	EN PROCESO	



Santa Fe, OCOTEPEQUE  
 EJERCICIO: 2017  
 USUARIO: JAMMY.MOLINA



**Informe de Proyectos**

**Forma 10**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/05/2017

Hora : 09:55 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE  
 ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
<b>Totales</b>							2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	1,285,306.30	0.00	0.00	1,285,306.30	1,514,693.70		

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**  
**Roque Humberto Polanco Deras**  
 Nombre Completo  
 Firma y Sello

**Contador(a) Municipal**  
**Sandra Arely Guerra Tovar**  
 Nombre Completo  
 Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**  
**Jammy Julisa Molina Molina**  
 Nombre Completo  
 Firma y Sello

O981J3Xhtk6CRSskst2S2Igrmu0Kz0g1nuJtP5UyXMQa/aWrGfn8UhtzJHxAn1jnytGf8Q1e8Mf4etp/vxexsdAvGEpyVyHPUJC1zHVzBGhdWfohstcSIXCvkyYS63PVLTS5KO Lurc6tJAY47hQ+uhbtZxi/V4GbrNBxQZvQp6qPg385p89WnQP1LMHDfw/fxJEalBjdt8kcJbdJw92DlpcTvTuWivME58u7lIQPzNTGD3b6mMNNa55elGF7EIObKmcWzmOD5HUS VmVagngHB8EC5CZj3