



Honduras C.A.

Santa Fe, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAMMY.MOLINA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/07/2017

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 1 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Reparación de Vías de Acceso	Santa Fe, Ocotepeque	12	12	466	22	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00	54.00 %	228,000.00	45.00 %	EN PROCESO	
2	Proyecto de Electrificación	El Palmar	12	12	489	22	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	30.00 %	350,000.00	70.00 %	EN PROCESO	
3	Construcción de Cerca Perimetral Jardín de Niños	Piedras Bonitas	12	12	461	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	19,524.00	0.00	0.00	19,524.00	39.00 %	30,476.00	60.00 %	EN PROCESO	
4	Mejoramiento de Vivienda	Santa Fe, Ocotepeque	12	12	463	22	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	181,451.00	0.00	0.00	181,451.00	90.00 %	18,549.00	9.00 %	EN PROCESO	
5	Construcción de Cerca Campo de Fútbol	San Cayetano	12	12	467	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00	53,450.00	53.00 %	46,550.00	46.00 %	EN PROCESO	
6	Construcción de Calles	Casco Urbano	12	12	466	22	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	74.00 %	260,000.00	26.00 %	EN PROCESO	
7	Construcción de Proyecto de Electrificación	El Chaguiton	12	12	489	22	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	40.00 %	150,000.00	60.00 %	EN PROCESO	
8	Construcción de Jardín de Niños	El Mojanal	12	12	461	22	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	85,720.00	0.00	0.00	85,720.00	57.00 %	64,280.00	42.00 %	EN PROCESO	
9	Construcción de Proyecto de Agua Potable	San Cayetano	12	12	464	22	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	291,140.00	0.00	0.00	291,140.00	83.00 %	58,860.00	16.00 %	EN PROCESO	
10	Construcción de Proyecto de Agua Potable	Casco Urbano	12	12	464	22	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	6,483.30	0.00	0.00	6,483.30	4.00 %	143,516.70	95.00 %	EN PROCESO	
11	Construcción de Proyecto de Alcantarillado Sanitario	Piñuelas	12	12	465	22	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	561,120.00	0.00	0.00	561,120.00	93.00 %	38,880.00	6.00 %	EN PROCESO	
12	Construcción de Centro Social Municipal	Casco Urbano	12	12	461	22	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	122,775.22	0.00	0.00	122,775.22	49.00 %	127,224.78	50.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

Santa Fe, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAMMY.MOLINA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/07/2017

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 2 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							3,850,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	2,583,663.52	0.00	0.00	2,583,663.52		1,516,336.48				

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Roque Humberto Polanco Beras

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Sandra Arely Guerra Tovar

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Jammy Julisa Molina Molina

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE

0981J3Xhtk6CRSskst2S2lgbmu0KzOg1nuJtP5UyXMqa/aWrGfn8UhtZJhXAn1jnyGf8Q1e8M+4etp/vxexsdAvGEpyVyHPUJC1zhVzBGhdWfohstcSk5obXYIHh2JM/CU6Nm
WOusEG6sq7RdPRh8t9x7vImMtRabuss1SvL6gPDP0uQW1UgEB5m6/pv2OxprZX2XILFudzNrq9dQt23rg4PpMbZJ0zwyCrUTzSbhgt6TuZiv1GCUDhBxn2VS0zwZq15X3g/KLb
3pe17R/XqTDIn7OxMO