



Municipalidad de Lucerna, Departamento Ocotepeque

correo electronico:muni.lucerna@yahoo.com Cel: 9708-2827

Informe de Actividades en Ejecución de Proyectos

Mes de Enero Año 2017

Ítem	Nombre Proyecto	Actividades	Ubicación	Presupuesto	Ejecución Mensual	Acumulado	Pendiente de Ejecución	Num.Proy.
1	Ampliacion de Centro de Salud (Sector Salud)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Junta de los Caminos	95,843.20	0.00	0.00	95843.20	01-461
2	Ampliacion de Escuela (Sector Educacion)	1.Cargar piedra para ser utilizada en el proyecto. 2.acerrado de 500 pies de madera. 3. pago de 11 dias de trabajo de albañil	Junta de los Caminos	200,000.00	9383.00	9383.00	190617.00	02-461
3	Continuacion de Construcccion de Parque(Sector Seguridad)	1. pago de combustible que se utilizo en el proyecto del parque. 2.pago de III estimacion en la construccion del parque. 3.Pago del 50% en compra de bancas para el parque.	Casco Urbano	300,000.00	111517.00	111517.00	188483.00	03-467
4	Construccion Cerca Perimetral en Centro Educacion Basica Sgto. Eleuterio Banegas Zavala(Sector Educacion)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	60,000.00	0.00	0.00	60000.00	04-461
5	Remodelacion de Local para Micoempresas(Sector Mujer)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	200,000.00	0.00	0.00	200000.00	05-584
6	Construccion y Mejoramiento de Viviendas Populares(Sector Viviendas)	1. pago de combustible que se utilizo en mejoramiento de vivienda	Municipio	400,000.00	4220.00	4220.00	395780.00	06-463
7	Proyecto Electrificacion(Sector Electificacion)		Barrancas Adentro	350,000.00	0.00	0.00	350000.00	07-481
8	Proyecto Alcantarillado Sanitario II Etapa(Sector Saneamiento)	1. pago de anticipo de contrato en la licitacion de II etapa de Alcantarillado Sanitario Bª Las Brisas	Casco Urbano	2978,893.94	227591.38	227591.38	2751302.56	08-465
9	Proyecto Electrificacion(Sector Electificacion)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Las Delicias	270,000.00	0.00	0.00	270000.00	09-481
10	Continuacion de Pavimentacion de calle principal(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	800,000.00	0.00	0.00	800000.00	10-466
11	Mantenimiento Puente Colgante(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	100,000.00	0.00	0.00	100000.00	12-466



Municipalidad de Lucerna, Departamento Ocotepeque

correo electronico:muni.lucerna@yahoo.com Cel: 9708-2827

Informe de Actividades en Ejecución de Proyectos

Mes de Enero Año 2017

12	Ampliacion de Calles (Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Laguneta,Higon y Quebrada Grande	40,000.00	0.00	0.00	40000.00	13-466
13	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Las Peñas	40,000.00	0.00	0.00	40000.00	14-466
14	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Gigante y Sapalotes	100,000.00	0.00	0.00	100000.00	15-466
15	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Los Amates	50,000.00	0.00	0.00	50000.00	16-466
16	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	La Laguneta,Quebrada Grande hacia la Joya	40,000.00	0.00	0.00	40000.00	17-466
17	Continuacion de Empedrado de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Santa Rosita	400,000.00	0.00	0.00	400000.00	18-466
18	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Agua Caliente, Plan del Manzano, Las Delicias	50,000.00	0.00	0.00	50000.00	19-466
19	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Bª. El Centro,El Calvario,San Jose, Buenos Aires etc.	305,747.46	0.00	0.00	305747.46	20-466
20	Continuacion de Construcccion de Placita(Sector Seguridad)	1. pago de anticipo en el contrato de mano de obra calificada en la construccion de Placita.	Santa Rosita	100,000.00	15000.00	15000.00	85000.00	21-467
21	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Las Colmenas	40,000.00	0.00	0.00	40000.00	22-466
22	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Las Barrancas	30,000.00	0.00	0.00	30000.00	23-466
23	Construccion de Posta Policial(Sector Seguridad)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	410,000.00	0.00	0.00	410000.00	24-461
24	Mantenimiento de Escuela(Sector Educacion)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Los Amates	100,000.00	0.00	0.00	100000.00	25-461
25	Construccion de Aula e Inst.Roman Villeda(Sector Educacion)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	250,000.00	0.00	0.00	250000.00	26-461
26	Construccion Centro Comunal(Sector Seguridad)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Santa Rosita	400,000.00	0.00	0.00	400000.00	27-461
27	Proyecto de Agua Potable(Sector Saneamiento)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Agua Caliente	100,000.00	0.00	0.00	100000.00	28-464
28	Anexo de Linea Conduccion de Proy. Agua(Sector Saneamiento)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	La Laguneta	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	29-464



Municipalidad de Lucerna, Departamento Ocotepique

correo electronico:muni.lucerna@yahoo.com Cel: 9708-2827

Informe de Actividades en Ejecución de Proyectos

Mes de Enero Año 2017

29	Mantenimiento de Linea de Conduccion Proy. Agua Erapuquita(Sector Saneamiento)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	50,000.00	0.00	0.00	50000.00	30-464
30	Proyecto Construcción de Letrinas(Sector Saneamiento)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Quebrada Grande - La Dorada	300,000.00	0.00	0.00	300000.00	31-469
31	Convenio con Cooperacion Española SESAL(Sector Salud)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano y Comunidades	200,000.00	0.00	0.00	200000.00	32-469
32	Reconstrucción de Cerca Perimetral en Centro de Salud(Sector Salud)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	La Dorada	50,000.00	0.00	0.00	50000.00	33-461
TOTAL					367711.38	367711.38	8592773.22	



Xiomara Yamileth Moran
Dpto. Contabilidad