



Municipalidad de Lucerna, Dpto Ocotepique
 correo electronico: muni.lucerna@yahoo.com cel: 9708-2827
Informe de Actividades Ejecucion Proyectos
Mes de Mayo Año 2017

Ítem	Nombre Proyecto	Actividades	Ubicación	Presupuesto	Ejecución Mensual	Acumulado	Pendiente de Ejecución	Num.Proy.
1	Ampliacion de Centro de Salud (Sector Salud)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Junta de los Caminos	45,843.20	0.00	0.00	45843.20	01-461
2	Ampliacion de Escuela (Sector Educacion)	1.Pago de albañil en la construccion de Aula. 2. compra de materiales de construccion para la Escuela.	Junta de los Caminos	300,000.00	35460.50	278437.50	21562.50	02-461
3	Continuacion de Construccion de Parque(Sector Seguridad)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	450,000.00	0.00	394318.65	55681.35	03-467
4	Construccion Cerca Perimetral en Centro Educacion Basica Sgto. Eleuterio Banegas Zavala(Sector Educacion)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	60,000.00	0.00	1500.00	58500.00	04-461
5	Remodelacion de Local para Micoempresas(Sector Mujer)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	200,000.00	0.00	0.00	200000.00	05-584
6	Construccion y Mejoramiento de Viviendas Populares(Sector Viviendas)	1. compra de materiales en la ferreteria para mejoramiento de viviendas en todo el Municipio	Municipio	497,311.37	94244.00	210164.33	287147.04	06-463
7	Proyecto Electrificacion(Sector Electificacion)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Barrancas Adentro	350,000.00	0.00	0.00	350000.00	07-481
8	Proyecto Alcantarillado Sanitario II Etapa(Sector Saneamiento)	1.pago de operador de retroexcavadora en el proyecto. 2.compra de combustible para ser utilizados en el proyecto. 3.pago de II estimacion en herramienta menor.	Casco Urbano	3770,130.06	626612.19	2378476.18	1391653.88	08-465
9	Proyecto Electrificacion(Sector Electificacion)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Las Delicias	270,000.00	0.00	0.00	270000.00	09-481
10	Continuacion de Pavimentacion de calle principal(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	200,000.00	0.00	0.00	200000.00	10-466
11	Mantenimiento Puente Colgante(Sector Red Vial)	1.pago por reparaciones al puente colgante del Casco Urbano.	Casco Urbano	100,000.00	9537.00	9537.00	90463.00	12-466
12	Ampliacion de Calles (Sector Red Vial)	1.pago de materiales de construccion para ser utilizadas en la calle.	Laguneta,Higon y Quebrada Grande	40,000.00	9200.00	23200.00	16800.00	13-466



Municipalidad de Lucerna, Dpto Ocotepique
 correo electronico: muni.lucerna@yahoo.com cel: 9708-2827
Informe de Actividades Ejecucion Proyectos
Mes de Mayo Año 2017

13	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Las Peñas	40,000.00	0.00	39439.00	561.00	14-466
14	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Gigante y Sapalotes	100,000.00	0.00	99900.00	100.00	15-466
15	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Los Amates	80,000.00	0.00	79488.00	512.00	16-466
16	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Laguneta, Quebrada Grande hacia la Joya	40,000.00	0.00	29911.50	10088.50	17-466
17	Continuacion de Empedrado de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Santa Rosita	1151,685.41	0.00	0.00	1151685.41	18-466
18	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	1. pago de 40.9 horas de tractor en mantenimiento y reparacion de calles	Agua Caliente, Plan del Manzano, Las Delicias	80,000.00	79959.50	79959.50	40.50	19-466
19	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	1. pago de un dia de trabajo en calles	Bª. El Centro, El Calvario, San Jose, Buenos Aires etc.	305,747.46	450.00	15147.00	290600.46	20-466
20	Continuacion de Construccion de Placita(Sector Seguridad)	1. pago de estimaciones en la construccion de placita. 2. compra de materiales de construccion para ser utilizados en el mismo. 3. compra de grava para ser utilizados en el construccion de placita en la Comunidad de Santa Rosita.	Santa Rosita	250,000.00	32593.00	108579.00	141421.00	21-467
21	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Las Colmenas	40,000.00	0.00	37260.00	2740.00	22-466
22	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	1. pago de horas de tractor en mantenimiento y reparacion de calles.	Las Barrancas	50,000.00	17595.00	48645.00	1355.00	23-466
23	Construccion de Posta Policial(Sector Seguridad)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	410,000.00	0.00	0.00	410000.00	24-461
24	Mantenimiento de Escuela(Sector Educacion)	1. pagos por mano de obra en mantenimiento de Escuela.	Los Amates	100,000.00	8445.00	57460.60	42539.40	25-461
25	Construccion de Aula e Inst. Roman Villeda(Sector Educacion)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	250,000.00	0.00	0.00	250000.00	26-461
26	Construccion Centro Comunal(Sector Seguridad)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Santa Rosita	400,000.00	0.00	0.00	400000.00	27-461



Municipalidad de Lucerna, Dpto Ocotepique
correo electronico: muni.lucerna@yahoo.com cel: 9708-2827
Informe de Actividades Ejecucion Proyectos
Mes de Mayo Año 2017

27	Proyecto de Agua Potable(Sector Saneamiento)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Agua Caliente	100,000.00	0.00	0.00	100000.00	28-464
28	Anexo de Linea Conduccion de Proy. Agua(Sector Saneamiento)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	La Laguneta	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	29-464
29	Mantenimiento de Linea de Conduccion Proy. Agua Erapuquita(Sector Saneamiento)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	50,000.00	0.00	0.00	50000.00	30-464
30	Proyecto Construcción de Letrinas(Sector Saneamiento)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Quebrada Grande - La Dorada	300,000.00	0.00	0.00	300000.00	31-469
31	Convenio con Cooperacion Española SESAL(Sector Salud)	1.contraparte para el convenio para la construccion de eco-fogones	Casco Urbano y Comunidades	200,000.00	51250.00	88061.00	111939.00	32-469
32	Reconstruccion de Cerca Perimetral en Centro de Salud(Sector Salud)	1. compra de materiales de construccion en la Cerca Perimetral	La Dorada	50,000.00	36615.00	41215.00	8785.00	33-461
33	Construccion de Tanque(Sector Saneamiento)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	La Concordia	100,000.00	0.00	0.00	100000.00	34-464
34	Mantenimiento y Reparaicion de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Santa Rosita/El Higón	55,925.71	0.00	0.00	55925.71	35-466
TOTAL					1001961.19	4020699.26	6565943.95	


Xiomara Yamileth Moran
Dpto. Contabilidad
491902