

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Obras Públicas



EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2016

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE	Observaciones
					Físico	
1	Remodelacion de las Instalaciones modulos sanitarios del Mercado San Francisco de Comayagua.	04/04/2016	4 meses	R.Q. Servicios de Ingenieria Civil	85%	En Ejecucion
2	Remodelación de Mediana de Boulevard 4to Centenario		2 meses			En Proceso de Licitación
3	Reparación de calle en mal estado en Barrio el Porvenir, frente a Metromall.	29/03/2016	3 meses	CONSTRUMAR	100%	Finalizado
4	Pavimentación de Calle que conduce a Motomundo en Barrio los Lirios.	28/03/2016	3 meses	Ing. Wilmer Zambrano	100%	Finalizado
5	Bacheo y reparación de calles en mal estado de la Ciudad de Comayagua.	15/02/2016	4 meses	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	90%	En Ejecucion
6	Viajes para Balastado Y Contratacion de Vibro Compactador para balastado, conformacion y compactacion de Calles de la Ciudad de Comayagua.	29/02/2016	3 meses	Constructora ROENGE	90%	En Ejecucion
7	Remodelaciones de Terminal de Buses de Comayagua I etapa.	04/03/2016	3 meses	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	Finalizado
8	Alquiler de Motoniveladora para escarificación y conformación de calles.	29/03/2016	30 dias	Constructora ROENGE	95%	En Ejecucion
9	Ampliacion Muro de Mamposteria en colonia Los Lirios, sector Rio Humuya					En Proceso de Licitación
10	Demolicion y Construccion de Losa de Caja Puente en Colonia 21 de Abril					En Proceso de Licitación
11	Construccion de bodega para Obras y Servicios Públicos en el Platel de Obras Públicas, carretera del norte frente a las Oficinas de SAG, Comayagua	13/01/2016	4 meses	Servicio de Diseño y Construccion Padilla S. de R.L. (SINPAD)	100%	Finalizado
12	Perforación de Dos Pozos en Plaza Central Leon Alvarado y en la Terminal Unica de Transporte de Comayagua	13/12/2015	4 meses	HIDROPOZOS	100%	Finalizado
13	Proyecto Evacuación de Aguas Lluvias Col. 21 De Abril					En Proceso de Licitación

14	Losa de Fosa Septica en Estadio Municipal					En Proceso de Licitación
15	Sistema de Alcantarillado Colonia Milagro de Dios	09/05/2016		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	95%	En Ejecucion
16	Sistema de Alcantarillado Barrio Arriba sector Boca del diablo					En Proceso de Cotización
17	Sistema de Alcantarillado Colonia 10 de Mayo					En Proceso de Cotización
18	Ampliación de Calle Barrio Los Lirios Sector que Comunica Al Boulevard Cuarto Centenario en la Esquina De Movesa					En Proceso de Licitación
19	Sistema de Alcantarillado Colonia Nueva Esperanza, Sector Ramon Turcios.			Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua		En Espera de Fecha de Inicio



Ing. Samuel Ocaña
 Jefe de Obras Públicas