

**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**Departamento de Obras Públicas**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIMER TRIMESTRE 2016**



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE AVANCE		Montos de Contratos	Observaciones
					Financiero	Físico		
1	Reparación de calle en mal estado en Barrio el Porvenir, frente a Metromall.	29/03/2016	3 meses	CONSTRUMAR		20%	L. 599,903.26	En Ejecucion
2	Suministro e Instalación de Cortinas Metálicas enrollables en Mercado San Francisco de Comayagua.	01/02/2016	25 dias	Nelson Gerardo Sanchez Moreno	100%	100%	L. 147,774.00	Finalizado
3	Pavimentación de Calle que conduce a Motomundo en Barrio los Lirios.	28/03/2016	3 meses	Ing. Wilmer Zambrano		25%	L. 416,711.12	En Ejecucion
4	Bacheo y reparación de calles en mal estado de la Ciudad de Comayagua.	15/02/2016	4 meses	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua		20%	L. 188,350.00	En Ejecucion
5	Viajes para Balastado Y Contratacion de Vibro Compactador para balastado, conformacion y compactacion de Calles de la Ciudad de Comayagua.	29/02/2016	3 meses	Constructora ROENGE		20%	L. 161,000.00	En Ejecucion
6	Enchapado calle Brisas de Rio	15/02/2026	20 dias	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	100%	L. 6,715.00	Finalizado
7	Contratacion de tractor para conformacion y compactacion de celdas diarias de desechos solidos.	04/03/2016	20dias	Ricardo Rodríguez		100%	L. 160,000.00	Finalizado
8	Remodelaciones de Terminal de Buses de Comayagua I etapa.	04/03/2016	3 meses	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua		15%	L. 110,081.00	En Ejecucion
9	Alquiler de Volqueta con capacidad de 5m3 para acarreo de material para bacheo y reparacion de calles en diferentes sectores de la Ciudad de Comayagua.	08/03/2016	20 dias	Transportes Zelaya Rodriguez		15%	L. 13,500.00	En Ejecucion
10	Alquiler de Motoniveladora para escarificación y conformación de calles.	29/03/2016	30 dias	Constructora ROENGE		40%	L. 272,000.00	En Ejecucion
11	Cambio de tubería de Alcantarillado Sanitario en Barrio Santa Lucia	15/02/2016	1 mes	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua		100%	L. 93,027.00	En Ejecucion
12	Sistema de Alcantarillado Sanitario Colonia Fuerzas Armadas	26/02/2015	15 dias	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	100%	L. 36,411.00	Finalizado
<b>TOTAL FEBRERO</b>							<b>L. 2205,472.38</b>	

  
**Ing. Samuel Quan**  
**Jefe de Obras Pública**