

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
Departamento de Obras Públicas



EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2016

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE AVANCE		Monto	Observaciones
					Financiero	Físico		
1	Remodelacion de las Instalaciones modulos sanitarios del Mercado San Francisco de Comayagua.	04/04/2016	4 meses	R.Q. Servicios de Ingenieria Civil		40%	L. 409,613.46	En Ejecucion
2	Remodelación de Mediana de Boulevard 4to Centenario		2 meses					En Proceso de Licitación
3	Reparación de calle en mal estado en Barrio el Porvenir, frente a Metromall.	29/03/2016	3 meses	CONSTRUMAR	53%	80%	L. 599,903.26	En Ejecucion
4	Pavimentación de Calle que conduce a Motomundo en Barrio los Lirios.	28/03/2016	3 meses	Ing. Wilmer Zambrano	60%	80%	L. 416,711.12	En Ejecucion
5	Bacheo y reparación de calles en mal estado de la Ciudad de Comayagua.	15/02/2016	4 meses	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua		40%	L. 188,350.00	En Ejecucion
6	Viajes para Balastado Y Contratacion de Vibro Compactador para balastado, conformacion y compactacion de Calles de la Ciudad de Comayagua.	29/02/2016	3 meses	Constructora ROENGE	53.5%	70%	L. 161,000.00	En Ejecucion
7	Remodelaciones de Terminal de Buses de Comayagua I etapa.	04/03/2016	3 meses	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua		45%	L. 110,081.00	En Ejecucion
8	Alquiler de Motoniveladora para escarificación y conformación de calles.	29/03/2016	30 días	Constructora ROENGE		90%	L. 272,000.00	En Ejecucion
9	Ampliacion Muro de Mamposteria en colonia Los Lirios, sector Rio Humuya							En Proceso de Licitación
10	Demolicion y Construccion de Losa de Caja Puente en Colonia 21 de Abril							En Proceso de Licitación
11	Construccion de bodega para Obras y Servicios Públicos en el Plantel de Obras Públicas, carretera del norte frente a las Oficinas de SAG, Comayagua	13/01/2016	4 meses	Servicio de Diseño y Construccion Padilla S. de R.L. (SINPAD)	42.1%	90%	L. 2188,818.33	En Ejecucion
12	Perforación de Dos Pozos en Plaza Central Leon Alvarado y en la Terminal Unica de Transporte de Comayagua	13/12/2015	4 meses	HIDROPOZOS	50%	95%	L. 225,000.00	En Ejecucion
TOTAL SEGUNDO TRIMESTRE							L. 4571,477.17	


 Ing. Samuel Quan
 Jefe de Obras Publica