


ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Obras Públicas

EJECUCIÓN DE PROYECTOS FEBRERO 2016



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE AVANCE		Montos de Contratos	Observaciones
					Financiero	Físico		
1	Reparación de calle en mal estado en Barrio el Porvenir, frente a Metromall.		3 meses					En proceso de licitación
2	Suministro e Instalación de Cortinas Metálicas enrollables en Mercado San Francisco de Comayagua.	01/02/2016	25 días	Nelson Gerardo Sanchez Moreno	100%	100%	L. 147,774.00	Finalizado
3	Pavimentación de Calle que conduce a Motomundo en Barrio los Lirios.		3 meses					En proceso de licitación
4	Bacheo y reparación de calles en mal estado de la Ciudad de Comayagua.	15/02/2016	4 meses	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua		8%	L. 188,350.00	En Ejecucion
5	Viajes para Balastado Y Contratacion de Vibro Compactador para balastado, conformacion y compactacion de Calles de la Ciudad de Comayagua.	29/02/2016	3 meses	Constructora ROENGE		7%	L. 161,000.00	En Ejecucion
6	Enchapado calle Brisas de Rio	15/02/2016	20 días	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua		85%		En Ejecucion
7	Contratacion de tractor para conformacion y compactacion de celdas diarias de desechos solidos.	04/03/2016	20 días	VEHMEROD		5%	L. 160,000.00	En Ejecucion
8	Remodelaciones de Terminal de Buses de Comayagua I etapa.	04/03/2016	3 meses	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua		2%	L. 110,081.00	En Ejecucion
9	Remodelacion de las Instalacione de los servicios sanitarios del Mercado San Francisco de Comayagua.		4 meses					En proceso de licitación
10	Cambio de tuberia de Alcantarillado Sanitario en Barrio Santa Lucia	15/02/2016	1 mes	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua		80%	L. 93,027.00	En Ejecucion
11	Sistema de Alcantarillado Sanitario Colonia Fuerzas Armadas	26/02/2015	15 días	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua		100%	L. 36,411.00	Finalizado
TOTAL FEBRERO							L. 896,643.00	


Ing. Samuel Quañ
Jefe de Obras Pública