



# MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



## INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A AGOSTO 2017

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Se realizó el pago del contrato y compra de materiales para acondicionamiento del local municipal donde funciona la pesa	110,000.00	12,755.00	74,309.00	35,691.00
2	Construccion y mejoramiento de vivienda solidaria adecuada para mujeres madres solteras en area rural y urbano	<b>Sra. Francisca Gonzales:</b> Acondicionamiento de un módulo que conllevara las actividades de repello de paredes construccion de piso de cemento y reparación del techo <b>Sra. Mélida Díaz:</b> Se construyó la pila y el modulo sanitario, también el piso de concreto en el área de pila y sanitario. <b>Sra. Reina De La Cruz García:</b> Se finalizó la etapa de construcción de paredes y se construyó la pila. La vivienda se encuentra lista para la instalación de techo. Se estima un avance del 50% <b>Sra. Rita Oneida Martínez</b> Se finalizó la etapa de construcción de paredes. Actualmente se está construyendo la pila y haciendo detalles en marcos de puertas y ventanas. Se estima un avance del 60%	300,000.00	66,739.00	266,056.00	33,944.00
3	Mejoramiento de viviendas populares, (Pisos y Techos) Urbano y Rural	Se realizó compra de materiales para mejoramiento de vivienda de Sra Mayly Yorlani Santos a la cual se le quemó la vivienda y perdio todos sus enseres	716,734.45	17,710.10	547,508.03	169,226.42
4	Mejoramiento de viviendas populares, (Instalacion electrica) Urbano y Rural	Se realizó compra de materiales lectricos para mejoramiento de vivienda de en lo que es instalaciones domiciliarias a personas de escasps recursos	200,000.00	113,989.74	180,180.74	19,819.26

5	Construccion de viviendas solidarias	Sra. Isabel Portillo: Se finalizó la construccion de la vivienda quedando pendiente pequeños detalles Sra. Rosa Amalia Martinez: Se está trabajando en la etapa de construccion de paredes. Se estima un avance del 40%	250,000.00	72,830.00	195,498.00	54,502.00
6	Mejoramiento de viviendas populares, (Letrinizacion) Urbano y Rural	Se realizó la compra de materiales para construccion de letrinas en barrio Pueblo Nuevo en el cual se beneficiaran 12 familias de escasos recursos	50,000.00	25,014.00	37,449.00	12,551.00
7	Construccion y mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos en estado de emergencia afectadas por derrumbes, El Modelo, Las Brisas, Nueva Concepcion	Sr. Juan José Mata: Se finalizó la construccion de paredes, quedando pendiente la fabricacion del techo, puertas y ventanas. Se estima un avance de 85%	200,000.00	58,803.00	60,303.00	139,697.00
8	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	Se continua realizando la limpieza de la linea de conduccion del sistema	300,000.00	19,223.00	145,731.59	154,268.41
9	Mejoramiento de calles, casco urbano	Se continua realizando limpieza de orillas de quebradas y caminos	448,255.61	35,970.00	211,114.00	237,141.61
10	Pavimentacion o pedrimentado de calle que conduce de propiedad del Sr. Ramon Garcia hasta propiedad del Sr. Isidro Licona, Barrio San Sebastian	Se finalizó con el pedrimentado de la calle. Se está trabajando en obras adicionales. Falta construir cajas de registro de agua y alcantarillado sanitario y construir el bordillo a ambos lados de la calle. Se estima un avance del 90% del proyecto.	350,000.00	96,150.00	321,021.00	28,979.00
11	Meromiento de campo de futbol Las Ranas		150,000.00	270.00	1,410.00	148,590.00
12	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural	Se compraron lamparas para hacer reparaciones al alumbrado publico	130,000.00	72,923.67	84,173.67	45,826.33
13	Ampliacion servicio energia electrica salida hacia Nueva Concepcion aldea El Porvenir y aldea El Carrizal	Se realizó la compra de materiales para hacer ampliacion al servicio de energia electrica en aldea El Porvenir	115,000.00	22,224.21	22,224.21	92,775.79
14	Reconstruccion de mangas de puentes en el casco urbano	Se compraron luminarias para instalar en mangas de puentes	85,000.00	132,500.00	132,500.00	(47,500.00)
15	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Cuadrillas de jornales en limpieza de cunetas y alcantarillas en carreteras troncales. Cancelacion de convenio con el Fondo Cafetero Nacional para reparacion de tramos carreteros	816,865.97	132,500.00	718,550.00	98,315.97
<b>TOTAL</b>				<b>879,601.72</b>	<b>3856,951.79</b>	<b>2518,341.71</b>



*[Handwritten Signature]*  
P.M. y C.P. Dania Iren Mejia  
Departamento de Presupuesto