



República De Honduras C. A.
Alcaldía Municipal De San Nicolas, Copan

Tel: 22641-0729

RITN 04199995037554

Correo Electrónico municipalidad_snc.2006@yahoo.com



FONDOS PROPIOS, TRANSFERENCIA Y DONACIONES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC del año 2016)

N° PROYEC TO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	METODO DE COMPRAS			RELACION CON EL P.O.A		INICIO	FONDOS UTILIZADOS		
				COTIZA CIONES	LICITACI ON PRIVADA	LICITACI ON PUBLICA	CORRELATIVO DEL P.O.A			PROPIOS	TRANSFERENCIA	OTROS
							PROGRA MA ACTIVIDA D	OBJETO DEL GASTO				
	TOTAL DE LOS PROGRAMAS		15007,190.26							1553,934.07	8569,150.81	0.00
	PROGRAMA 03		10709,540.28							1289,119.25	6939,094.10	0.00
	VIDA MEJOR		7741,715.77							1289,119.25	4364,103.63	0.00
	SERVICIOS DE EDUCACION		1251,680.92							0.00	710,225.59	0.00
	CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS		1251,680.92							0.00	710,225.59	0.00
461-01	Construccion de techo de cancha multiusos de la Esc. Manuel Luna Castillo	EL Progreso	349,368.42	x				03011240046046101	Ejecutado	0.00	325,795.51	0.00
461-02	Ampliacion Escuela Federico C. Canales (Centro Basico)	El Porvenir	200,000.00					03011240046046102	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
461-03	Construccion de aula en escuela Marco Antonio Aguilar	El Modelo	182,062.50	x				03011240046046103	Ejecutado	0.00	146,901.90	0.00
461-04	Reconstruccion de sanitarios en escuela Marco Antonio Aguilar	El Modelo	10,000.00	x				03011240046046104	Ejecutado	0.00	3,600.00	0.00
461-05	Remodelacion de Jardin de Niños "Rafael Pineda Ponce"	Nueva Concepcion	37,750.00	x				03011240046046105	Ejecutado	0.00	31,494.00	0.00
461-06	Construccion de sala para usos multiples en escuela Julian Flores	El Carrizal	137,500.00	x				03011240046046106	Ejecutado	0.00	93,922.20	0.00
461-07	Construccion de sala para usos multiples en escuela Manuel Bonilla	El Achiotal	15,000.00					03011240046046107	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
461-08	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion)	Urbano y Rural	120,000.00	x				03011240046046108	Ejecutado	0.00	108,511.98	0.00
461-15	Reposicion de jardin de niños Policarpo Paz Garcia, B° San Nicolas	San Nicolas	150,000.00					03011240046046115	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
461-58	Construccion de cerca perimetral de Jardin de Niños Policarpo Paz Garcia	San Nicolas	50,000.00					03011240046046158	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE SALUD		2111,929.48							1031,155.25	307,157.57	0.00
	CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS		377,672.75							0.00	79,081.45	0.00
461-09	Mantenimiento y reparacion de edificio CESAMO y CESAR	San Nicolas y El Modelo	127,672.75	x				03021240046046109	Ejecutado	0.00	79,081.45	0.00
461-63	Construccion de casa de salud	El Porvenir	90,000.00					03021240046046163	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00

461-55	Construccion de complejo sanitario en edificio municipal	El Porvenir	160,000.00					03021240046046155	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
	AGUA Y SANEAMIENTO		1734,256.73							1031,155.25	228,076.12	0.00
464-25	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable	Urbano y Rural	310,000.00	x				06011140046046425	En Ejecucion	207,521.56	0.00	0.00
464-26	Mejoramiento de sistema de agua	El Modelo	100,000.00					06011140046046426	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
464-67	Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento	Las Brisas	40,000.00		x			03021240046046467	Ejecutado	0.00	23,310.00	0.00
464-69	Construccion de sistema de agua	Buena Vista	101,627.14					06011140046046469	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
464-75	Perforacion de pozos para abastecimiento de agua	Casco urbano	655,521.47	x				06011140046046475	Ejecutado	609,948.69	0.00	0.00
464-79	Construccion de tanque de almacenamiento de agua en Sector Campo Las Ranas	San Nicolas	10,000.00					03021240046046479	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
465-27	Construccion de sistema de alcantarillado sanitario	El Porvenir	270,000.00	x				06011140046046527	En Ejecucion	213,685.00	0.00	0.00
465-39	Ampliacion alcantarillado sanitario	casco urbano	247,108.12	x				03021240046046539	En Ejecucion	0.00	204,766.12	0.00
	MEJORAS DE VIVIENDAS		1410,280.86							257,964.00	771,730.00	0.00
463-24	Construccion de viviendas solidarias	Casco urbano	307,480.86					06011140046046324		257,964.00	0.00	0.00
463-36	Mejoramiento de viviendas populares, (Pisos y Techos)	Urbano y Rural	820,000.00	x				03031240046046336	Ejecutado	0.00	722,352.00	0.00
463-37	Mejoramiento de viviendas (Instalacion electrica domiciliaria)	Urbano y Rural	117,500.00	x				03031240046046337	Ejecutado	0.00	32,078.00	0.00
463-57	Construccion de letrinas	Urbano y Rural	30,000.00					03031240046046357	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
463-70	Contraparte para construccion de viviendas con apoyo de HABITAT-CONVIVIENDA-MANCHORTI	El Sisín, Santa Teresa, El Modelo, Cerro Redondo y El Ocotillo	12,000.00	x				03031240046046370	Ejecutado	0.00	5,700.00	0.00
463-73	Contraparte para construccion de vivendas con apoyo de international Hope Builders	San Nicolas, San Francisco, San Sebastian y El Progreso	123,300.00	x				03031240046046370	Ejecutado	0.00	11,600.00	0.00
	TODOS POR LA PAZ		2967,824.51							0.00	2574,990.47	0.00
	ELECTRIFICACION		508,228.51							0.00	315,279.93	0.00
481-11	Electrificacion de Estadio municipal Las Ranas y Cancha Multiusos	San Nicolas	170,125.00	x				03091240048048111	Ejecutado		159,416.65	
481-12	Electrificacion de campo de Futbol	El Achiotal	9,000.00	x				03091240048048112	Ejecutado		1,800.00	
481-18	Reparacion de alumbrado publico	Urbano y Rural	100,000.00	x				03091240048048118	Ejecutado		91,700.00	
481-19	Ampliacion servicio de energia electrica	San Francisco	25,064.00	x				03091240048048119	Ejecutado		3,600.00	
481-20	Ampliacion servicio de energia electrica en colonia Municipal	San Sebastian	5,000.00	x				03091240048048120	Ejecutado		5,000.00	
481-31	Construccion de proyecto de electrificacion rural conectado a la Red.	Cerro Redondo, El Resumidero y El Sisín	15,600.00			x		06011240048048131	Ejecutado		525.00	

481-49	Ampliacion servicio energia electrica	San Nicolas y San Cayetano	97,725.00	x				03091240048048118	Ejecutado		53,238.28	
481-50	Electrificacion con panel solar	Caserio La Laguna, Los Lesquines, La Puerta, El Bijao, Sector El Mono	20,000.00					03091240048048150	No se Ejecutó		0.00	
481-51	Ampliacion servicio de energia electrica	El Sirinal de Nueva Concepcion	15,714.51	x				06011140048048151	Ejecutado		0.00	
481-59	Electrificacion interna del cementerio Municipal	San Sebastian	50,000.00					03021240048048149	No se Ejecutó		0.00	
SEGURIDAD CIUDADANA			2459,596.00							0.00	2259,710.54	0.00
467-13	Construccion de cancha sintetica	San Nicolas	1054,921.00		x			03091240046046713	Ejecutado		994,221.27	
467-14	Mejoramiento de campo de futbol	El Porvenir	5,000.00					03091240046046714	No se Ejecutó		0.00	
467-16	Mejoramiento de Parque Central	San Nicolas	260,675.00	x				03091240046046716	Ejecutado		251,839.75	
467-17	Mejoramiento de areas de recreacion (Parque Infantil)	San Jose	15,000.00	x				03091240046046717	Ejecutado		12,249.00	
467-44	Mejoramiento de estadio de futbol Las Ranas	San Nicolas	363,000.00	x				03091240046046744	Ejecutado		337,845.50	
467-52	Mejoramiento de campo de futbol	El Carrizal	236,000.00	x				03091240046046752	Ejecutado		231,111.02	
467-53	Mejoramiento de campo de futbol	El Modelo	75,000.00					03091240046046753	No se Ejecutó		0.00	
467-54	Mejoramiento de campo de futbol de la Esc. Manuel Luna Castillo	El Progreso	120,000.00	x				03091240046046754	Ejecutado		118,500.00	
467-71	Construccion de cancha multiusos	Nueva Concepcion	270,000.00	x				03091240046046771	Ejecutado		263,522.00	
467-78	Construccion de mirador El Pico	San Francisco	60,000.00	x				03091240046046778	Ejecutado		50,422.00	
	INFRAESTRUCTURA		4297,649.98							264,814.82	1630,056.71	-
413	ADQUISICION DE TERRENOS		280,000.00							60,000.00	0.00	0.00
413-22	Adquisicion de terreno para campos de futbol	San Jose, Pueblo Nuevo, Santa Teresa, El Escondido	180,000.00					06011140041041322	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
413-56	Adquisicion de terreno para campos de futbol	El Modelo	100,000.00					06011140041041356	Ejecutado	25,000.00	0.00	0.00
461	CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORA HIDRÁULICAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN		1326,208.16							75,944.82	344,366.99	0.00
461-23	Construccion de balanza municipal	Casco Urbano	80,000.00					06011140046046123	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
461-28	Remodelacion del centro social Eleazar Murillo	San Nicolas	16,548.12					06011140046046128	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
461-32	Remodelacion de edificio municipal	San Nicolas	200,000.00	x				06011140046046132	Ejecutado	75,944.82	0.00	0.00
461-33	Construccion de Centro Comunal	El Modelo	146,432.29					06011240046046133	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
461-34	Construccion de Plaza Comercial	San Nicolas	163,327.75					06011240046046134	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
461-35	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas	San Nicolas	150,000.00	x				06011240046046135	Ejecutado	0.00	113,536.99	0.00
461-61	Construccion de Centro Comunal	Santa Teresa	90,000.00					06011240046046161	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00

461-62	Construccion de caseta para cobro de peaje	Desvio Carretera CA4	80,000.00					06011140046046162	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
461-64	Construccion de caseta de espera	Desvio Carretera CA4	100,000.00					06011140046046164	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
461-76	Contraparte para construccion de sede de la red Nacional de Comisiones de transparencia de Occidente	San Nicolas	192,400.00	x				06011240046046176	Ejecutado	0.00	166,810.00	0.00
461-77	Construccion de fachada de acceso al municipio	El Progreso	7,500.00	x				06011240046046177	Ejecutado	0.00	7,500.00	0.00
469-02	Pago por servicios ambientales (PSA) microcuenca La Escabrosa	Cerro Redondo.	40,000.00					06011140046046902	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
469-74	Readecuacion de fosas en el relleno sanitario	San Jose	60,000.00	x				06011240046046974	Ejecutado	0.00	56,520.00	0.00
466-475	CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORA HIDRÁULICAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN		2691,441.82							128,870.00	1285,689.72	0.00
466-29	Pavimentacion o pedrimentado de calle interna del cementerio municipal	San Sebastian	180,000.00					06011140046046629	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
466-30	Mejoramiento de calles	Casco Urbano	597,424.41	x				06011140046046630	Ejecutado	128,870.00	0.00	0.00
466-38	Pavimentacion de calle que conduce hacia Iglesia Tabernaculo Bautista	San Sebastian	410,000.00	x				03021240046046638	Ejecutado	0.00	386,975.00	0.00
466-40	Pavimentacion de calles	San Nicolas	444,424.10	x				03021240046046640	Ejecutado	0.00	432,590.30	0.00
466-41	Pavimentacion de calles	San Cayetano	150,000.00					05011240046046641	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
466-45	Pavimentacion de calle que conduce hacia el Tanque	San Franciso	80,000.00					06011140046046629	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
475-46	Construccion de caja puente sobre quebrada la Gorgocha	El Sisin	77,432.81					06011240046046135	Ejecutado	0.00	0.00	0.00
475-47	Reconstruccion de mangas de puentes	Casco Urbano	60,000.00					05011240047047547	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
475-48	Mantenimiento y reparacion de carreteras	Santa Teresa, El Modelo, Cerro Redondo, El Porvenir, Las Brisas, El Sisin, Nueva Concepcion, El Ocotillo, El Achiotal, El Carrizal, El Escondido	692,160.50	x				05011240047047548	Ejecutado	0.00	466,124.42	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

HONDURAS, C. A.

PM Y C.P Denia Ivette Mejia Aragon

Depto. de Presupuesto Municipal

