



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municampamento@yahoo.es

Identificación del Proyecto

1. Encargado de la ejecución del Proyecto: Carlos Alberto Carias
2. Sector y sub sector : Departamento de Infraestructura
3. Nombre del Proyecto: Pavimentación de calle que desde propiedad esquina del señor Marcos Granados-hasta esquina del señor Wilmer Santos
4. Ubicación del Proyecto: Barrio El Pino sector # 1 , Campamento , Olancho
5. Propósito: construcción infraestructura Vial y Peatonal de la Ciudad ,
6. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en la Pavimentación de 72.50 metros Lineales (493.00 m²) y sus respectivos Bordillos(145.00) ML, Con concreto Hidráulico con resistencia de 3,500.00 Lbs/Pulg², la calle tiene un ancho promedio de 6.90 metros,



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municampamento@yahoo.es

Elaboración Del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto) : Mejoras en la infraestructura vial y peatonal, de la ciudad , para la inyección de desarrollo y mejoramiento del impacto visual
2. Impacto en el Terreno y asentamientos : El terreno Pertenece al municipio de Campamento, por tanto no hay perjuicio a terceros
3. Detalles del Encargado del Proyecto :
 - Nombre Completo : Carlos Alberto Carias
 - Numero de Identidad: 1502-1974-00345
 - Número de Teléfono: (504) 9673-0408
4. Fuentes de Financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
5. Presupuesto Técnico -Proyectado del Proyecto: Lps . 390,504.75
6. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto : 30 de agosto del 2017, vía punto de acta N° 570 de corporación Municipal
7. Costo Finalización (Proyectado vía Unidad Técnica Municipal
Lps : 332,775.00
8. Fecha de Finalización (Proyectado) : 20 septiembre del 2017



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

Ejecución del proyecto.

1. Variación en el costo Total del Proyecto.

No existen Variaciones en el costo del proyecto


2. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto

No existen durante la ejecución del proyecto, variaciones ni extensiones de tiempo, el proyecto fue ejecutado en tiempo y forma planificada.

3. Razones de los cambios antes mencionados.

No existen razones ni cambios realizados.




José Miguel Santos
Jefe Departamento de Infraestructura