

Municipalidad de Potrerillos, Cortes

**PROYECTO: SISTEMA DE ALUMBRADO
ELECTRICO UBICADO EN LA ALDEA CARACOL**

COSTO TOTAL Lps 399,204.69

A handwritten signature in purple ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is mostly illegible but appears to be an official seal of the municipality.

Eje Infraestructura
Sub-Infraestructura Social



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
TEL. 2673-8183 / FAX. 2673-9026



16 de Agosto del Año 2017.

PARA: LEYLA SARAHÍ HERNÁNDEZ
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

DE: ING. GEOVANNI OSWALDO MONTOYA

ASUNTO: INFORME SOBRE LOS PROYECTOS REALIZADOS
DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2017.

Por este medio le doy a conocer el nombre de los proyectos realizados durante estos meses:

NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR	FECHA	ESTADO
Sistema de Alumbrado Eléctrico Ubicado en la Aldea Caracol	Lps. 399,204.69	Marzo	Terminado

Sin más,

Atentamente,


ING. GEOVANNI OSWALDO MONTOYA
Unidad Técnica Municipal





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C. A.

Departamento de Presupuesto
TEL. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26



Señorita
Leyla Saraí Hernández Hércules
Oficial de Acceso a la Información Pública
Municipalidad de Potrerillos, Cortés
Su Oficina

Respetable Señorita Hernández:

Remito a usted la información responsable de este Departamento de Presupuesto que concierne al mes de Enero a Marzo del año 2017 para ser editado en nuestro portal para acceso a la información pública

Adjunto el Informe correspondiente a la forma 10 de la rendición de cuenta en la que se detallan los proyectos ejecutados y pendientes de ejecución.

En espera de su atención a lo aquí expuesto.



LIC. ANGEL HERNAN CARTAS CARRANZA
JEFE PRESUPUESTO DEPARTAMENTO



Potrerillos, CORTES
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL.CARIAS

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos
Forma 10

Monedas: Lempiiras (L)



Emisión: 13/05/2016
Hora : 09:13 a.m.
Página: 1 de 12



No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Financiamiento	Código	Nº Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Mantenimiento de calles y sector Brisas del Paraiso.	Paraiso	15	000 23400 15-2015	013-01 20 3	000 23400 15-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
2	Construcción Barrio San Pablo I	San Pablo I	11	15 00 001 000 0064-5,000.00	001-01 20 3	001 47210 11-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
3	Construcción Barrio San De Cuneas, Pablo II	San Pablo II	15	15 00 001 000 0064-50,000.00	002 47210 15-2015	002 47210 15-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	16.00%	41,600.00	83.00%	EN PROCESO	
4	Mantenimiento Casco Urbano Y 15 o De Rural	Rural	15	15 00 004 003 0064-212,272.73	000 23400 15-2015	000 23400 15-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	212,272.73	119,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,490.00	56.00%	92,782.73	43.00%	EN PROCESO	
5	Reedificación Aldea Caracol n De Agua Potable En la Aldea Caracol	Caracol	11	11 01 001 000 0064-50,000.00	005 47210 11-2015	005 47210 11-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
6	Proyecto De Barrio Brisas del 5, Electrificación:Paraiso, Brisas del Paraiso.	Paraiso	15	12 00 006 000 0064-195,579.94	001 47210 15-2015	001 47210 15-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	195,579.94	8,642.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,642.50	4.00%	186,937.44	95.00%	EN PROCESO	
7	Construcción Colonia Nueva Centro Basico, Nueva Garroba.	Garroba	11	11 02 001 000 0064-10,000.00	001 47110 11-2015	001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
8	Reparación De Escuela Dimisio De Herrera, En Aldea San Miguel.	Aldea San Miguel	15	11 02 004 001 0064-380,000.00	000 23400 15-2015	013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	380,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
9	Construcción Barrio Reparto Kinder, Reparto Del Pedregal.	Reparto Del Pedregal	11	11 02 002 000 0064-10,000.00	001 47110 11-2015	001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
10	Proyectos de Varios Barrios. Vivienda.	Vivienda	19	12 00 008 000 0065-0.00	001 47110 19-2016	013-02 20 5	526,237.50	0.00	0.00	0.00	526,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	526,237.50	100.00%	EN PROCESO	
11	Proyectos de Varios Barrios. Vivienda.	Vivienda	15	12 00 008 000 0064-1,200,000.00	001 47210 15-2015	013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,130,353.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,353.30	94.00%	69,646.70	5.00%	EN PROCESO	
12	Pavimentación Barrio n De Calles, En el Barrio INFOP.	Barrio INFOP	15	15 00 003 000 0064-450,000.00	001 47210 15-2015	013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	450,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
13	Construcción Me Centro Municipal Personas Discapacitadas, Barrio Del paraiso.	Barrio Del paraiso	19	12 00 003 000 0065-0.00	001 47110 19-2016	001-51 20 8	124,272.88	0.00	0.00	0.00	124,272.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	124,272.88	100.00%	NO SE EJECTUO	

Potrerillos, CORTES
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL.CARIAS



Honduras C.A.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempias (L)



Emisión: 13/05/2016
Hora : 09:13 a.m.
Página: 2 de 12



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Acta Aprobada	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
14	Construcción del lechado de la escuela Minerva, Barrio Morazan.	Barrio Morazan	11	11	02.005.000.0064-5.000.00	001.47110.11-2015	001-01.20.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO		
15	Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazan.	Barrio Morazan	15	15	005.000.0064-300.000.00	001.47210.15-2015	013-01.20.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	2,836.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836.67	0.00%	297,163.33	99.00%	EN PROCESO	
16	Construcción de edificio centro de salud municipal y atención a la mujer	Barrio Suyapa	15	15	001.000.0064-140.000.00	001.47110.15-2015	013-01.20.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	140,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO		
17	Construcción de edificio centro de salud municipal y atención a la mujer	Barrio Suyapa	11	11	001.000.0064-10,000.00	001.47110.11-2015	001-01.20.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO		
18	Mantenimiento y Reparación de calles sector Brisas del Paraíso.	Barrio Paraíso	11	11	004.002.0064-100.000.00	23.400.11-001-2015	01.20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO		
19	Construcción de Cuneetas, Días	Barrio Gracias A Dios	15	15	000.000.0064-50,000.00	004.47210.15-2015	013-01.20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO		
20	Construcción centro hospital municipal de salud, Morazan.	Barrio Morazan	15	15	000.000.0064-200,000.00	002.47110.15-2015	013-01.20.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO		
21	Pavimentación de De Calles, San Jose	Barrio San Jose	11	11	000.000.0064-20,000.00	008.47210.11-2015	001-01.20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO		
22	Construcción de Cuneetas, Higuieros Central	Barrio Higuieros Central	11	11	000.000.0064-5,000.00	009.47210.11-2015	001-01.20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO		
23	Construcción de Cuneetas, Higuieros Central	Barrio Higuieros Central	15	15	000.000.0064-60,000.00	47.210.15-013-2015	01.20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO		
24	Construcción de Cuneetas, Higuieros Central	Barrio Brisas del Paraíso	15	15	000.000.0064-54,545.45	001.47210.15-2015	013-01.20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,545.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.45	100.00%	NO SE EJECTUO		
25	Construcción de Cajas Puentes, San José	Barrio San Jose	11	11	000.000.0064-50,000.00	002.47210.11-2015	001-01.20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO		



Potrilleros, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL,CARIAS

Informe de Proyectos


Forma 10

Monedas: Lempias (L)

Emisión: 13/05/2016
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 3 de 12

Honduras C.A.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Código Fuente de Presupuesto	Nº Acta Aprobada	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de mas	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monio Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
26	Pavimentación Barrio San Miguel	n De Calles, San Miguel	15	13 00 001 000 0064-148,101.27	002 47210 15- 2015 013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	148,101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	148,101.27	100.00 %	NO SE EJECTUO	
27	Pavimentación Barrio San Miguel	n De Calles, San Miguel	11	13 00 001 000 0064-76,898.73	002 47210 11- 2015 001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	76,898.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	76,898.73	100.00 %	NO SE EJECTUO	
28	Construcción Barrio Cabanñas	n De Cuneña, Alverra, Embalsado Barrio Cabanñas.	11	15 00 001 000 0064-5,000.00	010 47210 11- 2015 001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
29	Construcción Barrio El Peñón	n De Baras, Peñón	15	15 00 001 000 0064-50,000.00	013 47210 15- 2015 013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
30	Construcción Barrio El Peñón	n De Baras, Peñón	11	15 00 002 000 0064-100,000.00	003 47210 11- 2015 001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
31	Reedificación Barrio El Peñón	n De Baras, Peñón	15	11 01 001 000 0064-200,000.00	006 47210 15- 2015 013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
32	Construcción Barrio El Peñón	n De Baras, Peñón	11	11 02 002 000 0064-5,000.00	003 47210 11- 2015 001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
33	Construcción Barrio El Peñón	n De Baras, Peñón	11	12 00 004 000 0064-125,000.00	001 47210 11- 2015 001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	125,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
34	Reedificación Barrios Polables	Polables, Casco Urbano.	11	11 01 001 000 0064-370,138.30	007 47210 11- 2015 001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	370,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	370,138.30	100.00 %	NO SE EJECTUO	
35	Construcción Barrio de recreación.	de recreación.	15	12 00 002 001 0064-250,000.00	47210 15-013- 2015 01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
36	Construcción Barrio de un pasaje de recreación.	de un pasaje de recreación.	11	12 00 002 000 0064-50,000.00	001 47210 11- 2015 001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
37	Construcción Barrio de cerco del Pabellón	de cerco del Pabellón	11	11 02 003 000 0064-30,000.00	002 4710 11- 2015 001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
38	Reparación de Escuela	Aldea Sabana de Escuela	15	11 02 004 002 0064-50,000.00	000 23400 15- 2015 013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	



Potrilloles, CORTES
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL CARIAS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 13/05/2016
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 4 de 12

Honduras C.A.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Fuente de Finanzamiento	Código Presupuestari	Nº Acta Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de mas	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto (%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
39	Reparación de Cerco y Escuela Ramón Rosa, Barrio Callejas Maradaga.	Barrio Callejas Maradaga	15	11 02 004 003 0064-100,000.00 000 23400 15- 2015 013-01 20 7		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	Reparación de Cerco y Escuela Ramón Rosa, Barrio Callejas Maradaga.	Barrio Callejas Maradaga	11	11 02 004 003 0064-5,000.00 000 23400 11- 2015 001-01 20 7		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	Construcción del lechido de la escuela Mierva, Barrio Morazan.	Barrio Morazan	15	11 02 005 000 0064-500,000.00 001 47210 15- 2015 013-01 20 7		0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazan.	Barrio Morazan	11	12 00 005 000 0064-150,000.00 001 47210 11- 2015 001-01 20 8		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	Ampliación de relleno sanitario, Manual, Aldea San Ramón.	Aldea San Ramón	11	12 00 009 000 0064-10,000.00 001 47210 11- 2015 001 01 20 4		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	Ampliación de relleno sanitario, Manual, Aldea San Ramón.	Aldea San Ramón	15	12 00 009 000 0064-1,250,000.00 001 47210 15- 2015 013-01 20 4		0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	283,62	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00 %	1,045,716.38	83.00 %	EN PROCESO	
45	Implementación de Sistema De Recolección De Basura, Casco Urbano	Varos Barrios	15	15 00 005 001 0064-600,000.00 000 23500 15- 2015 013-01 20 3		0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	164,26	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00 %	395,835.74	65.00 %	EN PROCESO	
46	Implementación de Sistema de Recolección de Basura en Casco Urbano	Varos Barrios	11	15 00 005 001 0064-200,000.00 000 23500 11- 2015 001-01 20 3		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	Patentación de Calle, Morazan	Barrio Morazan	11	13 00 001 000 0064-50,000.00 001 47210 11- 2015 001-01 20 3		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	Construcción de Múltiplos, Barrio San José	Barrio San José	15	11 07 001 000 0064-200,000.00 002 47210 15- 2015 013-01 20 8		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	

Potenciales, CORTES
EJERCICIO: 2016

USUARIO: ANGEL.CARIAS



Honduras, C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiiras (L)



Emisión: 13/05/2016
Hora : 09:13 a.m.
Página: 5 de 12



No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados		Presupuesto Ejecutado	Ejecutado (%)	Monto Pendiente de Elección	Pendiente de Elección (%)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
										Traspaso de mas	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias						
49	Construcción de CESARESDe Aldea la Sabana.	Aldea Sabana	15	15	12 00 001 000 0064-013-01 20 8	001 47110 15-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJEUTO
50	Sistema de alcantarillado Segunda Etapa, Casco Urbano.	Varios Barrios	15	15	12 00 010 000 0064-013-01 20 4	001 47210 15-2015	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJEUTO
51	Construcción de Curata Abierta, Embalsado Barrio Lempiira.	Barrio Lempiira	15	15	15 00 001 000 0064-013-01 20 3	011 47210 15-2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJEUTO
52	Construcción de Puente, Aldea Campo Bellico.	Aldea Campo Bellico	15	15	15 00 002 000 0064-013-01 20 3	003 47210 15-2015	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJEUTO
53	Construcción de Abierta, Embalsado colonia Canada	Barrio Canada	15	15	15 00 001 000 0064-013-01 20 3	005 47210 15-2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJEUTO
54	Construcción de Abierta, Embalsado colonia Canada	Barrio Canada	11	11	15 00 001 000 0064-003 47210 11-2015	001-01 20 3	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJEUTO
55	Reedrección de Barrio Ciudadano 2.	Barrio Ciudadano 2	15	15	11 01 001 000 0064-013-01 20 5	003 47210 15-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJEUTO
56	Sistema de Agua Potable, Barrio San Pablo I.	Barrio San Pablo I	11	11	11 01 002 001 0064-000 23400 11-2015	001-01 20 5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJEUTO
57	Sistema de Agua Potable, Barrio San Pablo I.	Barrio San Pablo I	15	15	11 01 002 001 0064-000 23400 15-2015	013-01 20 5	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJEUTO
58	Construcción de Kinder, Colonia el Triunfo.	Barrio El Triunfo	15	15	11 02 002 000 0064-003 47210 15-2015	013-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJEUTO
59	Remodelación de Acondicionad o de la Oficina de la Dirección Distrital.	Barrio Morazan	15	15	11 02 008 000 0064-001 11000 15-2015	013-01 20 7	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJEUTO
60	Construcción de Casas Puentes, En El Barrio Suyapa.	Barrio Suyapa	19	19	13 00 009 000 0065-001 47110 19-2016	001-50 20 3	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	86.00 %	86.00 %	EN PROCESO



Potrerillos, CORTES
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL.CARIAS

Honduras C.A.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos


Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emission: 13/05/2016
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 6 de 12


No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Código Fuente de Inversión	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de mas	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Prestamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
61	Proyectos de Varios Barrios. Vivienda.		11	12 00 006 000 0064-200,000.00 001 47210 11- 2015 001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	70.00 %	60,000.00	30.00 %	EN PROCESO	
62	Proyectos de Varios Barrios. Vivienda.		15	12 00 011 001 0064-117,100.00 002 23400 15- 2015 01-3-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,100.00	117,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,100.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
63	Mantenimiento Casco Urbano y o De Alunbrado Publico (Urbano y Rural)		11	15 00 004 003 0064-145,909.09 002 23400 11- 2015 001-01-20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,909.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	145,909.09	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	Construcción Barrio Barahona de Cunetas. Barrio Barahona		15	15 00 001 000 0064-50,000.00 007 47210 15- 2015 01-3-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
65	Construcción Barrio Cabanas De Cajas Puentes, En El Barrio Cabanas.		19	13 00 008 000 0065-0.00 001 47110 19- 2016 001-50 20 3	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2.00 %	97,900.00	97.00 %	EN PROCESO	
66	Pavimentación Barrio Morazan n de Calles, Morazan		15	13 00 001 000 0064-450,000.00 001 47210 15- 2015 01-3-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
67	Alunbrado deAldea Buena campo de Vista		15	12 00 007 000 0064-300,000.00 001 47210 15- 2015 01-3-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
68	Reedificación Aldea Sabana n De Agua Potable En La Aldea La Sabana.		15	11 01 001 000 0064-150,000.00 004 47210 15- 2015 01-3-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
69	Construcción Barrio Morazan de Gimnasio Municipal. Barrio Morazan.		15	15 00 007 000 0064-200,000.00 001 47210 15- 2015 01-3-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
70	Pavimentación Barrio INFOP. n De Calles, En el Barrio INFOP.		11	15 00 003 000 0064-50,000.00 001 47210 11- 2015 001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
71	Construcción Barrio Del Centro Municipal Para Personas Desaparecidas, Barrio Del paraiso.		11	12 00 003 000 0064-25,000.00 001 47210 11- 2015 001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
72	Construcción Barrio Brisas De Cunetas. DelParaiso		11	15 00 001 000 0064-5,000.00 006 47210 11- 2015 001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
73	Construcción Barrio Barahona de Cunetas. Barrio Barahona		11	15 00 001 000 0064-5,000.00 007 47210 11- 2015 001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10


Moneda: Lempias (L)



Emisión: 13/05/2016
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 7 de 12



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobada	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones mas	Traspaso de mas	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Prestamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monte Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
74	Construcción centro hospital municipal de salud, Morazan.	Barrio Morazan	11	11	11 03 001 000 0064-01-01 20 6	002 47210 11- 2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECCUTO	
75	Construcción Barrio El De Cuneetas, Pedregal	Barrio El Pedregal	11	11	15 00 001 000 0064-19-160,40 013 47210 11- 2015	001-01 20 3	19,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	19,160.40	100.00 %	NO SE EJECCUTO	
76	Construcción Barrio Morelos de Cuneeta	Barrio Morelos	15	15	15 00 001 000 0064-50,000,00 012 47210 15- 2015	013-01 20 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECCUTO	
77	Construcción Colonia Infop de Cajal	Colonia Infop	15	15	15 00 002 000 0064-31,818,18 001 47210 15- 2015	013-01 20 3	31,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	31,818.18	100.00 %	NO SE EJECCUTO	
78	Construcción Barrio Buena De Cuneetas, Vista	Barrio Buena Vista	19	19	13 00 007 000 0065-0,00 001 47110 19- 2016	001-50 20 3	105,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1.00 %	104,407.19	98.00 %	EN PROCESO	
79	Construcción Aldea Campo De Centro	Aldea Campo	15	15	11 07 003 000 0064-450,000,00 001 47210 15- 2015	013-01 20 8	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECCUTO	
80	Construcción Barrio San de cerco del Pablo I.	Barrio San Pablo I.	15	15	11 02 003 002 0064-500,000,00 47110 15-013- 2015	01 20 7	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECCUTO	
81	Pavimentación Barrio San José n.De Calles,	San José	15	15	15 00 001 000 0064-100,000,00 008 47210 15- 2015	013-01 20 3	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECCUTO	
82	Construcción Aldea Campo Cancha	Aldea Campo	15	15	11 07 001 000 0064-200,000,00 001 47210 15- 2015	013-01 20 8	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECCUTO	
83	Construcción Aldea Sabana de CESARESTE Suarez	Aldea Sabana	11	11	12 00 001 000 0064-100,000,00 001 47110 11- 2015	001-01 20 8	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECCUTO	
84	Construcción Barrio Cabanñas de Curra	Barrio Cabanñas	15	15	15 00 001 000 0064-50,000,00 010 47210 15- 2015	013-01 20 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	18,589.75	37.00 %	EN PROCESO	
85	Construcción Barrio San de Caja	Barrio de San Pablo I.	15	15	15 00 002 000 0064-300,000,00 004 47210 15- 2015	013-01 20 3	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,279.00	7.00 %	276,721.00	92.00 %	EN PROCESO	



Potrilloles, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL.CARIAS



Informe de Proyectos
Forma 10

Moneda: Lempias (L)




Emisión: 13/05/2016
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 8 de 12




Honduras C.A.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento Municipal	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestari	Nº Acta Aprobada	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de mas	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Presupuesto Prestamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pagado de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
86	Construcción de Aula en la Maradlega	Escuela Ramon Rosa, Barrio Callejas Maradlega	15	15	11 02 007 000 0064-150,000.00	001 47110 15- 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	5.00 %	142,300.00	94.00 %	EN PROCESO	
87	Construcción de Aula en la Maradlega	Escuela Ramon Rosa, Barrio Callejas Maradlega	11	11	11 02 007 000 0064-10,000.00	001 47110 11- 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJEUTO	
88	Construcción de Tancas de Agua Potable del Zapote	Cerro Y Cuneta en Col. INFOP	15	15	11 07 004 000 0064-100,000.00	001 47210 15- 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJEUTO	
89	Construcción de Cancha, Cerco Y Cuneta en Col. INFOP	Barrio Callejas Maradlega	15	15	11 07 005 000 0064-148,000.00	001 47210 15- 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
90	Construcción de Centro Municipal Para Personas Discapacitadas, Barrio Del paraiso.	De Centro Municipal	15	15	12 00 003 000 0064-125,000.00	001 47210 15- 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	125,000.00	100.00 %	NO SE EJEUTO	
91	Mantenimiento de Edificios Municipales.	Casco Urbano	15	15	15 00 006 000 0064-500,000.00	001 47210 15- 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	4.00 %	477,200.00	95.00 %	EN PROCESO	
92	Construcción de CESAREBEJUCO.	Bejucos	15	15	11 03 001 000 0064-150,000.00	001 47110 15- 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJEUTO	
93	Construcción de CESAREBEJUCO.	Bejucos	11	11	11 03 001 000 0064-50,000.00	001 11-001-01 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJEUTO	
94	Construcción de Kinder, Colonia Morelos	Colonia Morelos 11	11	11	11 02 002 000 0064-10,000.00	002 47110 11- 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJEUTO	
95	Construcción de Puentes, Brisas Del Paraiso	Barrio Brisas del 11	11	11	13 00 003 000 0064-81,818.18	001 47210 11- 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	81,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	81,818.18	100.00 %	NO SE EJEUTO	
96	Construcción de Casas Nuevas	Colonia Nueva Garroba	15	15	11 07 001 000 0064-200,000.00	003 47210 15- 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJEUTO	
97	Construcción de Caja Puente, Colonia Infop.	Colonia Infop	11	11	15 00 002 000 0064-47,780.71	001 47210 11- 2015	0.00	0.00	0.00	23,279.00	24,501.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	24,501.71	100.00 %	NO SE EJEUTO	



Potrellitos, CORTES
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL CARIAS
Honduras, C.A.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempias (L)



Emisión: 13/05/2016
 Hora : 09:13 a.m.
 Pagina: 10 de 12



No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Código Fuente de Financiamiento	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Prestamos	Fondos Utilizados	Transfencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
111	Mantenimiento y Reparación de calles de san Miguel al tute.	Aldea san Miguel al tute	11	15 00 004 000 0064-150,000.00 000 23400 11- 2015 001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
112	Construcción Kindergarten, Colonia Moteos	Colonia Moteos	15	11 02 002 000 0064-300,000.00 002 47110 15- 2015 01-3-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
113	Construcción Barrio San De Cuneas, Pablio I	San Pablio I	15	15 00 001 000 0064-50,000.00 001 47210 15- 2015 01-3-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
114	Construcción Barrio San De Cuneas, Pablio II	San Pablio II	11	15 00 001 000 0064-5,000.00 002 47210 11- 2015 001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
115	Construcción Barrio San De Cuneas, Pablio III	San Pablio III	15	15 00 001 000 0064-50,000.00 003 47210 15- 2015 01-3-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
116	Construcción Barrio Gracias A11 De Cuneas, Dios Gracias A Dios	Barrio Gracias A11	11	15 00 001 000 0064-5,000.00 004 47210 11- 2015 001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
117	Reedificación Varios Barrios n de Agua Potable, Casco Urbano.	Barrios n de Agua Potable, Casco Urbano.	15	11 01 001 000 0064-800,000.00 001 47210 15- 2015 01-3-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	72,495.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,495.53	9.00 %	727,504.47	90.00 %	EN PROCESO	
118	Reedificación Alda Caracol n De Agua Potable, En la Alda Caracol	Alda Caracol	15	11 01 001 000 0064-150,000.00 005 47210 15- 2015 01-3-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
119	Proyecto De EleftrificaciónParaiso, Btasas del Paraiso.	Barrio Btasas del11	11	12 00 006 000 0064-100,000.00 001 47210 11- 2015 001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	95,579.94	0.00	0.00	0.00	95,579.94	95.00 %	4,420.06	4.00 %	EN PROCESO	
120	Proyecto De Eleftrificación José, Barrio San José.	Barrio San José	15	12 00 006 0064-200,000.00 000 002 47210 2015 15-01-3-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
121	Construcción Centro Basico, Nueva Garroba.	Colonia Nueva Garroba	15	11 02 001 000 0064-300,000.00 001 47110 15- 2015 01-3-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
122	Construcción de Auditorio, INFOP.	Barrio INFOP	15	11 02 006 000 0064-500,000.00 001 47110 15- 2015 01-3-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
123	Construcción de Auditorio, Barrio INFOP.	Barrio INFOP	11	11 02 006 000 0064-5,000.00 001 47110 11- 2015 001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
124	Construcción De Cerco Para Kinder José Cedillo Del Valle, San José.	Barrio San José	15	11 02 003 000 0064-200,000.00 001 47110 15- 2015 01-3-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	




Potenciales, CORTES
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL.CARIAS

Honduras C.A.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 13/05/2016
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 11 de 12

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Utilización	Nº Fuente de Financiamiento	Código Fuente de Financiamiento	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de mas	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
125	Construcción Barrio San José.	11	11	11 02 003 000 0064-20,000.00	001 47210 11-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
126	Reaeducación Barrio Morelos. n de agua potable, Barrio Morelos.	15	15	11 001 0001 0064-150,000.00	002 47210 15-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
127	Reaeducación Barrio n De Agua Potable En La Aldea El Tile.	11	11	11 01 001 000 0064-50,000.00	001 47210 11-2015	478,747.69	0.00	0.00	0.00	528,747.69	0.00	0.00	252,012.40	0.00	0.00	0.00	252,012.40	47.00 %	276,735.29	52.00 %	EN PROCESO	
128	Reaeducación Barrio n De Agua Potable, En La Aldea El Tile.	15	15	11 01 001 000 0064-150,000.00	001 47210 15-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	121,624.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,624.66	81.00 %	28,375.34	18.00 %	EN PROCESO	
129	Construcción Barrio De Curetes, Pablo III San Pablo III	11	11	15 00 001 000 0064-5,000.00	003 47210 11-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
130	Construcción Barrio De Curetes, Del Paraíso Brisas Del Paraíso	15	15	15 00 001 000 0064-50,000.00	008 47210 15-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
131	Construcción Barrio De Cajas Puente, San José	15	15	15 00 002 000 0064-181,818.18	002 47210 15-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	181,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	181,818.18	100.00 %	NO SE EJECTUO	
132	Sistema de alcantarillado Segunda Etapa, Casco Urbano.	11	11	12 00 010 000 0064-250,000.00	001 47210 11-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
133	Reaeducación Barrio n De Agua Potable, En La Aldea La Sabana.	11	11	11 01 001 000 0064-50,000.00	004 47210 11-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
134	Construcción Barrio de Cureta Adura, Embarcadero Barrio Lempiara.	11	11	15 00 001 000 0064-5,000.00	011 47210 11-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
135	Construcción Barrio hacia el Relleno Sanitario	15	15	12 00 012 001 0064-150,000.00	000 22220 15-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	50.00 %	75,000.00	50.00 %	EN PROCESO	
136	Reaeducación Barrio n de agua potable, Barrio Ciudadano 2.	11	11	11 01 001 000 0064-100,000.00	003 47210 11-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	

Potrerillos, CORTES
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL.CARIAS




Honduras C.A.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2016
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 12 de 12



No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Financiamiento	Código Fuente de Presupuesto	Nº Acta Aprobada	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Prestatos	Transferencias	ERP	Oros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
137	Reedecado Barro Morelos potable.	Barro Morelos.	11	11	01 001 000 0084-50.000.00	002 47210 11- 2015 001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50.000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
138	Construcción Barrio Morelos	Barro Morelos	15	15	12.00 004 000 0064-125.000.00	47210 15-013- 2015 01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	125.000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
Totales							22,643,641.9	1,434,765.26	0.00	0.00	23,279.00	23,279.00	24,078,407.2	2,467,765.59	0.00	487,592.34	0.00	0.00	0.00	2,972,547.93	21.05,869.29				

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CRÓX ABALID TOVAR ANDRADE
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

XIOMARA YAMIL EYVA ALVARADO MEJIA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorer(a) Municipal

JOSE MAGNOR GUTIERREZ GUZMÁN
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3XHK5M+HUhpS58YTBGIBBFmW20MFqkNkNQ2JfP93Kfn3mlaDwG30GcayIZ04Uzm9BdaZKEQbVps2ZT0lqyGoXNSR-wRBIeoaqumw6Xqowk9o248edg8f7
pFuK17pkO4DxUyyXEMghmlChJdDanaJm87v109uGyKOPlvaz/Coa26vasjDUTM02KRdQgdVp7dnwfnzIOc2MzEdKhQaYrPLUPxy8rV93XfU50wSLdFJ0QSVzjsq18fNfLw
B1006EAHh4s8JD3ft64leyY8Uwo=