

Alcaldía Municipal de Guaimaca

Proyectos Ejecutados Departamento De Desarrollo Comunitario.

Periodo del: 01-06-2017 al 30-06-2017



proyecto	monto	ejecutor o encargado	avance % proyecto	% presupuesto
pavimento comunitario barrio suyapa	L. 3,227.00	Desarrollo Comunitario	75.00%	0.65%
Construccion y mejoras en viviendas populares.	L. 41,145.00	Desarrollo Comunitario	100.00%	6.52%
reconstruccion pavimento segunda etapa fte gasolinera uno	L. 194,220.00	Desarrollo Comunitario	100.00%	11.00%
electrificacion comunidad las flores	L. 258,636.15	Desarrollo Comunitario	90.00%	86.21%
mantenimiento de carreteras y puentes	L. 498,144.00	Desarrollo Comunitario	15.00%	13.38%
mejoramiento de parques y lugares de recreo	L. 5,704.00	Desarrollo Comunitario	10.00%	1.42%
construccion aula tecnica ijrr contraparte municipal	L. 20,000.00	Desarrollo Comunitario	90.00%	8.00%
mejoramiento de edificios municipales	L. 1,000.00	Desarrollo Comunitario	40.00%	0.50%
proyecto paneles solares	L. 272,000.00	Desarrollo Comunitario	5.00%	53.33%
Total Ejecutado	L. 1294,076.15			


Oscar Moradel
jefe desarrollo comunitario





Ing. Aaron Garcia
Ingeniero de planta



INFORME DE ACTIVIDADES


DESARROLLO COMUNITARIO

MES JUNIO


OSCAR MORÁN

JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO






ING. AARON GARCIA
INGENIERO DE PLANTA



ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO

- *SUPERVISION DE INSTALACION ELECTRICA EN AULA TALLER EN EL INSTITUTO JOSE DE LA ROSA RODRIGUEZ.**
- *SUPERVISION DE PINTURA DE PISO Y CASTILLOS EN AULA TALLER EN EL INSTITUTO JOSE DE LA ROSA RODRIGUEZ.**
- * SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA.**
- * EVALUACION DE DAÑOS PROVOCADOS POR FUERTES LLUVIAS Y REPARACION DE LOS MISMOS.**
- * CONSTRUCCION DE PASO PROVISIONAL POR DAÑO DE FUERTES LLUVIAS EN LA MISSISSIPPI.**






1873










x x
x x
x x



2
2
2

