



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira  
E-mail: lepaera2006@yahoo.com  
Telefax. (+504) 2655-5090




PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
MES DE ENERO 2016

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Pavimentación de Calles	Barrio El Centro, Lepaera Lempira	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	El Proj,consiste en la pavimentación de 800 mtrs de calle del casco urbano del municipio de Lepaera,Dpto de Lempira	devido al mal estado de las calles del municipio de Lepaera,lo que afecta tanto a los trasceuntes como a los vehiculos mas en epoca de invierno	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura, apertura de zanjas, levantamiento de capa vegetativa.	En esta área no ha sufrido ningún impacto según datos de la Ing. que lidera el proyecto.	Fondos Municipales,Fhis	L. 248,068.17	Diciembre de 2015	En Proceso 55.59%	L. 248,068.17	26 de Mayo de 2016	en estos momentos solo se lleva un porcentaje de ejecución de un 55.59% en lo que va del mes de Enero y de acuerdo a lo planificado lleva un avance significativo.	No existe ninguna variación por el momento. ]	hasta el momento no hay cambios verificables.
2	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Reparación de Tramo Carretero	Jagua hacia Buenos Aires , Terminado en Cerritos No.1	Mejoramiento Vial del Casco Rural.	el proyecto consiste en la reparacion de vias de acceso de las comunidades del mpio de Lepaera abarcando 220 Kmtrs.	devido al mal estado de las calles del municipio de Lepaera,lo que afecta tanto a los trasceuntes como a los vehiculos mas en epoca de invierno	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que trasportan cosechas y otros.	Fondos Municipales	L. 15,000.00	Diciembre de 2015	Finalizado 100%	L. 15,000.00	20 de Septiembre de 2016	en relacion con lo planificado se lleva un avance muy significativo y hasta ahorita se entregara un informe de avance del proyecto.	Por el momento el proyecto se va ejecutando conforme lo planificado ,ya estando en su etapa final este tramo.	no existen cambio relevantes lo unico que el proyecto se esta concluyendo sin ningun cambio
3	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Reparación de Tramo Carretero	Lepaera hacia Cerritos No. 2	Mejoramiento Vial del Casco Rural.	el proyecto consiste en la reparacion de vias de acceso de las comunidades del mpio de Lepaera abarcando 10 Kmtrs.	devido al mal estado de las calles del municipio de Lepaera,lo que afecta tanto a los trasceuntes como a los vehiculos mas en epoca de invierno	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que trasportan cosechas y otros.	Fondos Municipales	L. 15,000.00	Diciembre de 2015	Finalizado 100%	L. 15,000.00	20 de Septiembre de 2016	Este tramo carretero ya esta en su totalidad según lo planificado.	Por el momento el proyecto se va ejecutando conforme lo planificado ,ya estando en su etapa final este tramo.	no se mencionan cambios en vista que proyecto esta en su etapa inicial.
4	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Reparación de Tramo Carretero	Tierra Colorada, El Ocotillo hacia Mercedes Pecanera	Mejoramiento Vial del Casco Rural.	el proyecto consiste en la reparacion de vias de acceso de las comunidades del mpio de Lepaera abarcando 60 Kmtrs.	devido al mal estado de las calles y caminos del municipio de Lepaera espicalmente en epoca de invierno	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que trasportan cosechas y otros.	Fondos Municipales y Gobierno	L. 15,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 66.67%	L. 15,000.00	20 de Septiembre de 2016	en estos momentos solo se lleva un porcentaje de ejecución de un 66.67 % lo caul e muy significativo.	por el momento no se ha dado ninguna variación.	no hay cambios por el momento en vista que el plazo por terminar el proyecto no ha llegado.
5	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Reparación de Tramo Carretero	Lepaera, Tejeras, Plan de los Robles Hasta Rinconada	Mejoramiento Vial del Casco Rural.	el proyecto consiste en la repacion de vias del acceso del municipio,mejorando calles y caminos	devido al mal estado de las calles del municipio de Lepaera,lo que afecta a la poblacion en general.	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que trasportan cosechas y otros.	Fondos Municipales y Gobierno	L. 15,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 57.52%	L. 15,000.00	20 de Septiembre de 2016	el avance que lleva hasta el momento es muy significativo se esta presentando el avance del primer mes.se seguira enviando conforme avance la obra	No existe ninguna variación por el momento. ]	No hay cambios por el momento en vista que el plazo por terminar el proyecto no ha llegado.

6	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Reparación de Tramo Carretero	Lepaera hacia Gualan concluyendo en Cementera	Mejoramiento Vial del Casco Rural.	el Proyecto consiste en la repacion de las vias de acceso de las comunidades del Municipio de Lepaera.	a causa del mal estado de las carreteras que nesecitan pronta reparacion por el difiicil acceso a las mismas	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que trasportan cosechas y otros.	Fondos Municipales y Gobierno	L. 15,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 4.67%	L. 15,000.00	20 de septiembre de 2016	en cuanto a ejecucion apenas la obra inicia,por lo cual no se establece ninguna relacion de los productos terminados en estos momentos.	No existe ninguna variacion por el momento.	el proyecto esta iniciando por lo cual no hay cambios
7	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Reparación de Tramo Carretero	Las Pillas hacia Lagunas de Pajapas	Mejoramiento Vial del Casco Rural.	el Proyecto consiste en la repacion de las vias de acceso de las comunidades del Municipio de Lepaera.	a causa del mal estado de las carreteras que nesecitan pronta reparacion por el difiicil acceso a las mismas	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que trasportan cosechas y otros.	Fondos Municipales	L. 15,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 66.67%	15,000.00	20 de septiembre de 2016	en cuanto a ejecucion apenas la obra inicia,por lo cual no se establece ninguna relacion de los productos terminados en estos momentos.	No existe ninguna variacion por el momento.	el avance es muy significativo pero por el momento no hay cambios.
8	Ing. Zonia Murcia	Vivienda	Construcción de Viviendas	Barrio Las Delicias, Lepaera Lempira	Mejorar Calidad de Vida de Habitantes Barrio Las Delicias, Lepaera Lempira	El proyecto consite en la reparacion de viviendas en el mplo de lepaera.	a cauda de la mala situacion enque viven las familias de escasos recursos del municipio ya que se pretende mejorar calidad de vida de estas familias.	contaminacion ambiental al momento de realizar las construcciones o reparaciones .	En esta área no ha sufrido ningún impacto o	Fondos Municipales y Gobierno	L. 100,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 5.43%	L. 100,000.00	Diciembre de 2016	en cuanto a la ejecucion del proyecto el porcentaje de avance que tiene es muy poco por lo cual nose puede dar un informe detallado en estos momentos.	cuando se culmine el proyecto se vera si existe variacion o no ,ya que es porcentaje mínimo de ejecucion en cuanto a presupuesto y a obras fisicas	por el momento no se reportan cambios ya que se inicia la obra.
10	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Reparación de Tramo Carretero	Tejeras hacia Jagua	Mejoramiento Vial del Casco Rural.	El Pryecto consiste en la reparacion de carreteras en la zon arural de municipio de Lepaera	a Causa del mal estado de las carreteras que nesecitan pronta reparacion por el difiicil acceso a las mismas	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que trasportan cosechas y otros.	Fondos Municipales	L. 15,000.00	Diciembre de 2015	Finalizado 100%	L. 15,000.00	Sptiembre de 2016	Este es un proyecto con un tramo iniciado en el mismo mes que se inicio por ser un tramo con un kilometrje corto.	por ser solo un tramo no se reportan cambios de ningun tipo	por el momento no se reportan cambios
11	Ing. Zonia Murcia	Agua y Saneamiento	Sistema de Agua en Casco Urbano	El Proyecto consiste en la construccion de un nuevo sistema de agua potable en lepa.	Mejorar Calidad de Vida en el Casco Urbano de Lepaera Lempira	el Proyecto consiste en la Construccion de un nuevo proyecto de agua	devido al mal estado en que se encuentr el proyecto de agua en estos momentos.	Apertura de Zanjas y levantamiento de capa vegetativa	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.1,623,834.50	diciembre de 2015	En Proceso 0.18%	L.1,623,834.50	este es un proyecto que se esta ejecutando por etapas pero esta segunda etapa se finaliza a finales del 2016	este proyecto se esta ejecutando por etapas y se le dara contiuidad hasta terminar la obra.	si hay cambios como en todo proyecto pero no son muy relevante,más que todo climaticos.	por el momento no se reportan cambios
12	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Construccion Ciclo Vial	Lepaera hacia el Estadio Juan Orlando Hernandez	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	el proyecto Construccion de un ciclo vial ideal para los trasceutes que se desplazan al estadio Juan Orlando Hernandez	por el mal estado de la calle que conduce al estadio Municipal Juan Orlando Hernandez	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	1,750,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 2.25%	1,750,000.00	este es un proyecto con muy poco avance en cuanto a presupuesto,ya que en obra fisica hay mas avance	en relacion con lo planificado no hay mucho avance por el momento ya que solo se ha ejecutado en un 2.25%	lo que afecta grandemente es la lentitud con la que viene las Transferencia es poroso que existe variacion en los proyectos	por ser un proyecto que apenas inicia no se reportan cambios.
13	Ing. Zonia Murcia	Infraestructura	Mejoramiento y Adiciones	Estadio Juan Orlando Hernandez, Lepaera Lempira	Mejoramiento de Infraestructura y Turismo en el Municipio	El Proyecto consiste en la construccion de 39 columnas de 6 mtrs de alto x 0.60x0.40 y 13 columnas. De 4.30 mtrs de alto,construccion de 13 vigas ,construccion de 31.5 mtrs llineales de cerca perimetral	por la mejora de las condiciones en la infraestructura del Estadio Juan Orlando Hernandez	Generacion de polvo por las actividades de transporte de materfales de construccion.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 200,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 15.75%	L. 200,000.00	este es un proyecto que ya tiene un gran avance en su infraestructura ,pero en cuanto a obra asignada solo tiene el 15.75% en este primer mes de ejecucion.	Es muy poco el avance en relacion con lo planificado	Lo que afecta grandemente es la lentitud con la que viene las Transferencia es poroso que existe variacion en los proyectos	no existen cambio reportados hasta el momento ,en este primer mes de ejecucion.

14	Ing. Zonia Murcia	Educacion	Construccion de Aulas	Arenales	Mejoramiento y ampliacion de area en centro educativo	El proyecto consiste en la construccion de 2 Aulas de 6X8 mtrs acondicionada y pintada ,con su tanquer Septico ,Acera etc. en la comunidad de Arenales	por mejorar las condiciones de la infraestructura educativa de la escuela	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 728,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 1.92%	L. 728,000.00	30 de Julio de 2016	No existe un avance muy significativo que se pueda reportar en un informe ,pero si el proyecto esta en ejecucion.	Ya al final del proyecto se va verificar si existen variaciones en cuanto a la ejecucion.	Por el momento no existen cambios ya que se inicia el proyecto.
15	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Balastreo de Calles	El Carmen hasta Plan Grande	Mejoramiento Vial del Casco Rural.	El proyecto consiste en el valastreo de 22 kilometros de carretera, para disminuir el daño causado a la carretera en epoca de invierno	devido al mal estado de las carreteras de este municipio.	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehiculos que trasportan cosechas y otros.	Fondos Municipales	L. 120,000.00	Diciembre de 2015	Finalizado 100%	L. 120,000.00	Junio de 2016	Se planifico para entregarse en el mes de junio y se concluyo en el mes de Enero según reporte	No existe variacion.	No existen cambio reportados hasta el momento

  
 Rosandra Lara  
 Jefe Unidad Tecnica de Gestion Municipal  
