



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax: (+504) 2655-5090



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE JULIO 2016

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	OSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing. Zonia Murcia	Educacion	Construccion de 2 Aulas	Las Pilas	Mejoramiento y ampliacion de area en centro educativo	el proyecto consiste en la construccion de 2 aulas para uso de los niños y jovenes que asisten al centro educativo en la comunidad de las Pilas.	El proyecto esta iniciando su ejecucion ,realizando las primeras labores de excavacion y de contrccion de columnas.	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L.566,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 19.33%	L.566,000.00	16 de junio de 2016	en relacion de lo planificado el proyecto lleva un mes de retrazo,pero se espera se culminara los ultimos dias de este mes.	si hay variacion pero en cuanto a avance fisico porque tenia que haber concluido su construccion en el mes de junio	si hay cambio solamente en el mes culminacion del proyecto,.
2	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Pavimentación de Calles	Barrio El Centro, Lepaera Lempira	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	mejorar las codiciones del municipio atraves de pavimentacion dee calles	este proyecto consiste en la pavimentacion de carreteras	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura, apertura de zanjas, levantamiento de capa vegetativa.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L.85,564.35	Diciembre de 2015	En Proceso 21.20%	l.85,564.35	26 de Mayo de 2016	en relacion de lo planificado hay dos meses de diferencia ,es decir que el proyecto ya tiene queestar concluido ,pero por no contar con presupuesto no se le ha dado avance a la obra ,pero ya se estan haciendo gestiones.	Hay variacion en cuanto a costos porque no se le ha dado avance a laobra por falta de fondos ,pero ya se estan haciendo gestiones	no hay cambios
3	Ing. Zonia Murcia	Electrificación Casco Urbano y Rural	Mantenimiento y Reparaciones Electrificación	Casco Urbano, Lepaera Lempira y Casco Rural	Electrificación del Area Urbana y Rural de nuestro Municipio	el proyecto consiste en el mantenimiento de obras de electrificación	Para la ejecucion del presente proyecto se realizaron varias visitas	Residuos de excavaciones y otros al colocar posteria y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L.530,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 9.56%	L.530,000.00	Diciembre de 2016	en relacion de lo planificado todavia falta el proyecto lleva un buen avance	no hay variacion en el costo del proyecto porque esta en construccion	no hay cambios
4	Ing. Zonia Murcia	Agua y Saneamiento	Sistema de Agua en Casco Urbano	Casco Urbano, Lepaera Lempira	Mejorar Calidad de Vida en el Casco Urbano de Lepaera Lempira	el proyecto consiste en la implementacion dde un nuevo proyecto de agua	dandole continuidad al proyecto y poder ejecutarlo de acuerdo a su naturaleza	Apertura de Zanjas y levantamiento de capa vegetativa	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.1,623,834.00	Diciembre de 2015	En Proceso 2.3%	L.1,623,834.00	Diciembre de 2016	en relacion de lo planificado el proyecto lleva un buen avance ,lo que significa que se ejecutara en tiempo yforma esta etapa del proyecto.	no hay variacion en el costo del proyecto porque esta en construccion	no hay cambios
5	Ing. Zonia Murcia	Vivienda	Construccion de Viviendas	El Belloto, Lepaera Lempira	Mejorar Calidad de Vida de Habitantes en El Belloto, Lepaera Lempira	El proyecto consiste en el mejoramiento de viviendas y asi mejorar la calidad de vida de las personas que se beneficiaran.	Para el presente proyecto se requiere de la participacion de los beneficiarios.	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura, apertura de zanjas, levantamiento de capa vegetativa.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales y Gobierno	L. 180,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 3.94%	L.180,000.00	Diciembre de 2016	En relacion de lo planificado no se puede establecer o elaborar informe ya que el proyecto se esta iniciando	Por el momento no hay variacion en el costo del proyecto	no hay cambios

6	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Construccion Cido Vial	Lepaera hacia el Estadio Juan Orlando Hernandez	Mejorar las condiciones de la zona vial que conduce hacia el estadio Juan Orlando para disminuir los accidentes en esa zona por el malo estado de la calle	El Proyecto consiste en la construccion de un ciclo vial que conduce desde la Gasolinera local al Estadio Juan Orlando .	en este momento el proyecto se esta iniciando con la participacion activa de los pobladores especialmente los jovenes	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.1,750,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 6.08%	L.1,750,000.00	Julio de 2016	En relacion a lo planificado no se esta cumpliendo ya que el proyecto es poco el avance y para este momento ya el proyecto tenia que estar finalizando	No hay variacion por el momento ya que el proyecto se terminara en tiempo y forma	en cuanto a presupuesto no hay cambios solo en obra fisica.
7	Ing. Zonia Murcia	Infraestructura	Construccion de Mercado Central	Lepaera Lempira	Mejoramiento de infraestructura en el Municipio	El Proyecto consiste en construir un Mercado en Lepaera, Lempira	este es un proyecto de mucha prioridad para los habitantes del municipio, pero en este momento apenas se estan iniciando los primeros tramites de legalizacion del terreno en donde se construirla obra en mencion	Generacion de polvo por las actividades y transporte de materiales de construccion.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.85,564.35	diciembre de 2015	En Proceso 35.00%	L. 85,564.35	16 de junio de 2016	En relacion a lo palnificado el proyecto se esat iniciando y estos momento solo se esta adquiriendo el terreno en donde se construirla la obra	No Hay Variacion por el momento	en este tipo mde proyecto no se visualizan cambios ,aunque tenia que hacerse terminado la negociacion en el mes de Junio
8	Ing. Zonia Murcia	Educacion	Construccion de Aulas	Arenales	Mejoramiento y ampliacion de area en centro educativo	consiste en la construccion de dos aulas escolares en la comunidad de Arenales	El proyecto esta en su etapa de inicio	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 728,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 3.51%	L728,000.00	30 de Julio de 2016	En relacion a lo planificado el proyecto esta en su etapa de inicio y si hay Variacion porque tenia que haber concluido en el mes de junio pero por razones de presupuesto no se ha finalizado. neseci tan un avance mas concreto de la obra.	No hay variacion en el costo de proyecto porque esta en construccion	no hay cambios
9	Ing. Zonia Murcia	Salud	Remodelacion Centro de Salud, Ramon Villeda Morales.	Barrio San Juan, Lepaera Lempira	Mejoramiento de Infraestructura y contar con mas areas en salud para mejor atencion al ciudadano	el proyecto consiste en la reparacion de la cerca perimetral y reconstruccion de l techo y pintado de la unidad .	se esta ejecutando la obra ,iniciando en estos momentos con las primeras actividades de esta obra que es de mucho beneficio para los pobladores de Lepaera.	Generacion de polvo por las actividades y transporte de materiales de construccion.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.160,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 10.63%	L.160,000.00	30 de Julio de 2016	Conforme a lo planificado el proyecto apenas se inicia	No hay variacion en el costo del proyecto porque esta en construccion	no hay cambios
10	Ing. Zonia Murcia	Infraestructura	Construcción de Instalaciones Ganaderas.	Barrio Las Delicias, Lepaera Lempira	Mejorar Infraestructura y Turismo en el Municipio	El Proyecto consiste en la Construccion de una estructura a base madera y laminas para el uso exclusivo de los ganaderos del municipio de Lepaera	Este es un proyecto que ya lleva un avance significativo ,ya que ya estan siendo construidas las bases del local y ya se cuenta con madera puesta en el sitio del proyecto	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L.262,922.73	diciembre de 2015	En Proceso 35.83%	L.262,922.73	30 de Agosto	En relacion a lo planificado el proyecto lleva un buen avance fisico y se espera se conclua en un tiempo adecuado	se esera que el proyecto no presente ninguna variacion durante su ejecucion	no hay cambios
11	Ing. Zonia Murcia	Salud	Construccion de Hogar Materno	Barrio Las Delicias, Lepaera Lempira	Mejoramiento de Infraestructura y contar con mas areas en salud para mejor atencion al ciudadano	El proyecto consiste en darle seguimiento ala segunda etapa de la construccion.	se cuenta con un hogar materno prestando la atencion necesaria requerida por los pacientes	Generacion de polvo por las actividades y transporte de materiales de construccion.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 56,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 49.10%	L.56,000.00	18 de Julio de 2016	de acuerdo a los planificado el proyecto lleva un excelente avance	no hay variaciones en el costo de proyecto porque esta en construccion	no hay cambios

12	Ing. Zonia Murcia	Educacion	Construccion de Porton y Base en Escuela Manuel Bonilla.	Lepaera Lempira.	Mejoramiento y ampliacion de area en centro educativo	el proyecto consiste en la construccion de una base y su respectivo porton	el proyecto alcanzado su etapa final	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.76,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 54.28%	L.76,000.00	11 de Junio de 2016	Conforme a lo planificado el proyecto lleva un buen avance y se considera este mes se culminado solamente tendra unos dias de retraso	en cuanto a presupuesto no tiene variacion por el momento solo en cuanto a obra fisica.	no hay cambios
13	Ing. Zonia Murcia	Electrificacion	Proyecto de Electrificación	Colonia San Antonio, Lepaera Lempira.	Mejorar las condiciones de vida en la comunidad.	El Proyecto Consiste en la instalacion de un sistema de Electrificación en la Colonia San Antonio del Mpio de Lepaera, se instalaran postes de 30,35 y 40 pies	ya el proyecto esta con un buen avance ,ya hay postes hincado y coloco parte del cable ,ya la mayoría de materiales estan en sitio	Residuos de excavaciones y otros al colocar posteria y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L.200,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 50.00%	L.200,000.00	16 de Julio de 2016	conforme a lo planificado el proyecto lleva un buen avance, solamente faltan actividades de templado de postes, colocacion de transformador y lamparas	no hay variacion en el costo del proyecto porque esta en construccion	no hay cambios
14	Ing. Zonia Murcia	Educacion	Construccion de Aula Salon.	Plan de la Pua, Lepaera Lempira.	Mejoramiento y ampliacion de area en centro educativo	El Proyecto consiste en la construccion de un Salon para Aula Escolar en la comunidad de Plan de la Pua	El proyecto esta en su etapa de Inicio	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.200,000.00	diciembre de 2015	En Proceso 12.94%	L.200,000.00	30 de Julio de 2016	el proyecto esta en su etapa de inicio y se brinda informe de avance en el perfil general de proyecto ya cuando el proyecto esta finalizado	no hay variaciones en el costo de proyecto porque esta en construccion	no hay cambios

Rosandra Lara Castro
 Jefe Unidad Tecnica de Gestion Municipal

