



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax: (+504) 2655-5090




PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE JUNIO 2016

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing. Zonia Murcia	Educación	Construcción de 2 Aulas	Las Pilas	Mejoramiento y ampliación de área en centro educativo	El proyecto consiste en la construcción de 2 Aulas de 6X8 mtrs en la Comunidad de Las Pilas.	hasta el momento el proyecto lleva un avance considerable, ya se dio inicio en las dos Aulas a Construir	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L. 566,000.00	diciembre de 2015	En Proceso 41.11%	L. 566,000.00	16 de junio de 2016	este proyecto esta en proceso de ejecución de acuerdo a lo planificado esta de acorde con el tiempo estipulado	hasta el momento no hay variación en el presupuesto del proyecto	No Hay Cambios
2	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Pavimentación de Calles	Barrio San Juan, Lepaera Lempira	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	consiste en la ampliación de el proyecto de pavimentación en el barrio san juan del casco urbano	el proyecto esta en su etapa de ejecución	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura, apertura de zanjas, levantamiento de capa vegetativa.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	443,983.29	diciembre de 2015	En Proceso 64.07%	L. 443,983.29	26 de mayo de 2016	este proyecto esta su en etapa de ejecución ya tiene un avance significativo ya que el porcentaje restante en relación de lo planificado este proyecto sobre paso el tiempo	conforme a transferencias solo se a pagado un porcentaje del proyecto por eso varia en cuanto a costo de proyecto de proveedoras.	el proyecto se va pagando conforme a las transferencias, existen cambios en cuanto a pago de proveedoras
3	Ing. Zonia Murcia	Agua y Saneamiento	Proyecto de Agua	El Carmen, Lepaera Lempira	Mejorar Calidad de Vida en El Carmen, Lepaera Lempira	El Proyecto Consiste en la compra de terreno para llevar a cabo el proyecto de Agua del Carmen	este proyecto consta de una sola etapa y es la compra de terreno la cual esta en proceso de financiamiento	Reforestación de la Zona e inspección y visita a dueños de terrenos adjuntos al terreno para llevar a cabo una campaña de no quemar por la UMA	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 150,000.00	diciembre de 2015	Finalizado 100%	L. 150,000.00	inicios de 2017	en relación con lo planificado ya esta el proyecto concluido, ya que ya se dio el pago del terreno que era el objetivo principal del proyecto	No Hay Variación por el momento	No Hay Cambios
4	Ing. Zonia Murcia	Agua y Saneamiento	Sistema de Agua en Casco Urbano	Casco Urbano, Lepaera Lempira	Mejorar Calidad de Vida en el Casco Urbano de Lepaera Lempira	construcción de un nuevo sistema de agua potable	el proyecto ya esta en ejecución y se necesita darle continuidad	Apertura de Zanjas y levantamiento de capa vegetativa	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.1,623,834.50	diciembre de 2015	En Proceso 66.33%	L.1,623,834.50	a finales de 2016	en relación a lo planificado el proyecto lleva un avance considerable	No Hay Variación por el momento	no se han visualizado cambios por el momento, ni de presupuesto ni en lo físico, ya que la municipalidad conforme ingresa el dinero así se deposita o se pagan proveedoras

5	Ing. Zonia Murda	Agua y Saneamiento	Construccion de Proyecto de Agua	El Cimiente y Chichipate, Lepaera Lempira	Mejorar Calidad de Vida en El Cimiente y Chichipate, Lepaera Lempira	El presente proyecto consiste en la compra de terreno donde se encuentra la microcuena que abastece de agua al Cimiente y Chichipate del mpio de Lepaera, Dpto de Lempira	Hasta el momento ya el terreno esta ya en manos de los beneficiarios para que se proceda a la gestion de fondos para poder llevar a feliz termino el sistema de agua potable	Atravez de la Unidad de Medio Ambiente y Catastro se procede a organizar los beneficiarios para la reforestacion de la zona adquirida	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 150,000.00	diciembre de 2015	En Proceso 95.95%	L. 150,000.00	Julio de 2016	En relacion a lo panificado el proyecto ya esta en su ultimos detalles de legalizacion del terreno	No Hay Variacion por el momento	No existen cambio porque solo se espera ya el documento para realizar los ultimos pagos.
6	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Construccion Cido Vial	Lepaera hacia el Estadio Juan Orlando Hernandez	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	Mejorar las condiciones de la zona vial que conduce hacia el estadio Juan Orlando para disminuir los accidentes en esa zona por el malo estado de la calle	El Proyecto consiste en la construccion de un cido vial que conduce desde la Gasolinera local al Estadio Juan Orlando ,	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la Infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.1,750,000.00	diciembre de 2015	En Proceso 5.61%	L.1,750,000.00	Julio de 2016	en relacion a lo planificado el proyectose esta iniciando	No Hay variacion por el momento	No Hay Cambios
7	Ing. Zonia Murcia	Educacion	Construccion de Aulas	Arenales	Mejoramiento y ampliacion de area en centro educativo	este proyecto consiste en la construccion de 2 aulas escolares de 6x8 mts cuadrados pintados por dentro y por fuera	este proyecto esta en su etapa inicial con la preparacion de plantel, construccion de arranques e inicio de cimentacion	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 728,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 18.06%	L. 728,000.00	30 de Julio de 2016	el proyecto esta estipulado para un periodo no mayor de 2 de dos meses de acuerdo a lo planificado esta de acorde con el tiempo estipulado	Si han existido variaciones pero no son de mucha relevancia por lo que al proyecto se le ha dado continuidad de manera regular	hubieron algunos cambios pero no se consideran muy relevantes
8	Ing. Zonia Murda	Salud	Remodelacion Centro de Salud, Ramon Villeda Morales.	Barrio San Juan, Lepaera Lempira	Mejoramiento de Infraestructura y contar con mas areas en salud para mejor atencion al ciudadano	El proyecto consiste en la Reparación de cerca perimetral del predio del centro de salud reconstrucción de techo y pintado Unidad de Salud Ramón Villeda Morales	el proyecto se encuentra en etapa inicial	Generacion de polvo por las actividades y transporte de materiales de construccion.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 160,000.00	diciembre de 2015	En Proceso 16.25%	L. 160,000.00	30 de julio de 2016	En relación con lo planificado deba mencionar que el proyecto se planifica para ejecutarse en un periodo de 45 días iniciando el 15 de Junio y finalizando el 30 de Julio del año 2016	No Hay Variacion por el momento	No Hay cambios
9	Ing. Zonia Murcia	Infraestructura	Construcción de Instalaciones Ganaderas.	Barrio Las Delicias, Lepaera Lempira	Mejorar Infraestructura y Turismo en el Municipio	el proyecto consiste en la construccion de inslaciones para utulizacion de actividades ganaderas	el proyecto esta en su etapa de ejecucion	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la Infraestructura, apertura de zanjias, levantamiento de capa vegetativa.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales y Gobierno	L. 262,922.73	diciembre de 2015	En Proceso 17.50%	L. 262,922.73	Septiembre de 2016	Conforme a lo planificado el proyecto se va ejecutando muy bien	No Hay variacion por el momento	No Hay Cambios
10	Ing. Zonia Murcia	Salud	Construccion de Hogar Materno	Barrio Las Delicias, Lepaera Lempira	Mejoramiento de Infraestructura y contar con mas areas en salud para mejor atencion al ciudadano	El proyecto consiste en darle seguimiento ya en su segunda etapa a la construcción de un Hogar Materno Infantil	este proyecto consta en ejecutar la segunda etapa de la clinica materno infantil que es el mejoramiento del establecimiento	Generacion de polvo por las actividades y transporte de materiales de construccion.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 1,394,760.3	diciembre de 2015	En Proceso 89.88%	L. 1,394,760.3	18 de julio de 2016	Conforme a lo planificado el proyecto lleva buen avance físico	No Hay Variacion por el momento	No Hay Cambios

11	Ing. Zonia Murcia	Educacion	Construccion de Porton y Base en Escuela Manuel Bonilla.	Lepaera Lempira.	Mejoramiento y ampliacion de area en centro educativo	el proyecto consiste en la construccion de dos bases con su respectivo porton para una mejor imagen del centro educativo	ya el proyecto esta en su etapa final con el 99% ejecutado	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 76,000.00	diciembre de 2015	En Proceso 46.04%	L. 76,000.00	11 de junio de 2016	el proyecto esta estipulado para un periodo no mayor de 4 meses de acuerdo a lo planificado esta de acorde con el tiempo estipulado	No Hay Variacion por el momento	No Hay Cambios
12	Ing. Zonia Murcia	Educacion	Construccion de Aula Salon.	Plan de la Pua, Lepaera Lempira.	Mejoramiento y ampliacion de area en centro educativo	construccion de un salon en el centro educativo de la comunidad para uso exclusivo de los niños que asisten a este centro	Hasta el momento este proyecto lleva un buen avance	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 200,000.00	diciembre de 2015	En Proceso 28.49%	L. 200,000.00	30 de julio de 2016	de acuerdo a lo planificado el proyecto se esta ejecutando en tiempo y forma	No Hay Variacion por el momento	No Hay Cambios
13	Ing. Zonia Murcia	Electrificacion	Proyecto de Electrificacion	Regadillos, Lepaera Lempira.	Mejorar las condiciones de vida en la comunidad.	El Proyecto Consiste en la ejecucion de un proyecto de electrificacion Rural de la comunidad de Regadillos en Lepaera, Lempira	hasta el momento el proyecto lleva un avance significativo	Residuos de excavaciones y otros al colocar posteria y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L. 135,000.00	diciembre de 2015	En Proceso 99.32%	L. 135,000.00	30 de julio de 2016	con relacion a lo planificado el proyecto ya esta finalizandose ya colocado casi en su totalidad el material del proyecto	No Hay Variacion por el momento	No Hay Cambios



 Rosendra Lara
 Jefe Unidad Tecnica de Gestion Municipal