



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax. (+504) 2655-5090



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE DICIEMBRE 2016

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing. Zonia Murcia	Educacion	Construccion de 2 Aulas	Las Pilas	Mejoramiento y ampliacion de area en centro educativo	El Proyecto Consiste en la construccion de 2 aulas en el centro educativo de la comunidad de Las Pilas	El proyecto esta finalizando su parte fisica, ya son ultimos detalles de la obra y hasta el momento la obra fisica ya se esta finalizando solo la parte financiera falta de pagar a los proveedores	Al momento de ejecutar el proyecto siempre existen problemas por la remocion de materiales, o al realizar repellos siempre afecta.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L. 566,000.00	diciembre de 2015	En Proceso 2.94%	L. 566,000.00	16 de junio de 2016	En relacion con lo planificado el proyecto en su obra fisica ya esta en una etapa bien avanzada	si hay variacion solo en la parte financiera, ya que por el momento falta de pagar a los proveedore materiales proporcionados para el proyecto	hay cambio en el sentido que falta pagar a los proveedores gran parte de los materiales utilizados para el proyecto.
2	Ing. Zonia Murcia	Electrificacion Casco Urbano y Rural	Mantenimiento y Reparaciones Electrificacion	Casco Urbano, Lepaera Lempira y Casco Rural	Electrificacion del Area Urbana y Rural de nuestro Municipio	Consiste en el mantenimiento y reparacion de obras de electrificacion Rural del Casco Urbano de Lepaera y además algunas comunidades de la zona Rural	el proyecto esta en su primera fase	Residuos de excavaciones y otros al colocar posteria y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L. 530,000.00	diciembre de 2015	En Proceso 2.15%	L. 530,000.00	diciembre de 2016	En relacion con lo planificado el proyecto apenas se inicia	No hay Variacion por el momento	No hay cambios
3	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Construccion Cicio Vial	Lepaera hacia el Estadio Juan Orlando Hernandez	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	El Proyecto consiste en la construccion de un ciclo vial que conduce desde la Gasolinera local al Estadio Juan Orlando ,	En este momento el proyecto se esta iniciando con la participacion activa de los pobladores especialmente los jovenes	problemas de Contaminacion ocasionado por el polvo ocasionado por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 200,000.00	diciembre de 2015	En Proceso 0.23%	L. 200,000.00	Julio de 2016	el proyecto en cuanto a obra fisica lleva un buen avance pero en ejecucion financiera es muy lento ya que el proyecto se paga en la medida que llega la tranferencia.	el presente proyecto la variacion que tiene es que ya su obra fisica lleva un excelente avance pero en su ejecucion financiero es muy lento ,porque estos projects se pagan al credito	El unico cambio que existe por el momento es que se tenia que terminar el proyecto en Julio, y que la estructura fisica ya casi esta finalizada ,pero la inversion financiera no se ha hecho en su totalidad.
4	Ing. Zonia Murcia	Deportes	Construccion de Cancha Deportiva	La Libertad, Lepaera Lempira	Mejorar areas de recreacion	El proyecto consiste en la construccion de la Cancha Deportiva en la comunidad de la Libertad de 32X17 mtrs	en este momento el proyecto se esta ejecutando a buen ritmo con la participacion activa de los pobladores especialmente los jovenes	Apertura de Zanjas y levantamiento de capa vegetativa	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 168,000.00	diciembre de 2015	En Proceso 97.86%	L. 168,000.00	Agosto de 2016	De acuerdo a lo planificado el proyecto tenia que concluir en el mes de agosto pero, tanto la parte financiera como la Fisica, vann al mismo ritmo de ejecucion.	existe variacion solo en la fecha de culminacion del proyecto	NO Hay cambios en el presupuesto.

5	Ing. Zonia Murcia	Educacion	Construccion de Aulas	Arenales	Mejoramiento y ampliacion de area en centro educativo	Este proyecto consiste en la construccion de 2 aulas escolares de 6x8 mts cuadrados pintados por dentro y por fuera	este proyecto esta en su etapa inicial con la preparacion de plantel, construccion de arranques e inicio de cimentacion	Generacion de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 728,000.00	diciembre de 2015	En Proceso 2.06%	L. 728,000.00	30 de julio de 2016	de acuerdo a lo planificado el proyecto en su parte física lleva una buena ejecución, pero en lo financiero va muy lento, pero es seguro el pago.	Existe variación en cuanto a la fecha de culminación y en la ejecución de la parte financiera por la lentitud de las transferencias.	No hay cambios de otro tipo
6	Ing. Zonia Murcia	Infraestructura	Construcción de Instalaciones Ganaderas.	Barrio Las Delicias, Lepaera Lempira	Mejorar Infraestructura y Turismo en el Municipio	El proyecto consiste en la construcción de un centro comunal en la comunidad de Tejeras Lepaera	En este momento el proyecto se esta ejecutando con la participación activa de los pobladores especialmente las fuerzas vivas de la comunidad.	Generacion de polvo por las actividades y transporte de materiales de construccion.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales y Gobierno	L. 262,922.73	diciembre de 2015	En Proceso 8.37%	L. 262,922.73	diciembre de 2016	el proyecto en lo físico según lo planificado lleva un buen avance pero en lo financiero esta lento el pago de proveedores	por el momento no existe variación	No Hay cambios
7	Ing. Zonia Murcia	Salud	Construccion de Hogar Materno	Barrio Las Delicias, Lepaera Lempira	Mejoramiento de Infraestructura y contar con mas areas en salud para mejor atencion al ciudadano	El proyecto consiste en darle seguimiento ya en su segunda etapa a la construcción de un Hogar Materno Infantil	este proyecto consta en ejecutar la segunda etapa de la clinica materno infantil que es el mejoramiento del establecimiento	Generacion de polvo por las actividades y transporte de materiales de construccion.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 1,394,760.3	Diciembre de 2015	En Proceso 1.28%	L. 1,394,760.3	18 de julio de 2016	El proyecto en lo físico según lo planificado lleva un buen avance pero en lo financiero esta lento el pago de proveedores	Por el momento no existe variación	No hay cambios
8	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Mantenimiento y reparacion de equipo Red Vial.	Lepaera Lempira.	Darle mantenimiento adecuado al equipo que sirve para reparar la red Vial del Municipio	El Proyecto consiste en darle el mantenimiento al equipo que sirve para Reparar las carreteras del municipio de Lepaera.	el presente proyecto se presenta solo a manera de informe en vista que a este equipo municipal hay que estarle dando mantenimiento permanentemente y su costo es muy elevado	Ninguno	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.1,132,000.00	diciembre de 2015	En Proceso 78.12%	L.1,132,000.00	diciembre de 2016	En relacion a lo planificado el proyecto lleva un avance muy significativo, aun que este es un proyecto continuo, se continuara en el mes de enero	No Hay variación en cuanto a presupuesto, solo en cuanto a fecha de culminación del proyecto	No Hay cambios en el presupuesto.
9	Ing. Zonia Murcia	Infraestructura	Construcción de Puente Hamaca.	Barrio San Juan y Barrio El Centro, Lepaera Lempira	Mejorar Infraestructura y Turismo en el Municipio	Realizacion de estudio de Proyecto Construccion de Puente Hamaca entre el Barrio El Centro y Barrio San Juan	Ya se cuenta con un estudio detallado de proyecto constrccion de Puente Hamaca	No Hay ningún problema que cause impacto en el medio ambiente	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales y Gobierno	L. 185,400.00	diciembre de 2015	En Proceso 100.00%	L. 185,400.00	Septiembre de 2017	de acuerdo a lo planificado el proyecto lleva un avance conforme a los descrito en el proyecto	por el momento no existe variación	No Hay Cambios.



Rosandra Lara Castro
Jefe Unidad Técnica de Gestión Municipal