



Santa Fe, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2016

USUARIO: JAMMY.MOLINA

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2016

Hora : 10:15 a.m.

Página: 1 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	Construcción de Escuela	El Roblon	12	12	461	20	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	46,663.96	0.00	0.00	46,663.96	46.00 %	53,336.04	53.00 %	EN PROCESO	
2	Construcción de Aulas Escolares	Agua Caliente	12	12	461	20	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	64.00 %	88,000.00	35.00 %	EN PROCESO	
3	Cerca de Cancha de Usos Múltiples	Agua Caliente	12	12	467	20	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	25,516.00	0.00	0.00	25,516.00	21.00 %	94,484.00	78.00 %	EN PROCESO	
4	Construcción de Calles	Casco Urbano	12	12	466	20	700,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	91.00 %	80,000.00	8.00 %	EN PROCESO	
5	Reparación de Vías de Acceso	Santa Fe-El Mojanal	12	12	475	20	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	428,980.00	0.00	0.00	428,980.00	85.00 %	71,020.00	14.00 %	EN PROCESO	
6	Construcción de Tumulos	Casco Urbano	12	12	475	20	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	31,597.78	0.00	0.00	31,597.78	38.00 %	48,402.22	60.00 %	EN PROCESO	
7	Proyecto de Electrificación Rural	El Palmar	12	12	489	20	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	20.00 %	400,000.00	80.00 %	EN PROCESO	
8	Proyecto de Agua Potable	Casco Urbano	12	12	464	20	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	672,600.00	0.00	0.00	672,600.00	89.00 %	77,400.00	10.00 %	EN PROCESO	
9	Cerca de Campo de Fútbol	Casco Urbano	12	12	467	20	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	17,985.00	0.00	0.00	17,985.00	17.00 %	82,015.00	82.00 %	EN PROCESO	
10	Construcción de Centro Social Municipal	Casco Urbano	12	12	461	20	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	29,623.40	0.00	0.00	29,623.40	5.00 %	470,376.60	94.00 %	EN PROCESO	
11	Construcción de Agua Caliente y Sabeos Puntos Críticos	Agua Caliente	12	12	475	20	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	75,290.00	0.00	0.00	75,290.00	75.00 %	24,710.00	24.00 %	EN PROCESO	
12	Construcción de Aula Escolar	San Cayetano, Santa Fe	12	12	461	20	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	17,958.00	0.00	0.00	17,958.00	35.00 %	32,042.00	64.00 %	EN PROCESO	
13	Mejoramiento de Vivienda	Santa Fe, Ocotepeque	12	12	463	20	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	158,824.00	0.00	0.00	158,824.00	63.00 %	91,176.00	36.00 %	EN PROCESO	
14	Proyecto de Electrificación	El Chaguillon	12	12	489	20	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	50.00 %	250,000.00	50.00 %	EN PROCESO	



Santa Fe, OCOTEPEQUE
 EJERCICIO: 2016
 USUARIO: JAMMY.MOLINA



**Informe Anual de Proyectos
 (Forma 10 - Acumulada)**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2016
 Hora : 10:15 a.m.
 Pagina: 2 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
Totales							4,250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00	2,837,038.14	0.00	0.00	2,837,038.14		1,862,961.86				

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
 No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
 No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
 No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal

Roque Humberto Polanco Deras

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Sandra Arely Guerra Tovar

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Jammy Julisa Molina Molina

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
 SEGUNDO TRIMESTRE

0981J3Xhtk6CRSkkst2S2lgbmu0KzOg1nuJtP5UyXMQa/aWrGfn8UhtzJHxAn1jnytGf8Q1e8M+4etp/vxexsdAvGEpyVyrPjBsofVwJNCrBjptBr44yDHypnZXud0uuGAza2
 0extOfaxhWTvFAsXg2CjyKI05uDg6ugtceOzhP6i5f6vD069EnwhBZu05VCS8HMc1iITAXYxqJAJwOAqpBPRyP+3E5xdv+uECnfaMFyvkO/jBQKgP3VYUZEVRdSgkU5LnQYrG2oA
 hPTXXh5ImfR11kZNot