



Santa Fe, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JAMMY.MOLINA



Supl. Céd. 17/2016



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2016

Hora : 03:26 p.m.

Página: 1 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Ejecutado (%)	Monto Pendiente de Ejecución	Pendiente de Ejecución (%)	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Construcción Piñuelas de Proyecto de Alcantarillado Sanitario		12	12	465	12	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	57.00 %	150,000.00	42.00 %	EN PROCESO	
2	Construcción El Mojanal de Jardín de Niños		12	12	461	12	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	23.00 %	38,400.00	76.00 %	EN PROCESO	
3	Construcción El Roblon de Escuela		12	12	461	20	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	46,663.96	0.00	0.00	46,663.96	46.00 %	53,336.04	53.00 %	EN PROCESO	
4	Construcción Agua Caliente de Aulas Escolares		12	12	461	20	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	64.00 %	88,000.00	35.00 %	EN PROCESO	
5	Cerca Cancha de Usos Múltiples	Agua Caliente	12	12	467	20	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	46,301.00	0.00	0.00	46,301.00	38.00 %	73,699.00	61.00 %	EN PROCESO	
6	Construcción Casco Urbano de Calles		12	12	466	20	700,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00	82.00 %	230,000.00	17.00 %	EN PROCESO	
7	Reparación de Vías de Acceso	Santa Fe-El Mojanal	12	12	475	20	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	578,980.00	0.00	0.00	578,980.00	96.00 %	21,020.00	3.00 %	EN PROCESO	
8	Construcción Casco Urbano de Tumulos		12	12	475	20	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	31,597.78	0.00	0.00	31,597.78	39.00 %	48,402.22	60.00 %	EN PROCESO	
9	Proyecto Electrificación Rural	El Palmar	12	12	489	20	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	20.00 %	400,000.00	80.00 %	EN PROCESO	
10	Proyecto de Agua Potable	Casco Urbano	12	12	464	20	500,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	951,908.50	0.00	0.00	951,908.50	76.00 %	288,091.50	23.00 %	EN PROCESO	
11	Cerca Campo de Fútbol	Casco Urbano	12	12	467	20	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	17,985.00	0.00	0.00	17,985.00	17.00 %	82,015.00	82.00 %	EN PROCESO	
12	Construcción de Centro Social Municipal	Casco Urbano	12	12	461	20	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	29,623.40	0.00	0.00	29,623.40	5.00 %	470,376.60	94.00 %	EN PROCESO	
13	Construcción de Agua Caliente de Tumulos y Bacheo Puntos Críticos		12	12	475	20	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	75,290.00	0.00	0.00	75,290.00	75.00 %	24,710.00	24.00 %	EN PROCESO	
14	Construcción de Aula Escolar	San Cayetano, Santa Fe	12	12	461	20	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	17,958.00	0.00	0.00	17,958.00	35.00 %	32,042.00	64.00 %	EN PROCESO	
15	Mejoramiento de Vivienda	Santa Fe, Ocotepeque	12	12	463	20	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	204,501.00	0.00	0.00	204,501.00	81.00 %	45,499.00	18.00 %	EN PROCESO	
16	Proyecto de Electrificación	El Chaguiton	12	12	489	20	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	60.00 %	200,000.00	40.00 %	EN PROCESO	



Santa Fe, OCOTEPEQUE
 EJERCICIO: 2016
 USUARIO: JAMMY.MOLINA



**Informe Anual de Proyectos
 (Forma 10 - Acumulada)**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2016

Hora : 03:26 p.m.

Página: 2 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acto	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
Totales							4,650,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	3,844,408.64	0.00	0.00	3,844,408.64		2,255,591.36			

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
 Roque Humberto Polanco Deras
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
 Sandra Arely Guerra Tovar
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
 Jammy Julisa Molina Molina
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
 SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE

O981J3Xhtk6CRSkkst2S2lgbmu0KzOg1nuJIP5UyXMqa/aWrGfn8UhtzJHxAn1jnytGF8Q1e8M+4etp/vxexsdAvGEpyVyHrPjBsofVwJNCrBJptBr44/ta/aNFBPegI226hJ
 TmThRVMn1+czCk9Q8WTic+tnz03Ib0QibBxqogDkhhZDsB5U0MpNgdpV7CSuTfsWybMU+kUMyB97gilUtyefHL4wxNLHYIZY6PG54GrUUwF8q6dx5Qj7j/Xg6xbjPupreDJ0iQ
 IKTPVgJ1rHVRWwFIAXr7HluGLiHTkpJVZjG05e09X3VZYCFEse