



Honduras C.A.

Santa Fe, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2016

USUARIO: JAMMY.MOLINA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2017

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 1 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Deducciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción de Proyecto de Alcantarillado Sanitario	Piñuelas	12	12	465	12 350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	57.00 %	150,000.00	42.00 %	EN PROCESO	
2	Construcción El Mojanal de Jardín de Niños		12	12	461	12 50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	45,855.00	0.00	0.00	45,855.00	91.00 %	4,145.00	8.00 %	EN PROCESO	
3	Construcción El Roblon de Escuela		12	12	461	20 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	58,263.96	0.00	0.00	58,263.96	58.00 %	41,736.04	41.00 %	EN PROCESO	
4	Construcción Agua Caliente de Aulas Escolares		12	12	461	20 250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	64.00 %	88,000.00	35.00 %	EN PROCESO	
5	Cerca Cerca de Usos Múltiples	Agua Caliente	12	12	467	20 120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	46,301.00	0.00	0.00	46,301.00	38.00 %	73,699.00	61.00 %	EN PROCESO	
6	Construcción Casco Urbano de Calles		12	12	466	20 700,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00	66.00 %	730,000.00	33.00 %	EN PROCESO	
7	Reparación de Vías de Mojanal Acceso	Santa Fe-El Mojanal	12	12	475	20 500,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	758,980.00	0.00	0.00	758,980.00	88.00 %	101,020.00	11.00 %	EN PROCESO	
8	Construcción Casco Urbano de Tumufos		12	12	475	20 80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	31,597.78	0.00	0.00	31,597.78	39.00 %	48,402.22	60.00 %	EN PROCESO	
9	Proyecto Electrificación Rural	El Palmar	12	12	489	20 500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	20.00 %	400,000.00	80.00 %	EN PROCESO	
10	Proyecto de Agua Potable	Casco Urbano	12	12	464	20 500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	980,218.49	0.00	0.00	980,218.49	65.00 %	519,781.51	34.00 %	EN PROCESO	
11	Cerca Campo Casco Urbano de Fútbol		12	12	467	20 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	17,985.00	0.00	0.00	17,985.00	17.00 %	82,015.00	82.00 %	EN PROCESO	
12	Construcción Casco Urbano de Centro Social Municipal		12	12	461	20 500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	29,623.40	0.00	0.00	29,623.40	5.00 %	470,376.60	94.00 %	EN PROCESO	
13	Construcción Agua Caliente de Tumufos y Bacheo Puntos Críticos		12	12	475	20 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	75,290.00	0.00	0.00	75,290.00	75.00 %	24,710.00	24.00 %	EN PROCESO	
14	Construcción San Cayetano, de Aulas Santa Fe Escolar		12	12	461	20 50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	17,958.00	0.00	0.00	17,958.00	35.00 %	32,042.00	64.00 %	EN PROCESO	
15	Mejoramiento de Vivienda	Santa Fe, Ocotepeque	12	12	463	20 250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	244,714.00	0.00	0.00	244,714.00	97.00 %	5,286.00	2.00 %	EN PROCESO	
16	Proyecto de Electrificación	El Chagultón	12	12	489	20 500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	80.00 %	100,000.00	20.00 %	EN PROCESO	
17	Proyecto de Electrificación Beneficio de Café	Casco Urbano	12	12	489	12 200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	90.00 %	20,000.00	10.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

Santa Fe, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2016

USUARIO: JAMMY.MOLINA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2017

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 2 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							4,850,000.00	2,810,000.00	0.00	0.00	0.00	7,660,000.00	0.00	0.00	4,768,788.63	0.00	0.00	4,768,788.63		2,891,213.37		

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Contador(a) Municipal

Tesorero(a) Municipal

Roque Humberto Polanco Deras

Sandra Araly Guerra Tovar

Jammy Julisa Molina Molina

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

O981J3Xhtk6CRSkst2S2lgbmu0KzOg1nuJtP5UyXMqa/aWrGfm8UhTzJHxAn1jnyIG8Q1e8M+4etp/vxexsdAvGEpyVyHrPjBsofVwJNCrB.JptBr444T0rkHDRvz00yzLaSo
QWRIKPe8bMTh73yn+P6iKdDKV/CeELhegDKscTsVjvbxwudZwdTbxK9Wzg+5xeua+7yGcdSu+Fq4rJDDHFXfciB/f4F4cJuPpfztiwDtBCeZ6Zeow2Hyc56u9MkOnCymbjor
5y9iinsZbRgoemaou6MGP+8SeqGH6cc7Cz+c1OfK5jw1XCix8/SaEfzcXOy1jsxfMewxSPw==