

INSEP
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
III Trimestre 2017
COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA


Mision: Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Objetivos: Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Resultado	Descripcion	Unidad de Medicion	Programacion del Trimestre			Ejecutado JULIO			Ejecutado AGOSTO			Ejecutado SEPTIEMBRE			Ejecucion acumulada en el trimestre			% de Avance Trimestre	
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo		
1	Canalizaciones	M3	70,592	0	6,587,790.68	24,555	34.78	1,404,101.21	15,603	22.1	29,328.75		0		40,158	56.89	1,433,430	56.8875	21.7589
2	Estructuras de gavion	M3	79,638	0	13,373,860.54	20,003	25.12	4,350,870.98	13,115	16.47	7,605,444.96		0		33,118	41.59	11,956,316	41.5857	89.4006
3	Alcantarillas	ML	100	0	3,800,000.00	12	0	-	11	0	70,878.69		0		23	23.00	70,879	23	1.86523
4	Bordos	M3	78,874	0	4,623,820.17	10,480	13.29	1,233,110.81	2,798	3.547	747,476.19		0		13,278	16.83	1,980,587	16.8344	42.8344
5	Obras Periodo Post Invernal	M3	-	0		-		-		0			0		-	0	-	0	#¡DIV/0!
6	Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo	M3	-	0		-		-		0			0		-	0	-	0	#¡DIV/0!
0	Dirección y Coordinación		-	0	4,139,951.71	-		1,240,746.74		0	1,068,282.59		0		-	0	2,309,029	0	55.7743
TOTALES			229,204		32,525,423.10	55,050	24.02	8,228,829.74	31,527.00		9,521,411.18	-		-	86,577	37.77	17,750,241	37.7729	54.5734

Total Actividad - Obra
Total Institucion
Totales del Reporte


Ing. Juan José Alvarado
Director UPEG-CCIVS

