

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS MINISTERIO DE EDUCACION MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE INTERIORES MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL (DGFM) INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS																																											
TRIMESTRE : III				MUNICIPIO: LA UNION				DEPARTAMENTO: LEMPIRA				FECHA:10/10/2016																															
Nº de proyecto	Codigo	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Nº Acta de aprobación del Presupuesto	Presupuesto Anual Aprobado	Nº Acta de aprobación de Modificaciones	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Monto Ejecutado Durante el Trimestre	% Ejecutado		FUENTE DE FINANCIAMIENTO UTILIZADO											Monto Acumulado en los Trimestre	Observaciones															
			Area Urbana Barrio / Colonia	Area Rural Aldea / Caserio				Ampliación	Disminución	Trasposos				Financiero	Físico	Propios	ERP	COSUDE	AECID	Subsidios / Donaciones	Prestamo	Fondos de Transferencias																					
										De Mas	De Menos											Infraestructura	VIDA MEJOR	TODOS POR LA PAZ	PRO-HONDURAS	Gasto de Funcionamiento																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																
VIDA MEJOR																																											
1. SECTOR SALUD																																											
1	55110	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD		EL MALCINCAL	17-2015	700,000.00						700,000.00	154,651.50	22.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,651.50	0.00	0.00	0.00	538,501.50																
1.196	47110	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL		EL MALCINCAL	17-2015	250,000.00					50,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
	47210	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL		EL CEDRAL							307,633.70	407,633.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
	54200	ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES DEL ADULTO MAYOR	CENTRO SALUD LA UNION	CESAR LAS PEÑAS, EL MALCINCAL, SAN BARTOLO	01-04-2016						100,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00																
	47110	CONSTRUCCION DE CESAR EN LA ALDEA SAN BARTOLO		SAN BARTOLO	01-02-2016						239,248.18	239,248.18	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Donacion SEDIS/PRAF															
	54200	DEVOLUCION DE FONDOS DONADOS POR LA EMBAJADA DEL JAPON		SAN BARTOLO	02-2016						239,248.18					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,248.18	Devolucion de fondos donados por la Embajada del Japon															
	47210	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO		EL SITIO	01, 10, 11-2016						128,541.80					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
	55120	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA RED DESCENTRALIZADA DE SALUD DE LA UNION, SAN RAFAEL Y LA IGUALA	LA UNION, SAN RAFAEL Y LA IGUALA		06, 07, 08, 11-2106						9893,994.31					0.00	0.00	0.00	0.00	3148,089.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9893,994.31																
	41130	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL		EL MALCINCAL	06-2106						50,000.00															0.00																	
		Sub Total				950,000.00	0.00	10761,784.29	0.00	546,881.88	417,789.98	11840,876.19	3302,740.60	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3148,089.10	0.00	0.00	154,651.50	0.00	0.00	0.00	11021,743.99																
2. SECTOR SANEAMIENTO																																											
2.108	47210	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN ISIDRO	SAN ISIDRO		17-2015	800,000.00	06-07-2016				598,255.96	201,744.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.155	47210	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN ANTONIO	SAN ANTONIO		17-2015	515,000.00	11-2016				30,000.00	485,000.00	391,578.05	80.74		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,578.05	0.00	0.00	0.00	447,640.05																
2.191	47210	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS MARIAS	LAS MARIAS		17-2015	315,253.70	04-2016				310,253.70	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.107	47210	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO	SAN ISIDRO		17-2015	300,367.00						300,367.00	39,723.00	13.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,723.00	0.00	0.00	0.00	90,452.00																
	54200	APORTE ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA PAZ		NUEVA PAZ	04-2016						21,620.00	21,620.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,620.00																
	47210	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS RAMOS	LOS RAMOS		06-2016						102,561.75	102,561.75	85,787.03	83.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,787.03	0.00	0.00	0.00	85,787.03																
	23400	MEJORAMINETO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS	SAN CARLOS		11-2016						25,000.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
	47210	CONSTRUCCION DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS		LAS QUEBRADAS, LAS PEÑAS	06-2016						130,819.95	130,819.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
	47210	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CALLE DEL PARQUE HACIA EL TANQUE EN EL BARRIO SAN PEDRO	BARRIO SAN PEDRO		07-2016						100,000.00	100,000.00	20,810.49	20.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,810.49	0.00	0.00	0.00	20,810.49																
	47210	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN PEDRO	BARRIO SAN PEDRO		07 y 11-2016						60,000.00	60,000.00	30,111.70	50.19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,111.70	0.00	0.00	0.00	30,111.70																
		Sub Total				1930,420.70	0.00	102,561.75	0.00	337,439.95	938,509.66	1432,112.74	568,010.27	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,010.27	0.00	0.00	0.00	676,421.27																
3. SECTOR ELECTRIFICACION																																											
3.1	47210	ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS		LAS CASITAS			01-2016				385,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	Fondos Recurso de balance															
	47210	ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LINDEROS		LINDEROS			01-05-2016				245,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	Fondos Recurso de balance															
	47210	Ampliacion de linea Secundaria en la Aldea San Bartolo		SAN BARTOLO			06-2016				135,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00																
	47210	Electrificacion del Barrio El Desvio en la Aldea Las Peñas		LAS PEÑAS			06-2016				140,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00																
	47210	Electrificacion de la Laguna de Tratamiento en el Casco Urbano		BARRIO SAN ISIDRO			06-2016				200,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
		Sub Total				0.00	0.00	685,000.00	0.00	720,000.00	0.00	1405,000.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1025,000.00																
4. SECTOR EDUCACION																																											
4.1	55110	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCACION		LEPAGUAL	17-2015	1299,549.88	04-05-2016				171,000.00	1128,549.88	365,905.00	32.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,905.00	0.00	0.00	0.00	964,586.00																
4.192	47110	CONSTRUCCION DE KINDER ROSA LAURA BENDAÑA		LOS PLANES, LA ZARCA	17-2015	100,000.00	07-11-2016				100,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
4.193	47110	CONSTRUCCION DE KINDER ELIAS ARNALDO GUEVARA		LOS PLANES, LA ZARCA	17-2015	100,000.00	04-2016				100,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
4.194	41130	COMPRA DE TERRENO PARA KINDER CLEMENTINA DE REYES		AGUA ZARCA	17-2015	100,000.00					20,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00																
4.195	41130	COMPRA DE TERRENO PARA KINDER TOMAS PERDOMO MENDEZ		LAS CASITAS	17-2015	20,000.00	11-2016				20,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
	47110	MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNION Y ESFUERZO	BARRIO SAN ANTONIO		01-06, 11-2016						200,000.00	65,000.00	135,000.00	900.00	0.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	93,160.00	Fondos Recurso de balance															
	47110	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MI TESORO		GUALCIRAS	01-2016						60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,090.00	Fondos Recurso de balance															
	47110	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ESPERANZAS DEL FUTURO		BARRIO LAS MARIAS	01-05-2016						70,000.00	70,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,990.00	Fondos Recurso de balance															
	47110	MEJORAMIENTO DE ESCUELA HERLINDA PINEDA		GUALCIRAS	01-06-2016						110,000.00	110,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Fondos Recurso de balance															
	47110	MEJORAMIENTO DE ESCUELA URBANA TERESA MADRID		BARRIO SAN PEDRO	01-2016						30,000.00	30,000.00	0.00	0.0																													

[illegible]

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (DGFM)																													
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO																													
TRIMESTRE : III			MUNICIPIO: LA UNION			DEPARTAMENTO: LEMPIRA			FECHA:10/10/2016																				
Nº de proyecto	Codigo	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Nº Acta de aprobación del Presupuesto	Presupuesto Anual Aprobado	Nº Acta de aprobación de Modificaciones	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Monto Ejecutado Durante el Trimestre	% Ejecutado		FUENTE DE FINANCIAMIENTO UTILIZADO											Monto Acumulado en los Trimestre	Observaciones	
			Area Urbana	Area Rural				Ampliación	Disminución	Traspasos				Financier o	Físico	Propios	ERP	COSUDE	AECID	Subsidios / Donaciones	Prestamo	Fondos de Transferencias							
										De Mas	De Menos											15%/1%	0.40	0.20	0.10	15% /25%			
1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
7.199	47210	CONSTRUCCION DE SENDEROS E ILUMINACION HACIA EL MIRADOR EN EL BARRIO LAS MARIAS	BARRIO LAS MARIAS		17-2015	200,000.00	06-2016			200,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.200	41130	COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN EL CASCO URBANO	BARRIO SAN ISIDRO		17-2015	400,000.00	05-2016			400,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.201	47210	MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS		LAS PEÑAS	17-2015	50,000.00					50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	54200	APORTE ECONOMICO PARA COMPRA DE TECHO DE LA IGLESIA EVANGELICA AGUA EN EL DESIERTO	BARRIO SAN ISIDRO				01-2016	100,000.00			100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	Fondos Recurso de Balance	
	54200	APORTE ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE CASA PASTORAL DE LA IGLESIA EVANGELICA AMIGOS	BARRIO SAN ISIDRO				01.02-2016	80,000.00		20,000.00		100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
	54200	APORTE ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION CDI EN LA IGLESIA EVANGELICA VIDA ABUNDANTE	BARRIO SAN PEDRO				06-2016			30,000.00		30,000.00	30,000.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
	54200	APORTE ECONOMICO PARA COMPRA DE TECHO DE LA IGLESIA CATOLICA DE GUALCIRAS					06-2016			50,000.00		50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8. SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA, CULT., DEPORTES Y PRESERV. DEL PATRIMONIO						1943,459.85	0.00	180,000.00	0.00	200,000.00	1447,959.22	875,500.63	132,500.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	484,905.11		
8.1	54200	CULTURA	LA UNION, LEMPIRA		17-2015	129,563.99				150,000.00	59,127.98	12,800.00	21.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,285.00		
8.2	54200	DEPORTES			17-2015	209,127.98	04-2016																						
8.197	41130	COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO		EL SITIO	17-2015	50,000.00	08-2016			0.00	50,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.3	54200	PRESERVACION DEL PATRIMONIO	LA UNION, LEMPIRA		17-2015	129,563.99	06-2016			80,000.00	49,563.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.4	54200	PARTICIPACION CIUDADANA	LA UNION, LEMPIRA		17-2015	79,563.99					79,563.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,056.80		
8.5	54200	RECREOVIAS	LA UNION, LEMPIRA		17-2015	50,000.00	08-2016			29,000.00	21,000.00	12,751.00	60.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,751.00	0.00	0.00	0.00	18,632.00		
8.6	54200	MANCOMUNIDAD		LEPAERA	17-2015	264,000.00					264,000.00	34.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,214.29		
8.7	55110	TSC		TEGUCIGALPA	17-2015	143,970.62					143,970.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.8	54200	AMHON		SANTA ROSA	17-2015	14,870.00					14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	41130	COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA		AGUA ZARCA			01 y 08-2016	40,000.00		30,000.00	0.00	70,000.00	50,000.00	71.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
	41130	COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL FILO		EL FILO			01 y 08-2016	40,000.00		0.00	40,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	47210	CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL	BARRIO SAN ANTONIO		01.04.05.06.08-2016			500,000.00		960,000.00		1460,000.00	161,322.00	11.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,322.00	0.00	0.00	1399,158.41	Fondos Recurso de Balance y transferencias año 2016	
	41130	COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS		LAS PEÑAS			01-2016	80,000.00			80,000.00	60,000.00	75.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
Sub Total						1070,660.57	0.00	660,000.00	0.00	990,000.00	349,000.00	2371,660.57	386,873.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	296,873.00	0.00	0.00	0.00	1781,346.50	
PRO-HONDURAS																													
7. SECTOR TURISMO																													
9.21	47210	CONSTRUCCION DE CABARAS DE DESCANSO EN EL CENTRO TURISTICO CAMPO DEL CERRO	EL CERRO		17-2015	129,563.99	05-2016			129,563.99	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	54200	CELEBRACION DEL CENTENARIO DE FUNDACION DEL MUNICIPIO		CASCO URBANO			01.05-2016	149,164.25		129,563.99		278,728.24	12,065.00	4.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,065.00	0.00	0.00	277,268.75	
	37500/39400	CONSTRUCCION DE SENDEROS EN EL CAMPO DEL CERRO Y BARRIO LAS MARIAS	EL CERRO Y BARRIO LAS MARIAS			0.00	11-2016	0.00	0.00	201,750.00	0.00	201,750.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sub Total						129,563.99	0.00	149,164.25	0.00	331,313.99	129,563.99	480,478.24	12,065.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,065.00	0.00	0.00	277,268.75	
10. SECTOR ACTIV. PRODUCTIV. Y APOYO A LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA																													
10.202	54200	PROMOCION DE BUENAS PRACTICAS DE CULTIVOS Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES	EL CERRO		17-2015	100,000.00	06-2016			80,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10.203	54200	DESARROLLO DE EXPERIENCIAS EN PLANTAS PURIFICADORAS CON LAS JUNTAS DE AGUA	BARRIO SAN ISIDRO		17-2015	50,819.95	06-2016			50,819.95	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10.188	41130	COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCION DE FUENTE DE AGUA LAS QUEBRADAS		LAS QUEBRADAS, LAS PEÑAS	17-2015	170,000.00					170,000.00	50,000.00	29.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		170,000.00		
10.204	41130	COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCION DE FUENTES DE AGUA CASCO URBANO	SAN ISIDRO		17-2015	327,000.00	06.07.08-2016			95,000.00	232,000.00	60,000.00	25.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	170,000.00		
10.205	54200	ASISTENCIA EN PRODUCCION DE GRANOS BASICOS	LA UNION, LEMPIRA		17-2015	200,000.00	11-2016			131,750.00	68,250.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,250.00		
10.206	54200	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PEQUEÑA INFRAESTRUCTURA (GALLINEROS Y PORQUERIZAS)	LA UNION, LEMPIRA		17-2015	70,000.00	11-2016			70,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10.207	54200	APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ	LA UNION, LEMPIRA		17-2015	60,000.00					60,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10.208	54200	APOYO A LA PRODUCCION DE HUERTOS	LA UNION, LEMPIRA		17-2015	58,691.97					58,691.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		CREACION Y FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESAS	CASCO URBANO	CASCO URBANO																									

Resumen Financiero de la Municipalidad

Menos Gastos Ejecutados en el Trimestre

Saldos al Final del Trimestre

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA
SALDOS SEGÚN LIBROS	719,055.30	0.00	970,504.05
SALDOS SEGÚN BANCOS	464,531.93	0.00	1,319,388.10
SALDOS CONCILIADOS AL FINAL DEL TRIMESTRE	254,523.37	0.00	-348,884.05