



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE MARZO 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecucion del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Proposito	Descripcion del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalizacion Projectado	Fecha de Finalizacion Projectada	Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variacion en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duracion del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion con Sociedad de Padres de Familia y Personal Docente del Centro de Educacion Basica Juan Lindo.	Construcción de Cancha Multiusos	Comunidad El Carmen Frente a CEB Juan Lindo	Contribuir con la mejora de los programas educativos que fortalecen el potencial fisico e intelectual de la poblacion estudiantil.	El proyecto consiste en la construcción de una cancha multiusos con las medidas reglamentarias, que tambien contara con alumbrado publico.	Se beneficiaran 114 alumnos del CEB Juan Lindo e indirectamente 72 familias de la Comunidad El Carmen	El proyecto es ejecutado por la Sociedad de Padres de Familia, peronal docente del centro educativo con apoyo de la municipalidad. Aun no se ha contratado el personal de albañileria.	Fondos Municipales y contraparte comunitaria	L. 150,000.00	16-nov-15	El area de la cancha se encuentra compacta y lista para la construcción de la losa de concreto.	_____	jun-16	Hubo cambio en la fechas de ejecucion debido a que se estan ejecutando otros proyectos de mayor prioridad.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion con Mancomunidad Chorti	Construcción de Viviendas con Habitat-CONVIVIENDA-Manchorti-Municipalidad De San Nicolás.	Varias Comunidades	Mejorar la calidad de vida de 27 familias de las diferentes comunidades del municipio.	El proyecto consiste en la construcción de 27 viviendas dignas de las cuales 22 seran de adobe, techo de madera y zinc y 5 seran de bloque con techo de canaleta y aluzinc, todas con piso de cemento y puertas y ventanas de madera, las de adobe contara con la unidad sanitaria que consta de baño, pila y letrina fuera de la casa, las de bloque cuentan con baño y sanitario dentro de la casa, y su pila afuera ademas contarán con fogon mejorado.	Se beneficiaran 27 familias que fueron seleccionadas según la situacion economica	El proyecto es ejecutado por la municipalidad a través de la unidad tecnica de gestion, y tiene un componente de supervision por parte de la mancomunidad Chorti con el Ing. Trinidad Lopez Cel. 32397228 quien se encarga de dar fe del avance del proyecto y es quien envia el informe a Habitat para la Humanidad para que se hagan los tramites correspondientes para pago de mano de obra y compra de materiales.	CONVIVIENDA a través de Habitat para la Humanidad, Mancomunidad Chorti con personal tecnico y gastos de transporte a las comunidades para realizar lfias supervisiones y la municipalidad de San nicolas quin aporta materiales locales y los costos por imprevistos	L. 1,890,000.00 CONVIVIENDA y Habitat (bono de lps. 70,000.00 cada vivienda) Municipalidad L. 810,000.00 (L. 30,000.00 por vivienda)y beneficiarios L. 759,200.00 (aprox. L. 29,600.00 por casa de adobe y L. 21,600 por casa de bloque) En total se estima un costo de L. 3,459,200.00 sin gastos operativos de las instituciones de apoyo	16-nov-15	Las viviendas se encuentran en la etapa de Fundicion de pisos	L. 3,459,200.00	abr-16	Ha habido retraso en las actividades debido a varios factores principalmente por el el incumplimiento de algunos cobrtratos por parte de albañiles y beneficiarios	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion la Sociedad de Padres de Familia y Personal Docente de la Escuela	Construcción de Aulas en la Escuela Marco Antonio Agular	Comunidad El Modelo.	Reforzar la educación, el progreso y el desarrollo del Municipio mediante la Construcción de un aula anexa que beneficiara a 108 niños dándoles la oportunidad de mejorar su calidad de vida.	El proyecto consiste en la ampliación del Centro Educativo con la construcción de un aula para brindar un espacio más adecuado para la comodidad y el aprendizaje del alumnado.	Con este proyecto se estarán beneficiando directamente 104 niños y sus familias	Nombre: Alfredo Alvarenga	Fondos Municipales	L. 390,468.49	16-nov-15	El piso se encuentra en un 100%, solo falta la instalacion electrica y la construcciones de las paredes móviles para dividir el salon en 3 aulas.	_____	may-16	Se amplio el proyecto, ya que inicialmente no se habia contemplado la colocacion de ceramica y la construcción de el escenario.	Estos datos se presentaran cuando finalice el proyecto	Se pretendia construir un aula, pero ahora se construira una aula tipo salon con dos divisiones metalicas para convertirla en 3 aulas.	el año pasado se creo el centro basico lo que demanda el uso de 3 aulas
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion con Mancomunidad Chorti, PHIR FHIS, Comunidad y Empresa ejecutora	Construcción de Sistema de Agua Potable	Comunidad Las Brisas.	Promover el desarrollo de la comunidad de Las Brisas, mediante la construcción del sistema de agua potable, y mejorar la participación de la comunidad en la construcción y mantenimiento del mismo.	El proyecto consiste en construir un sistema de agua potable con tubos desde la obra toma hasta la red de distribución.	Los beneficiarios directos del proyecto son 36 familias de la comunidad de Las Brisas. En total son 156 personas (81 hombres, 75 mujeres).	Nombre de la Empresa Ejecutora:Constructora Estrada Supervisora: Betty Sarahi Deras Miranda Tel.3287-8487/9718-9700 (Ademas bajo la supervision de la unidad de infraestructura de la Mancomunidad Chorti, Ing. Sindy Castellanos, Tel. 2661-3468)	PIR-FHIS	L. 1,467,694.06	16-nov-15	El proyecto se encuentra finalizado	_____	mar-16	Se desarrollo en base a la planificación realizada	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinación la Sociedad de Padres de Familia y Personal Docente de la Escuela	Construcción de Aula en la Escuela Julian Flores	Comunidad El Carrizal.	Reforzar la educación, el progreso y el desarrollo del Municipio mediante la Construcción de un aula anexa que beneficiara a 54 niños dándoles la oportunidad de mejorar su calidad de vida.	El proyecto consiste en la ampliación del Centro Educativo con la construcción de un aula para brindar un espacio más adecuado para la comodidad y el aprendizaje del alumnado.	Con este proyecto se estarán beneficiando directamente 54 niños y sus familias	Nombre: Carlos Arturo Henrriquez Id. No. 0401-1941-00318	Fondos Municipales	L. 390,468.49	16-nov-15	Repello y Pulido en un 100%, PISO en un 100%, aceras en un 100%. Falta la instalacion electrica y colocacion de puertas y ventanas		may-16	Se amplio el proyecto, ya que inicialmente no se habia contemplado la colocacion de ceramica y las aceras alrededor.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Mejoramiento de Campo de Futbol en la Esc. Manuel Luna Castillo	Bo. El Progreso	Ofrecer espacios deportivos en buenas condiciones a niños y jóvenes del municipio	El proyecto consiste en la nivelacion del terreno, compactado del terreno y posteriormente en otra etapa la colocacion de grama natural	390 niños de la escuela y 14 maestros	Empresa Transportes y Materiales Martinez del señor Jose Luis Martinez Vargas mayor de edad, estado civil casado, Nacionalidad Hondureña y con Tarjeta de Identidad No.0401-1979-01859	Fondos Municipales	L. 300,000.00	16-nov-15	El proyecto se encuentra en la etapa de Compactacion del terreno	L. 310,000.00	jul-16	El proyecto se ejecuto según lo planificado	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Apoyo para Construcción de Viviendas a Madres Solteras en el Casco Urbano (Suyapa Vega y Fulgencia Mejia).	Bo. El Progreso	Mejorar la calidad de vida de 2 familias de escasos recursos economicos.	El proyecto consiste en brindar apoyo con materiales de construccion para dos viviendas de bloque, donde en uno de los casos la beneficiaria aportara la mano de obra calificada y no calificada y en el otro caso la unica aportacion de labeneficiaria sera el terreno ya que es de la tercera edad y vive sola.	Una familia de cinco miembros (la madre con dos hijos, un nieto y su madre) y otra de un miembro que es de la tercera edad	Vivienda de la Sra. Fulgencia Mejia Nombre del abañil: Pedro Portillo Id. No. 0419-1962-00074	Fondos Municipales y Contraparte de Beneficiarios	L. 250,000.00	16-nov-15	Finalizado		mar-16	Se ejecuto según lo planificado	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Mejoramiento de Campo de Futbol.	Comunidad El Carrizal.	Ofrecer espacios deportivos en buenas condiciones a niños y jóvenes del municipio	El proyecto consiste en la ampliacion y nivelacion del terreno, compactado del terreno y posteriormente en otra etapa la colocacion de grama natural	461 habitantes de la comunidad El Carrizal	Empresa Transportes y Materiales Martinez del señor Jose Luis Martinez Vargas mayor de edad, estado civil casado, Nacionalidad Hondureña y con Tarjeta de Identidad No.0401-1979-01859	Fondos Municipales			El proyecto se encuentra en la etapa de Compactacion del terreno		jul-16	El proyecto se esta ejecutando según lo planificado	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Construcción de techo de cancha multiusos en la escuela Manuel Luna Castillo.	Bo. El Progreso	Ofrecer espacios deportivos en buenas condiciones a niños y jóvenes del municipio	El proyecto consiste en la construccion del techo de la cancha multiusos de dicho Centro Educativo con contraparte de los padres de familia y junta de maestros.	390 niños de la escuela y 14 maestros	Nombre: Milton Anibal Contreras Alvarado Id. No. 0406-1982-00272	Fondos Municipales y Contraparte de Beneficiarios	L. 345,970.48	16-nov-15	Finalizado	L. 310,000.00	mar-16	El proyecto se ejecuto según lo planificado	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Colocación de Cielo Falso y otras Reparaciones en el Centro de Salud Rogelio Chacón.	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas	Mejorar las condiciones de infraestructura del CESAMO de San Nicolas Copan para brindar comodidad a las personas que lo visitan	El proyecto consiste en la colocacion de cielo falso y el cambio del techo de dos modulos.	5889 habitantes del Casco Urbano y comunidades donde tiene cobertura el CESAMO	Nombre: Gerson Mariel Sanabria No. Id.: 0413-1988-01085	Fondos Municipales	L. 50,000.00	16-nov-15	Finalizado		mar-16	El proyecto se ejecuto según lo planificado	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Reparación de Techo y Sanitarios del Kinder Rafael Pineda Ponce.	Comunidad El Carmen.	Mejorar las condiciones de infraestructura del Centro Educativo para brindar comodidad a los niños que reciben su enseñanza.	El Proyecto consiste en la reconstruccion del techo, colocacion de puertas en los sanitarios, colocacion de ventanales, pintura e instalacion electrico del edificio.	18 niños	Nombre: Gerson Mariel Sanabria No. Id.: 0413-1988-01085	Fondos Municipales	L. 60,000.00	16-nov-15	Finalizado			El proyecto se ejecuto según lo planificado	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Mejoramiento de Campo de Futbol (Construcción de Gradadas de Acceso a la Cancha Multiusos en el Sector del Campo de Futbol).	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas	Mejorar las condiciones de los espacios deportivos del municipio	El proyecto consiste en la construccion de gradas mamposteria y construir un acceso a la cancha para personas con capacidades especiales, ademas se incluire el repello del muro perimetral del campo y pintura de los tubos del muro perimetral	3062 habitantes del Casco Urbano y sus caserios	Nombre: Carlos Arturo Henrriquez Id. No. 0401-1941-00318	Fondos Municipales	L. 150,000.00	16-nov-15	Avance de un 50%, se encuentra en la etapa de repello del muro y pintura de bases de la cerca perimetral			El proyecto se esta ejecutando según lo planificado	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de Sistema Alternativo de agua por Bombeo	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas	Mejorar las condiciones del servicio de agua que presta la municipalidad	El proyecto consiste en la perforación de pozos para la extracción de agua, además de la colocación de la bomba, construcción de Tanque alterno al sistema y línea de conducción a los tanques existentes en el Casco Urbano	669 abonados al sistema de agua	Club Rotario de San Pedro Sula	Fondos Municipales Club Rotario de San Pedro Sula	L. 2000,000.00	16-nov-15	Se perforo el pozo, falta la compra de la bomba, instalaciones eléctricas, construcción de tanque y línea de conducción. Se estima un avance del 20% del total del proyecto.	_____	dic-16	_____	_____	_____	_____
---	--	--	--	--	---------------------------------	--------------------------------	---	----------------	-----------	--	-------	--------	-------	-------	-------	-------



 ALCALDIA MUNICIPAL

 UNIDAD TÉCNICA DE

 San Nicolás, Copán

 Bach. Nancy Murillo

 Unidad Técnica Municipal

