



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729

Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE ABRIL 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecucion del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Proposito	Descripcion del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalizacion Projectado	Fecha de Finalizacion Projectada	Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variacion en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duracion del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion con Sociedad de Padres de Familia y Personal Docente del Centro de Educacion Basica Juan Lindo.	Construcción de Cancha Multiusos	Comunidad El Carmen Frente a CEB Juan Lindo	Contribuir con la mejora de los programas educativos que fortalecen el potencial físico e intelectual de la población estudiantil.	El proyecto consiste en la construcción de una cancha multiusos con las medidas reglamentarias, que también contará con alumbrado público. La loza de concreto de 502.75 m ²	Se beneficiaran 114 alumnos del CEB Juan Lindo e indirectamente 72 familias de la Comunidad El Carmen	Nombre: Sergio Augusto Villanueva Miranda Id. # 0419-1975-00239	Fondos Municipales y contraparte comunitaria	L. 150,000.00	16-nov-15	Se hizo la fundición de la loza de concreto 512m ² y se colocaron las nuevas porterías. El proyecto se encuentra finalizado.	---	jun-16	Hubo cambio en la fechas de ejecución debido a que se están ejecutando otros proyectos de mayor prioridad.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion con Mancomunidad Chorti	Construcción de Viviendas con Habitat-CONVIVIENDA-Manchorti-Municipalidad De San Nicolás.	Varias Comunidades	Mejorar la calidad de vida de 27 familias de las diferentes comunidades del municipio.	El proyecto consiste en la construcción de 27 viviendas dignas de las cuales 22 serán de adobe, techo de madera y zinc y 5 serán de bloque con techo de canaleta y aluzinc, todas con piso de cemento y puertas y ventanas de madera, las de adobe contará con la unidad sanitaria que consta de baño, pila y letina fuera de la casa, las de bloque cuentan con baño y sanitario dentro de la casa, y su pila afuera además contarán con fogón mejorado.	Se beneficiaran 27 familias que fueron seleccionadas según la situación económica	El proyecto es ejecutado por la municipalidad a través de la unidad técnica de gestión, y tiene un componente de supervisión por parte de la mancomunidad Chorti con el Ing. Trinidad Lopez Cel. 32397228 quien se encarga de dar fe del avance del proyecto y es quien envía el informe a Habitat para la Humanidad para que se hagan los trámites correspondientes para pago de mano de obra y compra de materiales.	CONVIVIENDA a través de Habitat para la Humanidad, Mancomunidad Chorti con personal técnico y gastos de transporte a las comunidades para realizar lías supervisiones y la municipalidad de San nicolas quin aporta materiales locales y los costos por imprevistos	L. 1,890,000.00 CONVIVIENDA y Habitat (bono de lps. 70,000.00 cada vivienda) Municipalidad L. 810,000.00 (L. 30,000.00 por vivienda) y beneficiarios L. 759,200.00 (aprox. L. 29,600.00 por casa de adobe y L. 21,600 por casa de bloque) En total se estima un costo de L. 3,459,200.00 sin gastos operativos de las instituciones de apoyo	16-nov-15	Las viviendas se encuentran terminadas en su totalidad. Se estima un avance del 100% del proyecto.	L. 3,459,200.00	abr-16	Se finalizo en el tiempo estipulado en el ultimo informe	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion con Mancomunidad Chorti, PHIR FHIS, Comunidad y Empresa ejecutora	Construcción de Sistema de Agua Potable	Comunidad Las Brisas.	Promover el desarrollo de la comunidad de Las Brisas, mediante la construcción del sistema de agua potable, y mejorar la participación de la comunidad en la construcción y mantenimiento del mismo.	El proyecto consiste en construir un sistema de agua potable con tubos desde la obra toma hasta la red de distribución.	Los beneficiarios directos del proyecto son 36 familias de la comunidad de Las Brisas. En total son 156 personas (81 hombres, 75 mujeres).	Nombre de la Empresa Ejecutora: Constructora Estrada Supervisora: Betty Sarahi Deras Miranda Tel.3287-8487/9718-9700 (Además bajo la supervisión de la unidad de infraestructura de la Mancomunidad Chorti, Ing. Sindy Castellanos, Tel. 2661-3468)	PIR-FHIS	L. 1,467,694.06	16-nov-15	El proyecto se encuentra finalizado	---	mar-16	Se desarrollo en base a la planificación realizada	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Mejoramiento de Campo de Futbol en la Esc. Manuel Luna Castillo	Bo. El Progreso	Ofrecer espacios deportivos en buenas condiciones a niños y jóvenes del municipio	El proyecto consiste en la nivelación del terreno, compactado del terreno y posteriormente en otra etapa la colocación de grama natural	390 niños de la escuela y 14 maestros	Empresa Transportes y Materiales Martinez del señor Jose Luis Martinez Vargas mayor de edad, estado civil casado, Nacionalidad Hondureña y con Tarjeta de Identidad No.0401-1979-01859	Fondos Municipales	L. 300,000.00	16-nov-15	Se realizó la nivelación del terreno del campo de futbol con las actividades de distribución de material selecto con patrol en todo el campo y vibrado del mismo. Se estima un avance del 100% en esta actividad.	L. 310,000.00	jul-16	El proyecto se ejecuto según lo planificado	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Técnica de Gestion	Mejoramiento de Campo de Futbol.	Comunidad El Carrizal.	Ofrecer espacios deportivos en buenas condiciones a niños y jóvenes del municipio	El proyecto consiste en la ampliacion y nivelacion del terreno, compactado del terreno y posteriormente en otra etapa la colocacion de grama natural	461 habitantes de la comunidad El Carrizal	Empresa Transportes y Materiales Martinez del señor Jose Luis Martinez Vargas mayor de edad, estado civil casado, Nacionalidad Hondureña y con Tarjeta de Identidad No.0401-1979-01859	Fondos Municipales	_____	_____	Se realizó la nivelación del terreno del campo de futbol con las actividades de distribución de material selecto con patrol en todo el campo y vibrado del mismo. Se estima un avance del 100% en esta actividad.	_____	jul-16	El proyecto se esta ejecutando según lo planificado	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Técnica de Gestion	Colocación de Cielo Falso y otras Reparaciones en el Centro de Salud Rogelio Chacón.	Casco Urbano de San Nicolás, Bo. San Nicolas	Mejorar las condiciones de infraestructura del CESAMO de San Nicolas Copan para brindar comodidad a las personas que lo visitan	El proyecto consiste en la colocacion de cielo falso y el cambio del techo de dos modulos. Tambien se construira un base para colocar el tanque rotoplas pues la existente esta muy deteriorada	5889 habitantes del Casco Urbano y comunidades donde tiene cobertura el CESAMO	Nombre: Juan Carlos Portillo No. Id.: 0419-1977-00123	Fondos Municipales	L. 50,000.00	16-nov-15	Se construyó la base para colocar el tanque rotoplas, en vista que la estructura anterior estaba en muy mal estado. El proyecto se encuentra finalizado.	Lps. 60,000.00	mar-16	El proyecto se ejecuto según lo planificado	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Técnica de Gestion	Mejoramiento de Campo de Futbol (Construcción de Gradas de Acceso a la Cancha Multiusos en el Sector del Campo de Futbol, Repello y Pulido de muro perimetral del campo).	Casco Urbano de San Nicolás, Bo. San Nicolas	Mejorar las condiciones de los espacios deportivos del municipio	El proyecto consiste en la construccion de gradas de mamposteria y construir un acceso a la cancha para personas con capacidades especiales, ademas se incluira el repello del muro perimetral del campo y pintura de los tubos del muro perimetral	3062 habitantes del Casco Urbano y sus caserios	Nombre: Carlos Arturo Henríquez Id. No. 0401-1941-00318	Fondos Municipales	L. 150,000.00	16-nov-15	Se pintaron las bases de la cerca perimetral. Se ha planificado realizar el repello del muro. Actualmente se esta realizando la nivelación del terreno manualmente.	_____	may-16	El proyecto se esta ejecutando según lo planificado	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Técnica de Gestion	Construcción de Sistema Alternativo de agua por Bombeo	Casco Urbano de San Nicolás, Bo. San Nicolas	Mejorar las condiciones del servicio de agua que presta la municipalidad	El proyecto consiste en la perforacion de pozos para la extraccion de agua, ademas de la colocacion de la bomba, construccion de Tanque alterno al sistema y linea de conduccion a los tanques existentes en el Casco Urbano	669 abonados al sistema de agua	Club Rotario de San Pedro Sula, HIDRO-POZOS S. DE R.L.con RTN 05019011358300	Fondos Municipales Club Rotario de San Pedro Sula, Donacion monetaria del Sr. Manuel Mejia	L. 2000,000.00	16-nov-15	Se perforo el pozo, falta la compra de la bomba, instalaciones electricas, construccion de tanque y linea de conduccion. Se estima un avance del 20% del total del proyecto. Se realizó la compra del transformador y se instaló con el objetivo de hacer las pruebas de bombeo de agua del pozo. Actividad realizada en un 100%.	_____	dic-16	_____	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Pavimentacion de calle peatonal frente a la municipalidad	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas	Mejorar la infraestructura vial del municipio de San Nicolás Copan, mediante la pavimentación de la calle en el Bo. San Nicolás	Pavimentacion de 665 M² con loza de concreto hidraulico de los cuales 138 m² de 4" de grosor , y 527 m² de 5" de grosor con sus respectivos cortes transversales y Ingitudinales. Construcion de 39 metros lineales de bodillo y aceras. Ademas de la demolicion de la acera existente en la municipalidad y gradas de acceso al Centro Social y la construcion de la misma con enchape de piedra y baldosa		Nombre:Osmin Edgardo Alvarado Id No. 0405-1981-00032	Fondos municipales	L. 300,000.00	16-nov-15	Se realizo la etapa de demolición del pedimentado existente, limpieza y reparación de tubería de alcantarillado sanitario. Ya se dio inicio a la fundición de la loza. Se estima un avance de un 15%				N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Reparación de alcantarillado sanitario y tubería de agua potable en calle por donde Berta Benitez.	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas-Bo. San Sebastian	Mejorar la calidad de la prestación de los servicios publicos.	Reparacion de tuberia del sistema de agua e intalacion y construcion de sistema de alcantarillado sanitario en esta calle pues no se contaba con uno.	893 beneficiarios directamente	Marco Tulio Ramos Fontanero del sistema de alcantarillado sanitario y Benjamin Hernandez fontanero del sistema de agua potable	Fondos municipales	L. 50,000.00	16-nov-15	Ya se realizó la apertura de zanjas para el cambio de tubería de agua potable, se el cambio de la tubería de agua potable. Se estima un 35% de avance en esta actividad.				N/A	N/A	N/A



 Bch. Nancy Murillo

 Unidad Técnica Municipal

