



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729

INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016

| Nº | NOMBRE DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | PRESUPUESTO | EJECUTADO EN EL MES | ACUMULADO | PEND. EJECUCION |
|----|--|---|-------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 1 | Construccion de aula en escuela Marco Antonio Aguilar, aldea El Modelo | Se realizaron las paredes moviles para dividir las aulas. El proyecto se encuentra finalizado | 150,000.00 | 2,554.00 | 73,864.50 | 76,135.50 |
| 2 | Construccion de aula para usos multiples de Esc. Julian Flores de Aldea El Carrizal | | 120,000.00 | 3,015.00 | 64,367.00 | 55,633.00 |
| 3 | Construccion de techo de cancha multiusos de Esc Manuel Luna Castillo en B° El Progreso | El proyecto se encuentra finalizado | 460,000.00 | 63,500.51 | 69,410.51 | 390,589.49 |
| 4 | Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural | | 100,000.00 | 1,000.00 | 6,416.00 | 93,584.00 |
| 5 | Mantenimiento y reparacion de edificio CESAMO en B° San Nicolas (Colocación de cielo falso, reparacion de techo y base para tanque rotoplas) | Se encuentra finalizado el proyecto, pues ya se reparo el techo de los dos módulos que se encuentran en la parte de atrás y se coloco cielo falso en uno de ellos. Proyecto se encuentra en 100% de su ejecución. | 130,000.00 | 24,256.85 | 33,980.45 | 96,019.55 |
| 6 | Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento, Comunidad Las Brisas | Las cercas perimetrales de las obras mayores (tanque y obra toma) se encuentran terminadas. El proyecto se encuentra en 95% de su ejecución. | 40,000.00 | 3,330.00 | 23,310.00 | 16,690.00 |
| 7 | Remodelacion de edificio municipal, B° San Nicolas | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | 200,000.00 | 1,548.00 | 1,786.00 | 198,214.00 |
| 8 | Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural | | 70,000.00 | 457.00 | 12,791.00 | 57,209.00 |
| 9 | Ampliacion alcantarillado sanitario, Urbano | | 150,000.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 147,750.00 |
| 10 | Mejoramiento de viviendas populares, (Pisos y Techos) Urbano y Rural | Compra de materiales | 400,000.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 381,400.00 |
| 11 | Contraparte para construccion de viviendas con apoyo de International Hope Builders | | 138,300.00 | | 11,600.00 | 126,700.00 |
| 12 | Mejo. calidad sistema agua, todo municipio | | 350,000.00 | 32,465.56 | 37,175.56 | 312,824.44 |
| 13 | Mejoramiento de calles, casco urbano | | 448,255.61 | 3,266.00 | 86,178.00 | 362,077.61 |
| 14 | Mejoramiento de estadio de futbol Las Ranas, B° San Nicolas | El Proyecto de construcción de gradas de acceso a la cancha multiusos en el sector del Campo de Futbol se encuentra en la etapa de construcción de peldaños con piedra de obra. Se estima un avance del 30% | 120,000.00 | 16,750.00 | 23,830.00 | 96,170.00 |
| 15 | Mejoramiento de campo de futbol, El Carrizal | | 231,000.00 | 69,371.02 | 224,321.02 | 6,678.98 |
| 16 | Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural | | 100,000.00 | 900.00 | 2,600.00 | 97,400.00 |
| | TOTAL | | 4159,255.61 | 243,263.94 | 932,900.04 | 3226,355.57 |



 P.M. Denia Ivetin Mejia

 Departamento de presupuesto